



E C A

BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 2

Organisme de Control, acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028
Delegació de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)
Adreça Camí Can Ametller, 34 - Edificio Bureau Veritas
NCP 08195 Fax +34932 535 301 Telf +34932 535 300

Número d'acta :	08-08-E29-0-073594
Núm. d'expedient :	99-2017-0000038347
Núm. d'instal·lació :	BT-08-103782

En compliment de la Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de 2003 (DGEM), l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- | | |
|---|---|
| ☒ Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973) | ☐ RD 842/2002 (BOE 18.09.2002) |
| ☒ Procediment ECA núm. 608001 | ☐ Procediment ECA núm. 608009 |
| | ☐ |

TIPUS D'INSPECCIÓ

- | | |
|--|---|
| ☐ Reforma important i/o ampliació | ☒ Inspecció periòdica |
| ☐ Nova instal·lació | ☐ Inspecció inicial prèvia |

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Adreça				CP	
	Premià de Mar		RIERA DE PREMIA / PLAÇA (camp de futbol, EQU046)				08330	
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail		
	AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR					937417401		
EMPRESA INSTAL·LADORA	ENLLUMENAT PÚBLIC, S.A.					I.E. / N.I.F.	6772-B	
						R.A.S.I.C.		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)		Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	32500 - CAMPS FUTBOL,ESTADIS,POLIESPO	C1	---		80	80	---	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial			Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
			Nº	Int	Sensib (mA)			
	ENDESA	3X220/380	---	40	30	80 (IV)	250	---
			---	---	---			
			---	---	---			
EMPRESA CONSERVADORA	ELECTRICITAT BOQUET, S.A.					I.E. / N.I.F.		
						R.A.S.I.C.		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s				

OBSERVACIONS:

En el momento de la inspección se estaba renovando el subcuadro del alumbrado perímetro campo (aportar copia de la legalización eléctrica de la parte renovada, incluyendo vestuarios nuevos). En general, se recomienda adaptar a REBT 842/2002 el conjunto de la instalación

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: ☒ TITULAR Codi ☐ FACULTATIU Codi ☐ INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
03/07/1989	---	10/05/2018	10/11/2017

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

L'INSPECTOR JORGE MAURO DE PEDRO AYUSO

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal	☐
	L. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	☐
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	G. Deficiències greus a esmenar abans de 6 mesos i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	☒
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	MG. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada.	☐

Data emissió: 20 de novembre de 2017

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC

Nom i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014 de 31 de juliol (DOGC núm. 6679 de 05/08/2014), de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes:

El **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el **RESPONSABLE** de que s'usi, conservi i mantengui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades al certificat lliurat (o sol·licitar a l'Organisme de Control, si s' escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal pendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes molt greus (MG) **no es pot posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'Organisme de Control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2 Qualificació condicionada

Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableixi i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que se es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat defectes lleus (L), cal esmenar-los el més aviat millor, i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

**E C A****INFORME RELATIU ALS PUNTS****NO SATISFACTORIS**

Full nº 2 de 2

Titular o propietari :	AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR
Número de l'acta :	08-08-E29-0-073594
Data de l'acta :	20 de novembre de 2017
N/Ref. Id. Instal. :	BT-08-103782
Núm. d'expedient :	99-2017-0000038347

Adreça :	RIERA DE PREMIA / PLAÇA (camp de futbol, EQU046) 08330 Premià de Mar
L'inspector :	JORGE MAURO DE PEDRO AYUSO

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS					
CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
0.6.3	Algun(s) circuit(s) que conformen el quadre general de distribució tenen interruptors diferencials sense la sensibilitat adient. Manca de selectivitat respecte altres proteccions contra contactes indirectes situades aigües a baix. Véase subcuadro 'caldera' respecto protecciones situadas aguas arriba	L	Substitució	5 Anys	
0.7.12	Els empalmes i connexions no s'han realitzat en caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes desmuntables que assegurin a la vegada la continuïtat de la protecció mecànica, el aïllament i la inaccessibilitat de les connexions a personal no autoritzat. Véase recinto 'privado'. Empalmes efectuados con cinta aislante, fuera de caja. En 'sala de material': receptor alumbrado alimentado con conductor cogido desde caja de conexiones (sin tapa). En 'vestidores 1': toma de corriente alimentada desde caja de conexiones (también sin tapa)	G	Reparació	6 Mesos	
0.7.15	La instal·lació no posseeix enllumenat d'emergència.	G	Col·locació	6 Mesos	
0.7.16	Retirar instal·lació fora d'ús. Véase sistema de riego en 'centro médico'	L	Reparació	5 Anys	
0.8.3	Les unions entre conductors i elements del sistema de presa de terra no estan bé executades. Véase recinto 'privado', 'centro médico' y zona marcador (tomas de corriente)	G	Col·locació	6 Mesos	
0.9.1	Manca d'unió equipotencial entre parts metàl·liques. Véase portezuela metálica del Cuadro General de Distribución y el conjunto de la instalación sito. en caldera	G	Col·locació	6 Mesos	
0.11.1	Existeixen conductors en línees de la instal·lació que manquen de tub protector. Canalitzar degudament. El conjunto de alimentaciones a luminarias y tomas de corriente varias en recinto 'privado'. Véase también 'recinto médico'	G	Col·locació	6 Mesos	
3.3.1	No existeix subministrament de reserva mínim del 25% del subministrament normal, en instal·lacions de estadis i pavellons esportius, aeroports, establiments comercials de gran afluència, grans magatzems, hospitals, clíniques, ambulatoris i sanatoris.	G	Col·locació	6 Mesos	
7.1.7	Valores de resistència de posada a terra incorrectes.	G	Reparació	6 Mesos	

NO s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris