



E C A

BAIXA TENSIO ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 2

Organisme de Control, acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028
Delegació de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)
Adreça Camí Can Ametller, 34 - Edificio Bureau Veritas
NCP 08195 Fax +34932 535 301 Telf +34932 535 300

Número d'acta : 08-08-E29-0-073591

Núm. d'expedient : 99-2017-0000038345

Núm. d'instal·lació : BT-08-S004170

En compliment de la Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de 2003 (DGEM), l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- ☒ Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973) ☐ RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
☒ Procediment ECA núm. 608001 ☐ Procediment ECA núm. 608009
☐ -----

TIPUS D'INSPECCIÓ

- ☐ Reforma important i/o ampliació ☒ Inspecció periòdica
☐ Nova instal·lació ☐ Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Adreça				CP	
	Premià de Mar		PLAÇA, 87 (loc. 1) (centre obert 'Font Cargol', EQU036)				08330	
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail		
	AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR					937417401		
EMPRESA INSTAL·LADORA						I.E. / N.I.F.		
						R.A.S.I.C.		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)		Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	30000 - EDIF. PÚBLICA CONC. GENERAL	C1	---		27.71	27.71	---	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial			Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
			Nº	Int	Sensib (mA)			
	ENDESA	3X230/400	6	40	30	40 (IV)	17	0,8
---			---	---				
---			---	---				
EMPRESA CONSERVADORA	ELECTRICITAT BOQUET, S.L.					I.E. / N.I.F.		
						R.A.S.I.C.		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS						
CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS	
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s					

OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: ☒ TITULAR Codi ☐ FACULTATIU Codi ☐ INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
---	---	10/05/2018	10/11/2017

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

L'INSPECTOR JORGE MAURO DE PEDRO AYUSO

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal	☐
	L. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	☐
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	G. Deficiències greus a esmenar abans de 6 mesos i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	☒
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	MG. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada.	☐

Data emissió: 20 de novembre de 2017

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC

Nom i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014 de 31 de juliol (DOGC núm. 6679 de 05/08/2014), de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes:

El **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el **RESPONSABLE** de que s'usi, conservi i mantengui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades al certificat lliurat (o sol·licitar a l'Organisme de Control, si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal pendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes molt greus (MG) **no es pot posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'Organisme de Control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2 Qualificació condicionada

Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableixi i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que se es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat defectes lleus (L), cal esmenar-los el més aviat millor, i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



E C A

INFORME RELATIU ALS PUNTS

NO SATISFACTORIS

Full nº 2 de 2

Titular o propietari :	AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR
Número de l'acta :	08-08-E29-0-073591
Data de l'acta :	20 de novembre de 2017
N/Ref. Id. Instal. :	BT-08-S004170
Núm. d'expedient :	99-2017-0000038345

Adreça :	PLAÇA, 87 (loc. 1) (centre obert 'Font Cargol', EQU036) 08330 Premià de Mar
L'inspector :	JORGE MAURO DE PEDRO AYUSO

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS					
CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
8.1.1	La instal·lació no consta com a degudament inscrita. Aportar la legalització de la instal·lació elèctrica en B.T. preexistent.	G		6 Mesos	
0.7.15	La instal·lació posseeix enllumenat d'emergència però algun dels equips autònoms no funciona degudament.	L	Reparació	5 Anys	
0.11.1	Existeixen conductors en línees de la instal·lació que manquen de tub protector. Canalitzar degudament. Véase alimentación a focos exterior pasillos	G	Col·locació	6 Mesos	
4.1.7	En 'espai 3' se observa toma de corriente dentro de volumen de exclusión. Anular	G	Reparació	6 Mesos	

NO s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris