



HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA - INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS																								
Sistema	Ubicació	Cobertura	P. tèrmica (Kw)		Font d'energia	Refrigerant	Marca	Model	Nº de serie	Manteniment														
			Calor	Fred						Preventiu	Periodicitat	Correctiu	Predictiu	Recanvis	Assistència Tècn. Legal	Anys	Total 3 anys		Modificacions (10% PBL prev. i corr.)		Pròrroga màx. 2 anys		Total amb Pròrrogues i modificacions	
																	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu
Bomba calor	Coberta edifici B	General centre	240		Electricitat	407	Carrier	30RH-240-80006-PEE	12X316423	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba calor	Coberta edifici B	General centre	240		Electricitat	407	Carrier	30RH-240-80006-PEE	12X316422	x	Mensual	x	x	x	x									
Refredadora amb recuperador	Coberta edifici B	Bloc Quirúrgic		260	Electricitat	410	Carrier	30RB0262B0251-PEE	126103941	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba calor	Coberta cafeteria	Dependències R	26,2		Electricitat	407	Carrier	30RB0262B0251-PEE	12T709126	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba calor	Coberta cafeteria	Sala blanca farm	26,2	26,2	Electricitat	407	Carrier	30RH-050-B041-PEE	12T709127	x	Mensual	x	x	x	x									
Termoacumulador nº 1	Coberta edifici B	General centre	50,9		Gas Natural		A.O. Smith	ADM50E	161705874501001	x	Mensual	x	x	x	x									
Termoacumulador nº 2	Coberta edifici B	General centre	50,9		Gas Natural		A.O. Smith	ADM50E	161705874501002	x	Mensual	x	x	x	x									
Caldera calefacció	Coberta edifici B	General centre	344		Gas Natural		Remeha	450 RNX		x	Mensual	x	x	x	x									
Caldera calefacció	Coberta edifici B	General centre	344		Gas Natural		Remeha	451 RNX		x	Mensual	x	x	x	x									
Caldera calefacció	Coberta cafeteria	Sala blanca farm	25		Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Climatitzador P1-P2	Planta 5ª edifici A	P1ª i P2ª A			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Climatitzador	Planta 2ª edifici B	Quirófan 1			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Climatitzador	Planta 2ª edifici B	Quirófan 2			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Climatitzador	Planta 2ª edifici B	Quirófan CMA			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Climatitzador	Planta 2ª edifici B	Quirófan sèptic			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Climatitzador	Planta 2ª edifici B	Sala de parts			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Climatitzador	Planta 2ª edifici B	Reanimació			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Coberta edifici A	Laboratori			Electricitat		VFCLIMA	VA-15/REC G4F9B3		x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Coberta edifici A	Menjador P3ª			Electricitat		VFCLIMA	VA-16/REC G4F9B3		x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Coberta edifici A	Habitacions P3ª			Electricitat		VFCLIMA	VA-9/REC G4F9B3		x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Coberta edifici A	Habitacions P3ª			Electricitat		VFCLIMA	VA-16/REC G4F9B3		x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Coberta edifici B	Rehabilitació P3ª			Electricitat		VFCLIMA	VA-9/REC G4F9B3		x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Coberta edifici B	Habitacions P3ª			Electricitat		VFCLIMA	VA-16/REC G4F9B3		x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Planta Soterrani B	TAC			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P3	Coberta edifici A	Banyos habitacions			Electricitat		SODECA	CJBD-1919-6M 1/10		x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P3	Coberta edifici A	Banyos habitacions			Electricitat		SODECA	CJBD-1919-6M 1/10		x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P2	Coberta edifici A	Banyos habitacions			Electricitat		VF CLIMA	VMI 7/7		x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P2	Coberta edifici A	Banyos habitacions			Electricitat		VF CLIMA	VMI 9/7		x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P2	Planta 5ª edifici A	Campana			Electricitat		VF CLIMA	VMI 7/7		x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P1	Planta 5ª edifici A	Banyos			Electricitat		VF CLIMA			x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor PS	Planta 5ª edifici A				Electricitat		VF CLIMA	VMI 9/9		x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P3	Coberta edifici B	Banyos habitacions			Electricitat		Varing			x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P3	Coberta edifici B	Banyos habitacions			Electricitat		Varing			x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P1	Planta 2ª edifici B	Passadís brut			Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/08083	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P2	Planta 2ª edifici B	Quirófan			Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/01792	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P3	Planta 2ª edifici B	Sala de parts	1,5		Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/08085	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P4	Planta 2ª edifici B	Quirófan 1	1,5		Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/01800	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P5	Planta 2ª edifici B	Quirófan 2	1,5		Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/01798	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P6	Planta 2ª edifici B	Quirófan CMA	1,5		Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/01799	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P7	Planta 2ª edifici B	Esterilització	1,5		Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/01791	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor P8	Planta 2ª edifici B	Passadís net	1,5		Electricitat		Varing	IDA9/7SR	2004/08085	x	Mensual	x	x	x	x									
Extractor PS	Planta Soterrani B	Vestidors			Electricitat					x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Planta 5 A	Terrat			Electricitat		SODECA	CJBD-19-19-6M 1/10		x	Mensual	x	x	x	x									
Recuperador	Planta 5 A	Terrat			Electricitat		SODECA	CJBD-19-19-6M 1/10		x	Mensual	x	x	x	x									
Sistema	Ubicació	Cobertura	Presió de treball		Temperatura de treball	Capacitat (l)	Marca	Model	Nº de serie															
Min.	Màx.	Preventiu	Periodicitat	Correctiu						Predictiu	Recanvis	Assistència Tècn. Legal												
Acumulador Recup. ACS	Coberta B	General centre		8 Bar	99C	2000L	GREEHEIS	BVX40820005	041201878BVX4082000T	x	Mensual	x	x	x	x									
Sistema	Ubicació	Cobertura	Motor		Tipus	Alimentació	Marca	Model	Nº de serie															
Kw	rpm	Preventiu	Periodicitat	Correctiu						Predictiu	Recanvis	Assistència Tècn. Legal												
Bomba impulsió clima AF	Planta 5ª A	101	0,56			230	sidecal	AM 50/12-B	D707R0007	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF	Planta 5ª A	102	0,56			230	sidecal	AM 50/12-B	1708080021	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AC	Planta 5ª A	103 Laboratori	1			IV 400V	sidecal	TF140	10 10	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF	Planta 5ª A	104	0,14			230	sidecal	AM 30/B-B	1607120055	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Planta 5ª A	105 recuperadors	0,46			IV 400V	sidecal	TF-140		x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Planta 5ª A	106 3ª planta A				230	sidecal	AM 40/12-B	18022E0667	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba retorn ACS	Planta 5ª A		1,1	2800		IV 400V	sidecal	SAP-30	224629/10-2	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba retorn ACS	Planta 5ª A		1,1	2800		IV 400V	sidecal	SAP-30	224629/10-4	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba retorn ACS	Planta 5ª A		1,1	2800		IV 400V	sidecal	SAP-30	224629/10-3	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Coberta B	Planta 2	1710			3 x 400V	grundfos	UPS65-185F	964300298	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Coberta B	Planta 2	1710			3 x 400V	grundfos	UPS65-185F	96430898	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Coberta B	Planta baixa A-B	4	3490		3 x 400V	grundfos	3-MOT M6	85100213	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Coberta B	Planta A-B	4	3490		3 x 400V	grundfos	3-MOT M6	85100210	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Coberta B	Planta 3 B	1265				grundfos	UPS65-180F	451	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Coberta B	Planta 3-B	1265				grundfos	UPS65-180F	444	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF/C	Coberta B	Planta 3-B	1265				grundfos	UPS65-180F	444	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF	Coberta B maquines	Quirofan	1,1	1700		3 x 400V	grundfos	MM69054	396892N	x	Mensual	x	x	x	x									
Bomba impulsió clima AF	Coberta B maquines	Quirofan	1,1	1700		3 x 400V	grundfos	MM69054	396892N	x	Mensual	x	x	x	x									

CENTRE REHABILITACIÓ AMPOSTA - INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS																								
Sistema	Ubicació	Cobertura	P. tèrmica (Kw)		Font d'energia	Refrigerant	Marca	Model	Nº de serie	Manteniment														
			Calor	Fred						Preventiu	Periodicitat	Correctiu	Predictiu	Recanvis	Assistència Tècn. Legal	Anys	Total 3 anys		Modificacions (10% PBL prev. i corr.)		Pròrroga màx. 2 anys		Total amb pròrrogues i modificacions	
																	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu
Unitat fred/calor	Planta coberta	Tot	37,5	33,5	Elèctrica	410	Toshiba	MMY-MAP1201HT8-E	90170072	x	Anual	x	x	x				x						
Unitat fred/calor	Planta coberta	Tot	37,5	33,5	Elèctrica	410	Toshiba	MMY-MAP1201HT8-E	90370043	x	Anual	x	x	x				x						
Recuperador	Fals sostre	Tot			Elèctrica		Eurofred	HRE1500	09-33383	x	Anual	x	x	x										
Recuperador	Fals sostre	Tot			Elèctrica		Eurofred	HRE1000	09-33374	x	Anual	x	x	x										
Total manteniment d'instal·lacions de calefacció, climatització i producció d'ACS - Centre de Rehabilitació d'Amposta										1.500,00 €		2.000,00 €	Inclòs preventiu	Inclòs correctiu	0,00 €	3	4.500,00 €	6.000,00 €	450,00 €	600,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	7.950,00 €	10.600,00 €

CENTRE REHABILITACIÓ LA RAPITA - INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS																								
Sistema	Ubicació	Cobertura	P. tèrmica (Kw)		Font d'energia	Refrigerant	Marca	Model	Nº de serie	Manteniment														
			Calor	Fred						Preventiu	Periodicitat	Correctiu	Predictiu	Recanvis	Assistència Tècn. Legal	Anys	Total 3 anys		Modificacions (10% PBL prev. i corr.)		Pròrroga màx. 2 anys		Total amb pròrrogues i modificacions	
																	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu	Preventiu	Correctiu
Bomba de calor rehabilitació	Soterrani	Tot	25 KW	24,4	Electric	410	Toshiba	MMY-MAPO601HT8	70370071	x	Anual	x	x	x										
Bomba de calor rehabilitació	Soterrani	Tot	25 KW	24,9	Electric	410	Toshiba	MMY-MAPO601HT8	70170119	x	Anual	x	x	x										
Bomba de calor hospital de dia	Soterrani	Tot	25 KW	22,4	Electric		Toshiba	MMY-MAPO804HT88-E	32600002	x	Anual	x	x	x										
Sistema solar ACS	Soterrani	Tot			Electric		Termicol	T20PS	T20PS1250	x	Anual	x	x	x										
Total manteniment dels sistemes de climatització i ACS - Centre de Rehabilitació La Rapita										1.500,00 €		2.000,00 €	Inclòs preventiu	Inclòs correctiu	0,00 €	3	4.500,00 €	6.000,00 €	450,00 €	600,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	7.950,00 €	10.600,00 €