
ANNEX I b. CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ

PROGRAMACIÓ OBRA, CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ.

S'adjunta un Planning d'execució de l'obra orientatiu, on es programen les diverses actuacions cronològicament, de manera que s'aconsegueixi una bona coordinació, garantint sempre el màxim nivell de servei dels equips.

En les ofertes s'han de planteja realitzar les substitucions deixant un aparell en funcionament en tot moment i reduint així el màxim les incidències generades.

FASE 00. Elaboració del Projecte / Memòria tècnica valorada.

FASE 0. Fabricació dels ascensors. Per a aquesta tasca seran precises 8 setmanes.

S'ha de tenir present el desmuntatge amb l'entrega de l'aparell, de manera que no afecti a l'ús de l'ascensor que està en funcionament.

FASE 1 i 2. Desmuntatge de l'ascensor. El termini requerit per al desmuntatge d'un ascensor i Obra Civil d'adequació de buit, és de 10 dies, continuant-se amb la resta de l'obra en zones comunes de forma paral·lela als treballs d'instal·lació de l'ascensor.

FASE 3. Un cop preparat el buit de l'ascensor amb el seu nou accés i lliurat el material en obra, es procedeix al muntatge mecànic dels components de l'ascensor. Aquesta operació requereix una setmana de treball. Igual que en el cas anterior, aquesta operació es pot realitzar de forma simultània si es considera oportú.

FASE 4. Un cop finalitzada la instal·lació de la part mecànica, es requereix realitzar la instal·lació elèctrica i posada en marxa de l'ascensor per això seran necessaris 4 dies de treball.

FASE 5. Posada en marxa, comprovacions finals i legalització: Un cop instal·lat l'aparell elevador, l'empresa instal·ladora s'encarregarà del procés de legalització i farà entrega dels certificats corresponents. Per a aquesta operació es requereix una setmana de treball.

FASE 6. Acabaments d'obra, un cop finalitzats els treballs, es remataran els espais que així ho requereixin perquè la instal·lació quedi en les mateixes condicions que les de partida.

El planning global de l'execució és d'aproximadament dotze setmanes.

La modernització de l'ascensor ha d'estar finalitzat abans que finalitzi l'any 2025.