

Informe d'aprovació de la certificació núm. 5 i de les factures corresponents de l'empresa DAVID RUIZ CANO dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La previsió general per acabar els treballs era a finals de febrer del 2025, però a dia d'avui s'allargarà un mes més.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'ha encarregat l'execució de les obres de reparació necessàries per evitar l'esfondrament a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- Confhydra Solutions, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en instal·lació de la manega.
- David Ruiz Cano: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llossa, paletaeria en general.
- Senagua, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram.
- Aquatec proyectos para el sector del agua, S.A.U: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV.

L'empresa DAVID RUIZ CANO, realitza les tasques de paletaeria en general. La previsió econòmica de tots els treballs és de 40.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures anteriors per a aquesta obra per import de 21.940,93 €.

En data 28 de febrer de 2025, amb número de registre comptable **12025003123**, **DAVID RUIZ CANO**, ha presentat la factura amb número **6** per import de **9.132,56€** amb IVA inclòs, per fer les tasques de: repicat de formigó en pou, picar amb martell percutor i treure sorra a saques, picat de formigó per extreure els tubs de senyalització del vial i desconnexió de sifó i conduir a pou provisional a l'esvoranc de la Plaça Onze de setembre.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 5 i la factura corresponent amb número de registre comptable **12025003123**, de data 28 de febrer de 2025, per import de **9.132,56€** amb IVA inclòs, relativa a les feines de repicat de formigó en pou, picar amb martell percutor i treure sorra a saques, picat de formigó per extreure els tubs de senyalització del vial i desconnexió de sifó i conduir a pou provisional a l'esvoranc de la Plaça Onze de setembre, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El/la tècnic/a

Vist i plau
La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge