

Informe d'aprovació de la certificació núm. 11 i de la factura corresponent de l'empresa DAVID RUIZ CANO dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024, el qual diu *"Malgrat que cal definir encara el sistema de reparació concret, com s'accedirà als esvorancs, i l'abast exacte de reparació, estimem el cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en 150.000 € pel 2024 i 750.000 € pel 2025."*

A dia d'avui, es preveu una despesa total en l'execució de les obres per import de 711.546,80 €.

La despesa va a càrrec de l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La finalització de l'obra estava prevista per a finals de setembre de 2025, però s'allargarà fins l'abril de 2026.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'ha encarregat l'execució de les obres de reparació necessàries per evitar l'esfondrament a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en instal·lació de la manega. L'import previst és de 80.000,00€.

- DAVID RUIZ CANO: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llosa, paletaeria en general. L'import previst és de 187.000,00 €.

- SENAGUA, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram. L'import previst és de 177.000,00€.

- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb

resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV. L'import previst és de 193.886,70€.

L'empresa DAVID RUIZ CANO, realitza les tasques de paletaeria en general. La previsió econòmica inicial de tots els treballs era de 40.000€, a mesura que ha avançat l'obra s'han detectat noves necessitats i es preveu que la previsió econòmica ascendeixi a 187.000,00 €.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures anteriors per a aquesta obra per import de 144.361,75 €.

En data 1 d'octubre de 2025, amb número de registre comptable **12025021169**, **DAVID RUIZ CANO**, ha presentat la factura amb número **51** per import de **27.217,41 €**, IVA inclòs, en concepte de: d'encofrar base de la galeria i formigonar per formació base suport embornals, inici col·locació d'aquests amb formigó i massissat de formigó perimetral. Reomplert amb grava i formigó i compactació del terreny. Reparació sòcol perimetral de l'aparcament limítrof, recollir terres i deixar correctament el paviment de tot el passatge per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 11 i la factura corresponent amb número de registre comptable **12025021169**, de data 1 d'octubre de 2025, per import de **27.217,41 €** amb IVA inclòs, relativa a les feines d'encofrar base de la galeria i formigonar per formació base suport embornals, inici col·locació d'aquests amb formigó i massissat de formigó perimetral. Reomplert amb grava i formigó i compactació del terreny. Reparació sòcol perimetral de l'aparcament limítrof, recollir terres i deixar correctament el paviment de tot el passatge per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El/la tècnic/a

Vist i plau
La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge