

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498360

Núm. RAE

080092409

Sr./Sra Dario Rodriguez Cabeza inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	AV. ALFONS XIII, 468 SAIJ (CREU VERDA)			Població	BADALONA	CP	08913
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E
Núm. Persones	8	Càrrega Nominal (kg)	600	Núm. Parades	2	Recorregut (m)	4
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	26/06/2023
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)	
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	38
Legislació aplicable	≤ R.A.E. O.1966 X RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)		RD 1314/1997	RD 203/2016		Durada inspecció (min)	63
	R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)		R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)				

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
12.06.1	No es disposa de la fitxa tècnica a la instal·lació.	G	180
10.06.3	Dispositiu de socors no alimentat per font d'emergència	G	180
6.08.1	Deficient actuació dels dispositius de seguretat de final de recorregut (No actuat per pisto)	G	180
4.12.1	Inexistència o característiques inadequades de la barana al sostre de cabina i/o els seus elements (No te l'alçada mínima)	G	180
3.16.1	Porta planta baixa no fa el retorn.	G	180
4.13.1	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de control de sobrecàrrega de cabina. Es disposa d'un any per implantar-ho.		

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

 FAVORABLE
 Sense defectes

 Amb defectes lleus

 DESFAVORABLE
 Amb defectes Greus (*)

 Amb defectes Molt Greus (**)

 (*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

 Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

 Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 12/06/2026 (****)

 (****) En el cas de resultat **Favorable**

 (****) En el cas de resultat **Desfavorable amb defectes Greus**

 Emès des de BADALONA a 12/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.

2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dall indicat.

3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498358

Núm. RAE

080067723

Sr./Sra Dario Rodríguez Cabeza inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	AV MARTI PUJOL, 110			Població	BADALONA	CP	08911
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E
Núm. Persones	8	Càrrega Nominal (kg)	630	Núm. Parades	5	Recorregut (m)	12
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	14/04/2023
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)	
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	38
Legislació aplicable	<input checked="" type="checkbox"/> ≤ R.A.E. O.1966	<input type="checkbox"/> RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	<input type="checkbox"/> RD 1314/1997	<input type="checkbox"/> RD 203/2016	Durada inspecció (min)	65	
	<input type="checkbox"/> R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)		<input type="checkbox"/> R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)				

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
12.06.1	No es disposa de la fitxa tècnica a la instal·lació.	G	180
10.06.3	Dispositiu de socors no alimentat per font d'emergència	G	180
8.05.2	Pèrdues d'oli per juntes o retenidors de la màquina (Per juntes de les vàlvules)	G	180
1.11.1	Il·luminació del recinte insuficient o disposició inadequada (no funciona)	G	180
4.09.1	Inexistència, mal funcionament o llum fosa en l'enllumenat d'emergència de cabina	L	180
4.13.1	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de control de sobrecàrrega de cabina. Es disposa d'un any per implantar-ho.		
4.04.9	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de protecció contra tancament de portes automàtiques que cobreixi des de 25 mm i fins a 1.600 mm sobre el nivell de terra. Es disposa d'un any per implantar-ho.		

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

FAVORABLE

- Sense defectes
 Amb defectes lleus

DESFAVORABLE

- Amb defectes Greus (*)
 Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 12/06/2026 (****)
 (****) En el cas de resultat Favorable
 (****) En el cas de resultat Desfavorable amb defectes Greus



Emès des de BADALONA a 12/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

- 1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.
- 2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organisme de Control de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498359

Núm. RAE

080058431

Sr./Sra Dario Rodríguez Cabeza inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció	ARNUS, 24			Població	BADALONA	CP	08911	
Instal·lació	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona						NIF	P5801502E
Títular								
Núm. Persones	8	Càrrega Nominal (kg)	600	Núm. Parades	4	Recorregut (m)	9	
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	14/04/2023	
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)		
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	37	
Legislació aplicable	X ≤ R.A.E. O.1966	RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	RD 1314/1997	RD 203/2016	Durada inspecció (min)			
	R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)		R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)		50			

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
12.06.1	No es disposa de la fitxa tècnica a la instal·lació.	G	180
8.05.2	Pèrdues d'oli per juntes o retenidors de la màquina (Per les vàlvules i junta pisto)	G	180
8.04.5	No existeix control de la posició de la cabina des de l'espai de maquinaria (per maniobra de rescat)	G	180
8.04.1	Inexistència o mal funcionament dels mitjans d'emergència necessaris per portar la cabina a planta en una maniobra de rescat (d'accionament manual o elèctric) (Falta palanca de rescat)	G	180
2.14.2	Proteccions elèctriques no adequades/no funcionen correctament (Magnetotèrmic sobredimensionat de 15A)	G	180
4.02.1	Oxidació localitzada a cabina (òxid sota cabina, bastidor i la unió entre ambues)	L	180

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

FAVORABLE

- Sense defectes
 Amb defectes lleus

DESFAVORABLE

- Amb defectes Greus (*)
 Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 12/06/2026 (****)

(****) En el cas de resultat Favorable

(****) En el cas de resultat Desfavorable amb defectes Greus



Emès des de BADALONA a 12/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.

2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dati indicat.

3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organisme de Control de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498364

Núm. RAE

080068524-S1

Sr./Sra Dario Rodríguez Cabeza inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació n° 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	AV MARTI PUJOL, 457 CAN BARRIGA-AULARI			Població	BADALONA	CP	08915	
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E	
Núm. Persones	7	Càrrega Nominal (kg)	600	Núm. Parades	2	Recorregut (m)	4	
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	02/05/2023	
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)		
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	38	
Legislació aplicable	X <input checked="" type="checkbox"/> R.A.E. O.1966	<input type="checkbox"/> RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	<input type="checkbox"/> RD 1314/1997	<input type="checkbox"/> RD 203/2016	<input type="checkbox"/> R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)	<input type="checkbox"/> R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)	Durada inspecció (min)	50

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
12.06.1	No es disposa de la fitxa tècnica a la instal·lació.	G	180
10.06.5	No s'estableix comunicació bidireccional amb l'exterior	G	180
10.01.1	Característiques o instal·lacions de posada a terra no reglamentàries (Endoll sostre cabina sense continuïtat a terra)	G	180
12.04.1	No existeix o no s'evidencia registre de manteniment	L	180
4.09.1	Inexistència, mal funcionament o llum fosa en l'enllumenat d'emergència de cabina	L	180
4.13.1	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de control de sobrecàrrega de cabina. Es disposa d'un any per implantar-ho.		

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

 FAVORABLE
 Sense defectes

 Amb defectes lleus

 DESFAVORABLE
 Amb defectes Greus (*)

 Amb defectes Molt Greus (**)

 (*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

 Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

 Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 12/06/2026 (****)

 (***) En el cas de resultat **Favorable**

 (****) En el cas de resultat **Desfavorable amb defectes Greus**

 Emès des de BADALONA a 12/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.

2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.

3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organisme Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

ANNEX CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498364

Núm. RAE

080068524-S1

2-Que s'han detectat els defectes següents (continuació del primer full del certificat):

4.04.9	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de protecció contra tancament de portes automàtiques que cobreixi des de 25 mm i fins a 1.600 mm sobre el nivell de terra. Es disposa d'un any per implantar-ho.
--------	--

Tipus de defecte	Descripció	Gravetat	Observacions
4.04.9	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de protecció contra tancament de portes automàtiques que cobreixi des de 25 mm i fins a 1.600 mm sobre el nivell de terra. Es disposa d'un any per implantar-ho.	G	

Tipus de defecte	Descripció	Gravetat	Observacions
4.04.9	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de protecció contra tancament de portes automàtiques que cobreixi des de 25 mm i fins a 1.600 mm sobre el nivell de terra. Es disposa d'un any per implantar-ho.	G	

 DESFAVORABLE

 FAVORABLE

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)



Emès des de BADALONA a 12/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

- 1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.
- 2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498365

Núm. RAE

080075029

Sr./Sra Dario Rodríguez Cabeza inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	SANT LLUC, 105 ESCOLA MAREGASSA			Població	BADALONA	CP	08918
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E
Núm. Persones	8	Càrrega Nominal (kg)	600	Núm. Parades	2	Recorregut (m)	4
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	26/06/2023
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència <input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)			<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)			
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	38
Legislació aplicable	≤ R.A.E. O.1966	X	RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	RD 1314/1997	RD 203/2016	Durada inspecció (min)	48
	R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)		R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)				

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
10.06.5	No s'estableix comunicació bidireccional amb l'exterior	G	180
4.13.1	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de control de sobrecàrrega de cabina. Es disposa d'un any per implantar-ho.		
4.04.9	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de protecció contra tancament de portes automàtiques que cobreixi des de 25 mm i fins a 1.600 mm sobre el nivell de terra. Es disposa d'un any per implantar-ho.		

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

FAVORABLE

Sense defectes

Amb defectes lleus

DESFAVORABLE

Amb defectes Greus (*)

Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 12/06/2026 (****)

(****) En el cas de resultat **Favorable**

(****) En el cas de resultat **Desfavorable amb defectes Greus**



Emès des de BADALONA a 12/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

- 1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.
- 2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498362

Núm. RAE

080054222

Sr./Sra Albert Pascual Torres inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 19.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	AV CONGRES EUCHARISTIC, 14. RESIDENCIA DISMINUÏTS FÍSICS			Població	BADALONA	CP	08912
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E
Núm. Persones	6	Càrrega Nominal (kg)	450	Núm. Parades	4	Recorregut (m)	10
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	21/06/2023
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)	
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	37
Legislació aplicable	X ≤ R.A.E. O.1966	RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	RD 1314/1997	RD 203/2016	Durada inspecció (min)	48	
	R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)		R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)				

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
12.06.1	Falta la fitxa tècnica	G	180
12.05.1	No existeix o no s'evidencia l'últim certificat d'inspecció	G	180
4.13.1	Annex VII RD 355/2024: Falta dispositiu de control de sobrecàrrega de cabina. Es disposa d'un any per implantar-ho.		

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

 FAVORABLE
 Sense defectes

 Amb defectes lleus

 DESFAVORABLE
 Amb defectes Greus (*)

 Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

 Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

 Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 19/06/2026 (****)

(****) En el cas de resultat **Favorable**

(****) En el cas de resultat **Desfavorable amb defectes Greus**




Emès des de BADALONA a 19/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.

2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.

3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498367

Núm. RAE

RAE1-14-1018137-Q

Sr./Sra Albert Pascual Torres inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 22.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	SOLEDAT, 5			Població	BADALONA		CP	08911
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E	
Núm. Persones	6	Càrrega Nominal (kg)	450	Núm. Parades	3	Recorregut (m)	7	
Tipus ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Elèctric <input type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	22/12/2025	
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)		
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	60	
Legislació aplicable	<input type="checkbox"/> R.A.E. O.1966	<input type="checkbox"/> RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	<input type="checkbox"/> RD 1314/1997	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> RD 203/2016	Durada inspecció (min)	60	
	<input type="checkbox"/> R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)		<input type="checkbox"/> R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)					

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
10.06.5	No s'estableix comunicació bidireccional amb l'exterior	G	180
1.15.1	Falta el cable per tirar del pany de la porta de planta 0 per poder sortir de la fossa	G	180
12.06.1	Falta la fitxa tècnica	G	180

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

 FAVORABLE
 Sense defectes

 Amb defectes lleus

 DESFAVORABLE
 Amb defectes Greus (*)

 Amb defectes Molt Greus (**)

 (*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el **termini màxim** de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes

(**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

 Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

 Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 22/06/2026 (****)

 (****) En el cas de resultat **Favorable**

 (****) En el cas de resultat **Desfavorable amb defectes Greus**



 Emès des de BADALONA a 22/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.

2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.

3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498368

Núm. RAE

080005753

Sr./Sra Albert Pascual Torres inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 19.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	GENERAL WEYLER, 77			Població	BADALONA	CP	08912
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E
Núm. Persones	4	Càrrega Nominal (kg)	300	Núm. Parades	3	Recorregut (m)	6
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	02/05/2023
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)	
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	9
Legislació aplicable	<input type="checkbox"/> ≤ R.A.E. O.1966	<input type="checkbox"/> RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	<input type="checkbox"/> RD 1314/1997	<input type="checkbox"/> RD 203/2016	Durada inspecció (min)	57	
	<input checked="" type="checkbox"/> R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)	<input type="checkbox"/> R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)					

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
10.07.1	No hi ha fitxa tècnica	G	180
7.02.8	No existeix ventilació superior del recinte	G	180
7.02.6	Il·luminació de recinte inexistent	G	180
4.11.1	Renivellació no actua	L	180

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

 FAVORABLE

- Sense defectes
 Amb defectes lleus

 DESFAVORABLE

- Amb defectes Greus (*)
 Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

- Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)
 Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 19/06/2026 (****)
 (****) En el cas de resultat **Favorable**
 (****) En el cas de resultat **Desfavorable amb defectes Greus**




Emès des de BADALONA a 19/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

- 1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.
 2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dall indicat.
 3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
 4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498370

Núm. RAE

990002691-T

Sr./Sra Albert Pascual Torres inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 29.01.2026 , d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	VELEZ RUBIO, 25-27 LLAR RESIDENCIA SALUT MENTAL ST ROC		Població	BADALONA		CP	08911
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona				NIF	P5801502E	
Núm. Persones	13	Càrrega Nominal (kg)	1000	Núm. Parades	4	Recorregut (m)	9
Tipus ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Elèctric <input type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	02/05/2023
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència		<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)		
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A				Velocitat (m/min)	60	
Legislació aplicable	≤ R.A.E. O.1966	RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	X	RD 1314/1997	RD 203/2016	Durada inspecció (min)	49
	R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)			R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)			

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
12.06.1	Falta fitxa tècnica	G	180
4.09.1	Mal funcionament o llum fosa en l'enllumenat d'emergència de cabina	L	180

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

 FAVORABLE
 Sense defectes

 Amb defectes lleus

 DESFAVORABLE
 Amb defectes Greus (*)

 Amb defectes Molt Greus (**)

 (*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

 Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

 Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 29/07/2026 (****)

 (***) En el cas de resultat **Favorable**

 (****) En el cas de resultat **Desfavorable amb defectes Greus**



 Emès des de BADALONA a 29/01/2026
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.

2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.

3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498380

Núm. RAE

RAE1-14-1014298-Q

Sr./Sra Albert Pascual Torres inspector de l'Organisme de Control TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Acreditat per ENAC amb acreditació nº 11/EI016:

■ CERTIFICA

1- Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 22.12.2025, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada pel RD 355/2024 del 2 d'abril, aplicant la norma UNE 192008-1/2 i el procediment operatiu intern 6-PI2.001.00 a l'ascensor amb les següents característiques:

Direcció Instal·lació	MARE DE DEU DE LORDA, 119			Població	BADALONA		CP	08913
Titular	Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament Badalona					NIF	P5801502E	
Núm. Persones	2	Càrrega Nominal (kg)	225	Núm. Parades	2	Recorregut (m)	3	
Tipus ascensor	<input type="checkbox"/> Elèctric <input checked="" type="checkbox"/> Hidràulic	Periodicitat (anys)	2	Data última posada en servei		Data última inspecció	23/02/2024	
Ús de l'ascensor	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial o pública concurrència			<input type="checkbox"/> d'habitatges (>20 ó >4 plantes)		<input type="checkbox"/> d'habitatges (resta)		
Empresa conservadora	ASCENSORES EMBARBA, S.A					Velocitat (m/min)	9	
Legislació aplicable	<input type="checkbox"/> R.A.E. O.1966	<input type="checkbox"/> RD 2291/1985 (ITC-MIE-AEM-1)	<input type="checkbox"/> RD 1314/1997	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> RD 203/2016	Durada inspecció (min)	46	
	<input type="checkbox"/> R.D. 1435/1992 (DM 98/37/CE)		<input type="checkbox"/> R.D. 1644/2008 (DM 2006/42/CE)					

2-Que s'han detectat els defectes següents:

Ref.	Descripció defecte	Qualificació*	Termini màxim correcció
4.03.2	Inexistència o mal funcionament del dispositiu d'alarma d'emergència per petició de socors des de l'habitacle, no existeix telefon	G	180
4.02.3	Inexistència de l'enllumenat d'emergència a l'habitacle	G	180
10.07.1	No hi ha fitxa tècnica	G	180
4.09.1	No funciona senyal audible i/o visible d'avis de sobrecàrrega a l'habitacle	L	180
4.09.7	Manca cartell d'avis a faldar guardapeus sota embocadura d'accés a l'habitacle	L	180

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)

3-Que el resultat de la inspecció és:

FAVORABLE

- Sense defectes
 Amb defectes lleus

DESFAVORABLE

- Amb defectes Greus (*)
 Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En el cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, aquest Organisme de Control realitzarà una nova visita d'inspecció per comprovar la correcció dels defectes, deixant l'ascensor fora de servei si no s'han corregit els defectes
 (**) En el cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4-Que l'ascensor haurà de ser sotmès a:

Nova Inspecció Periòdica abans de : (***)

Nova visita d'inspecció per la comprovació de la correcció dels defectes abans de : 22/06/2026 (****)

(****) En el cas de resultat Favorable

(****) En el cas de resultat Desfavorable amb defectes Greus



Handwritten signature

Emès des de BADALONA a 22/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

- 1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.
- 2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dall indicat.
- 3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organisme Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.

ANNEX CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'ASCENSOR

Núm. Certificat

98-2025-1000498376

Núm. RAE

080090728

2-Que s'han detectat els defectes següents (continuació del primer full del certificat):

4.03.2	Inexistència del dispositiu d'alarma d'emergència per petició de socors des de l'habitacle, falta telèfon	G	180
4.07.1	Falta dispositiu d'aturada al sostre de l'habitacle	G	180
8.03.6	No existeix magnetotèrmic d'enllumenat	G	180
10.03.1	No s'aporta el Manual d'Instruccions de rescat	G	180
7.04.2	No existeix interruptor d'aturada en el fossat	G	180
4.09.7	Manca cartell d'avís a falda guardapeus sota embocadura d'accés a l'habitacle	L	180
4.09.1	No funciona senyal audible i/o visible d'avís de sobrecàrrega a l'habitacle	L	180
7.02.6	Il·luminació de recinte inexistent	L	180
7.04.1	No existeix la presa de corrent (endoll)	L	180

* La qualificació del defecte estarà tipificada com: L (lleu), G (greu), M (molt greu)



Emès des de BADALONA a 22/12/2025
 (Signatura de l'inspector i segell de l'Organisme de Control)

NOTES:

- 1-El titular (propietari o, en el seu cas, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impossibilitar la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones o les coses.
- 2-Tots els defectes detectats durant la inspecció periòdica han de ser corregits a la major brevetat possible, per la qual cosa el titular haurà de contractar la correcció amb l'empresa conservadora, comunicant-se amb l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3-Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4-D'acord amb la ITC MIE-AEM1, aquest certificat es posarà a disposició de l'Organisme de Control a la propera inspecció.