

REFORMA EDIFICI ANNEX ESCOLA – FASE II

VILANOVA DE SAU

| Codi                             | Unitat                                            | Descripció                                                   | Amidament | Preu (€) | Import (€) |          |        |        |       |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 01                               | TREBALLS PREVIS                                   |                                                              |           |          |            | maig     | juny   | juliol | agost | setembre |
| 0101                             | m                                                 | Anul·lació d'instal·lació interior de llampisteria 2" D      | 2,00      | 58,24    | 116,48     | 58,24    |        |        |       |          |
| 0102                             | u                                                 | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT < 200 kVA    | 2,00      | 291,20   | 582,40     | 291,20   |        |        |       |          |
| 0103                             | u                                                 | Quadre princ. provisional instal·lació elèctrica per a obres | 1,00      | 1.048,20 | 1.048,20   | 0,00     |        |        |       |          |
| 0104                             | u                                                 | Comptador d'aigua volumètric, batuda DN-1/2", connectat      | 1,00      | 634,69   | 634,69     | 0,00     |        |        |       |          |
| 0105                             | m2                                                | Munt/Desm bastida tub metàl·lic fix, bastida 70cm, h<20m     | 217,50    | 7,93     | 1.724,78   | 333,06   |        |        |       |          |
| 0106                             | m2                                                | Amortització bastida tub metàl·lic fix, h<20m, 200kg/m2      | 6.525,00  | 0,09     | 587,25     | 0,00     |        |        |       |          |
| 0107                             | u                                                 | Muntatge/Desm aparell elevador sobre apuntalament metàl·lic  | 75,00     | 21,58    | 1.618,50   | 0,00     |        |        |       |          |
| Total Parcial Treballs previs    |                                                   |                                                              |           |          | 6.312,30   | 682,50   |        |        |       |          |
| 02                               | ENDERROCS. MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS |                                                              |           |          |            |          |        |        |       |          |
| 0201                             | ENDERROCS                                         |                                                              |           |          |            |          |        |        |       |          |
| 020101                           | m2                                                | Arrencada paviment ceràmic/marbre/terratzo amb càrrega       | 61,31     | 7,05     | 432,24     | 432,24   |        |        |       |          |
| 020102                           | m2                                                | Arrencada paviment parquet/sintètic amb càrrega              | 61,31     | 14,11    | 865,08     | 549,58   |        |        |       |          |
| 020103                           | m3                                                | Repicat enguix/morter manual amb càrrega                     | 219,85    | 9,41     | 2.069,73   | 0,00     |        |        |       |          |
| 020104                           | m2                                                | Enderroc envà ceràmic 5-9cm manual amb càrrega               | 16,68     | 6,82     | 113,76     | 0,00     |        |        |       |          |
| 020105                           | m1                                                | Arrencada escopidor                                          | 14,45     | 4,70     | 67,92      | 67,92    |        |        |       |          |
| 020106                           | m2                                                | Enderroc solera formigó manual amb càrrega                   | 18,51     | 11,8     | 218,42     | 0,00     |        |        |       |          |
|                                  |                                                   |                                                              |           |          | 22,00      | 11,8     | 259,60 |        |       |          |
| Total Capítol Enderrocs          |                                                   |                                                              |           |          | 3.767,14   | 1.309,34 |        |        |       |          |
| 0202                             | MOVIMENTS DE TERRA                                |                                                              |           |          |            |          |        |        |       |          |
| 020201                           | m3                                                | Excavació rases/pous h<2m terreny compacte minicarregadora   | 10,21     | 9,69     | 98,93      | 0,00     |        |        |       |          |
| 020202                           | m3                                                | Excavació rases/pous h<2m terreny compacte manual            | 4,00      | 82,04    | 328,16     | 0,00     |        |        |       |          |
| 020203                           | m3                                                | Reblert rases/pous granulats reciclat mixt e=25cm            | 11,41     | 20,77    | 236,99     | 54,00    |        |        |       |          |
| Total Capítol Moviments de terra |                                                   |                                                              |           |          | 664,08     | 54,00    |        |        |       |          |
| 0203                             | GESTIÓ DE RESIDUS                                 |                                                              |           |          |            |          |        |        |       |          |
| 20301                            | m3                                                | Classificació en obra residus construcció/demolició          | 13,48     | 23,52    | 317,05     | 190,75   |        |        |       |          |
| 20302                            | m3                                                | Transport terres no contaminades a centre                    | 14,21     | 9,54     | 135,56     | 172,96   |        |        |       |          |
| 20303                            | m3                                                | Deposició controlada en dipòsit autoritzat                   | 14,21     | 4,50     | 63,95      | 81,59    |        |        |       |          |
| 020304                           | m3                                                | Transport residus càrrega manual a dipòsit/gestor            | 19,55     | 15,24    | 297,94     | 123,60   |        |        |       |          |
| 020305                           | t                                                 | Disposició controlada residus dipòsit autoritzat             | 19,55     | 21,30    | 416,42     | 172,74   |        |        |       |          |
| Total Capítol Gestió de residus  |                                                   |                                                              |           |          | 1.230,92   | 741,63   |        |        |       |          |
| 03                               | ESTRUCTURA                                        |                                                              |           |          |            |          |        |        |       |          |
| 0301                             | m2                                                | Bigueta/revoltó p/sostre 18+5cm,revol.ceràm/bigueta form.    | 3,23      | 35,83    | 115,73     | 0,00     |        |        |       |          |
| 0302                             | m3                                                | Formigonat elements estructurals/resistència industrial      | 0,81      | 144,68   | 117,19     | 0,00     |        |        |       |          |
| 0303                             | m3                                                | Formigonat de rases/pous fonamentació, HA-25/B/10/l          | 0,08      | 161,46   | 12,92      | 0,00     |        |        |       |          |
| 0304                             | m2                                                | Llosa form. inclinada, e=20cm, muntatge/desmuntatge encofrat | 7,04      | 115,65   | 814,18     | 814,18   |        |        |       |          |

|                                                       |    |                                                                 |        |        |           |          |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| 0305                                                  | m  | Format esgrao totxana 290x140x100mm, morter 1:8                 | 20,40  | 20,77  | 423,71    | 0,00     |
| Total Capítol Estructura                              |    |                                                                 |        |        | 1.483,72  | 814,18   |
|                                                       |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                            |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 0401                                                  | m2 | Envà recolzat 4cm gruix format 290x140x40mm, LD, morter 1:1:4   | 63,48  | 23,48  | 1.490,51  | 0,00     |
| 0402                                                  | m2 | Envà recolzat 7cm gruix supermaó 500x200x70mm, LD, morter 1:1:4 | 10,98  | 16,22  | 178,10    | 0,00     |
| Total Capítol Tancaments i divisòries                 |    |                                                                 |        |        | 1.668,61  | 0,00     |
|                                                       |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 05 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                  |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 0501                                                  | m2 | Barrera radó, làmina betum modificat p/z.cerall (LBM SBM35)     | 58,21  | 24,16  | 1.406,35  | 0,00     |
| 0502                                                  | m2 | Barrera vapor làmina polietilè p/pel·lícula 0,200mm, col·locada | 23,63  | 2,10   | 49,62     | 0,00     |
| 0503                                                  | m2 | Aïllament tèrmic p.e. extruït (XPS), resist. tèrmica 1,35       | 63,48  | 10,69  | 678,60    | 384,84   |
| 0504                                                  | m2 | Sistema SATE aïllament ext./sup.revest.prim.EPS p=100mm         | 258,06 | 58,64  | 15.132,64 | 5.864,00 |
| Total Capítol Impermeabilitzacions i aïllaments       |    |                                                                 |        |        | 17.267,22 | 6.248,84 |
|                                                       |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 06 SOLERES I PAVIMENTS                                |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 0601                                                  | m2 | Solera 15cm gruix form. no estruct. HNE-15/B/20/XC2             | 24,07  | 19,04  | 458,29    | 0,00     |
| 0602                                                  | m2 | Armadura d'acer p/form. AP500SD, malla elect. 20x20cm           | 24,07  | 6,09   | 146,59    | 0,00     |
| 0603                                                  | m2 | Recrescut suport paviment gruix 4cm, morter ciment 1:4          | 123,82 | 9,66   | 1.196,10  | 0,00     |
| 0604                                                  | m2 | Paviment int. rajola gres extrudit esmaltat rectang.            | 59,77  | 45,42  | 2.714,75  | 0,00     |
| 0605                                                  | m2 | Paviment ext. rajola gres extrudit esmaltat/antilliscant        | 13,35  | 48,92  | 653,08    | 0,00     |
| 0606                                                  | m  | Esglaó gres extrudit esmaltat/antilliscant col·locat            | 20,40  | 62,48  | 1.274,59  | 0,00     |
| 0607                                                  | m2 | Parquet sintètic flotant domèstic elevat cl.23/31               | 65,61  | 36,38  | 2.386,89  | 0,00     |
| 0608                                                  | m  | Sòcol PVC imitant fusta h=60mm, col·locat                       | 88,00  | 6,45   | 567,60    | 0,00     |
| Total Capítol Soleres i paviments                     |    |                                                                 |        |        | 9.397,90  | 0,00     |
|                                                       |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 07 REVESTIMENTS                                       |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 0701                                                  | m2 | Cel ras placa guix laminat, e=12,5mm, vora afinada, acer        | 8,88   | 42,90  | 380,95    | 0,00     |
| 0702                                                  | m2 | Arrebossat reglejat parament vertical morter 1:1:0,5-4          | 30,58  | 22,09  | 675,51    | 0,00     |
| 0703                                                  | m2 | Enrajolat parament vertical ceràmica gres porcellànic           | 43,63  | 31,85  | 1.389,62  | 0,00     |
| 0704                                                  | m2 | Enguixat bona vista sobre parament vertical interior h<3m       | 272,45 | 9,11   | 2.482,02  | 0,00     |
| 0705                                                  | m2 | Enguixat bona vista sobre sostre interior h<3m                  | 49,33  | 9,89   | 487,87    | 0,00     |
| 0706                                                  | m  | Escopidor 29cm p. ceràmica vitrificada premsada                 | 14,45  | 28,13  | 406,48    | 0,00     |
| 0707                                                  | m2 | SATE aïllament ext. EPS 100mm                                   | 0      | 58,64  | 0,00      | 0,00     |
| Total Capítol Tancaments i divisòries                 |    |                                                                 |        |        | 5.822,45  | 0,00     |
|                                                       |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 08 FUSTERIA. SERRALLERIA. PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ |    |                                                                 |        |        |           |          |
| 0801                                                  | u  | Porta bloc fusta h. 200cm, fulla 35mm, 80-85cm amplada          | 1,00   | 268,74 | 268,74    | 0,00     |
| 0802                                                  | m  | Barana L. 301, AISI 304, inoxidable, h=100cm, fixada            | 3,30   | 297,72 | 982,48    | 0,00     |
| 0803                                                  | m  | Passamà tub rodó D:30-50mm, AISI 304 inoxidable                 | 6,94   | 29,13  | 202,16    | 0,00     |
| 0804                                                  | m2 | Vidre de seguretat 2 llunes x 5-6mm, butiral transparent        | 6,56   | 49,69  | 325,97    | 0,00     |
| 0805                                                  | u  | Placa senyalització acer inox. 16x16cm, h=1,2mm                 | 6,00   | 27,70  | 166,20    | 0,00     |
| Total Capítol Tancaments i divisòries                 |    |                                                                 |        |        | 1.945,54  | 0,00     |

| 09                                    |    | PINTURA                                                 |        |       |          |      |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------|
| 0901                                  | m2 | Pintura vertical guix, plàstica llisa+segellador+2acab. | 272,45 | 5,11  | 1.392,22 | 0,00 |
| 0902                                  | m2 | Pintura horitzontal, plàstica llis+segelladora+2acabats | 58,21  | 5,93  | 345,19   | 0,00 |
| 0903                                  | m2 | Pintura intumescent p/protecció foc estructures         | 12,38  | 47,97 | 593,87   | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                         |        |       | 2.331,27 | 0,00 |

| 10                                    |    | INSTAL·LACIONS                          |       |          |          |      |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------------|-------|----------|----------|------|
| 1001                                  |    | EVAQUACIÓ                               |       |          |          |      |
| 100101                                | m  | Drenatge amb tub ranurat de PVC D=125mm | 10,21 | 10,88    | 111,08   | 0,00 |
| 100102                                | PA | Sistema evaquació conjunt edifici       | 1,00  | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 100103                                | PA | Connexió a xarxa de sanejament pública  | 1,00  | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                         |       |          | 3.346,08 | 0,00 |

| 1002                                  |   | VENTILACIÓ                                       |      |       |        |      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------|------|-------|--------|------|
| 100201                                | u | Ventilador-extractor monofàsic 230V, 100m3/h     | 2,00 | 90,97 | 181,94 | 0,00 |
| 100202                                | m | Conducte ventilació PVC-U paret massissa D=125mm | 6,50 | 23,31 | 151,52 | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |   |                                                  |      |       | 333,46 | 0,00 |

| 1003                                  |    | ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS                   |        |        |          |      |
|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------|--------|--------|----------|------|
| 100301                                | u  | Caixa p/quadre distrib. metàl·l., porta, 22 mod.   | 1,00   | 326,99 | 326,99   | 0,00 |
| 100302                                | u  | Protector per sobretens. magnet. 32A 2P (P+N)      | 1,00   | 136,99 | 136,99   | 0,00 |
| 100303                                | u  | Interrupte automàtic magn. 2P-10A corba C 6000A    | 1,00   | 78,43  | 78,43    | 0,00 |
| 100304                                | u  | Interrupte diferenc. 4P-40A-30mA-AC instantani     | 3,00   | 135,94 | 407,82   | 0,00 |
| 100305                                | u  | Interrupte automàtic magn. 2P-16A corba C 6000A    | 10,00  | 23,86  | 238,60   | 0,00 |
| 100306                                | u  | Interrupte automàtic magn. 2P-10A corba C 6000A    | 4,00   | 23,65  | 94,60    | 0,00 |
| 100307                                | u  | Interrupte automàtic magn. 4P-10A corba C 6000A    | 150,00 | 1,90   | 285,00   | 0,00 |
| 100308                                | m  | Cable coure 6/1kV RZ1-K (AS) 1x6mm2 en tub         | 150,00 | 2,06   | 309,00   | 0,00 |
| 100309                                | m  | Cable coure 6/1kV RZ1-K (AS) 1x10mm2 en tub        | 150,00 | 2,38   | 357,00   | 0,00 |
| 100310                                | m  | Cable coure 6/1kV RZ1-K (AS) 3G2,5mm2 en tub       | 150,00 | 2,54   | 381,00   | 0,00 |
| 100311                                | m  | Cable coure 6/1kV RZ1-K (AS) 5G2,5mm2 en safata    | 50,00  | 3,33   | 166,50   | 0,00 |
| 100312                                | m  | Cable coure 6/1kV RZ1-K (AS) 5G6mm2 en safata      | 50,00  | 3,49   | 174,50   | 0,00 |
| 100313                                | m  | Tub rígid PVC DN 110mm, e=3,2mm, muntat            | 10,00  | 6,80   | 68,00    | 0,00 |
| 100314                                | m  | Tub flexible corrugat plàstic DN 16mm              | 50,00  | 1,56   | 78,00    | 0,00 |
| 100315                                | m  | Tub flexible corrugat plàstic DN 25mm              | 50,00  | 2,07   | 103,50   | 0,00 |
| 100316                                | m  | Tub flexible corrugat plàstic DN 32mm              | 50,00  | 2,61   | 130,50   | 0,00 |
| 100317                                | m  | Tub flexible corrugat plàstic DN 40mm              | 50,00  | 3,17   | 158,50   | 0,00 |
| 100318                                | m  | Safata reixat acer elèctric 100x60mm               | 20,00  | 34,13  | 682,60   | 0,00 |
| 100319                                | u  | Presa corrent 2P+T 16A/250V tipus "Schuko"         | 14,00  | 10,81  | 151,34   | 0,00 |
| 100320                                | u  | Caixa mec. central 3 columnes p/mecanismes         | 6,00   | 137,26 | 823,56   | 0,00 |
| 100321                                | u  | Detector moviments 360° p/caixa univ.              | 3,00   | 76,00  | 228,00   | 0,00 |
| 100322                                | u  | Piqueta connexió terra acer 300 micres             | 1,00   | 31,50  | 31,50    | 0,00 |
| 100323                                | m  | Cable transm. dades apantallat cat.7 F/FTP         | 200,00 | 2,00   | 400,00   | 0,00 |
| 100324                                | PA | Pressupost per legalització instal·lació elèctrica | 1,00   | 850,00 | 850,00   | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                    |        |        | 6.661,93 | 0,00 |

|                                       |    |                                                  |      |           |           |      |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 1004                                  |    | FONTANERIA                                       |      |           |           |      |
| 100401                                | PA | Instal·lació de fontaneria segons plànols        | 1,00 | 1.695,00  | 1.695,00  | 0,00 |
| 100402                                | u  | Escalfador elèctric trifàsic 400V 21kW           | 1,00 | 250,02    | 250,02    | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                  |      |           | 1.945,02  | 0,00 |
| 1005                                  |    | CLIMATITZACIÓ                                    |      |           |           |      |
| 100501                                | u  | Equip Multi-split 2x1 unitat ext. 10kW           | 1,00 | 3.110,79  | 3.110,79  | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                  |      |           | 3.110,79  | 0,00 |
| 1006                                  |    | INSTAL·LACIÓ TRANSPORT                           |      |           |           |      |
| 100601                                | u  | Equip Multi-split 2x1 unitat ext. 10kW           | 1,00 | 14.265,67 | 14.265,67 | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                  |      |           | 14.265,67 | 0,00 |
| 1007                                  |    | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS                     |      |           |           |      |
| 100701                                | u  | Llum d'emergència LED 100lm estanca              | 3,00 | 90,71     | 272,13    | 0,00 |
| 100702                                | u  | Extintor manual pols seca 6kg pressió incorp.    | 3,00 | 48,73     | 146,19    | 0,00 |
| 100703                                | u  | Extintor manual CO2 5kg pressió incorp.          | 1,00 | 82,48     | 82,48     | 0,00 |
| 100704                                | u  | Rètol senyalitzador d'emergència i evacuació     | 3,00 | 10,98     | 32,94     | 0,00 |
| 100705                                | u  | Rètol senyalitzador mitjans extinció incendis    | 3,00 | 8,37      | 25,11     | 0,00 |
| 100706                                | u  | Rètol senyalitzador de sortida d'emergència      | 2,00 | 12,82     | 25,64     | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                  |      |           | 584,49    | 0,00 |
| 1008                                  |    | INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ                        |      |           |           |      |
| 100801                                | PA | Instal·lació d'il·luminació (LED, equips, etc.)  | 1,00 | 1.624,36  | 1.624,36  | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                  |      |           | 1.624,36  | 0,00 |
| 11                                    |    | EQUIPAMENTS                                      |      |           |           |      |
| 1101                                  |    | SANITARIS I AIXETES                              |      |           |           |      |
| 110101                                | u  | Inodor porcellana blanc, tancat, sortida dual    | 1,00 | 212,22    | 212,22    | 0,00 |
| 110102                                | u  | Barra mural doble abatible p/bany adaptat        | 1,00 | 272,71    | 272,71    | 0,00 |
| 110103                                | u  | Lavabo mural/recolzat porcellana 75x100cm        | 1,00 | 129,16    | 129,16    | 0,00 |
| 110104                                | u  | Aixeta p/lavabo, muntada sobre taulell, monocom. | 1,00 | 78,08     | 78,08     | 0,00 |
| 110105                                | u  | Aixeta pedal tipus metxa p/eixugamans            | 1,00 | 39,99     | 39,99     | 0,00 |
| 110106                                | u  | Dosificador sabó líquid 1,1L acer inox.          | 1,00 | 68,00     | 68,00     | 0,00 |
| 110107                                | m2 | Mirall de lluna incolora e=5mm p/parament        | 1,32 | 84,81     | 111,95    | 0,00 |
| 110108                                | u  | Eixugamans aire calent, sensor presència         | 1,00 | 165,39    | 165,39    | 0,00 |
| 110109                                | u  | Aixeta monocomandament p/aigüera office          | 1,00 | 106,38    | 106,38    | 0,00 |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |    |                                                  |      |           | 1.183,88  | 0,00 |
| 1102                                  |    | OFFICE                                           |      |           |           |      |
| 110201                                | m  | Mobiliari cuina baix aglomerat melamina          | 2,80 | 235,04    | 658,11    | 0,00 |
| 110202                                | m  | Taulell HPL e=16mm p/office                      | 2,80 | 92,40     | 258,72    | 0,00 |
| 110303                                | u  | Aigüera plana acer inox. p/encastar              | 1,00 | 87,15     | 87,15     | 0,00 |

|                                       |                             |                                                     |        |          |            |           |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|
| Total Capítol Tancaments i divisòries |                             |                                                     |        |          | 1.003,98   | 0,00      |
| 12                                    | COL-LABORACIONS INDUSTRIALS |                                                     |        |          |            |           |
| 1201                                  | h                           | Ajudes de paleta electricista/lampista              | 100,00 | 23,17    | 2.317,00   | 463,40    |
| 1202                                  | h                           | Ajudes de paleta fuster (basaments portes)          | 15,00  | 23,17    | 347,55     | 0,00      |
| 1203                                  | h                           | Ajudes de paleta manyà (reixes i baranes)           | 20,00  | 23,17    | 463,40     | 0,00      |
| 1204                                  | h                           | Ajudes de paleta calefacció (suports rases)         | 30,00  | 23,17    | 695,10     | 0,00      |
| 1205                                  | h                           | Ajudes neteja de l'obra (general)                   | 25,00  | 23,17    | 579,25     | 115,85    |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |                             |                                                     |        |          | 4.402,30   | 579,25    |
| 13                                    | SEGURET I SALUT             |                                                     |        |          |            |           |
| 1301                                  | PA                          | Seguretat i Salut                                   | 1,00   | 2.721,49 | 2.721,49   | 544,30    |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |                             |                                                     |        |          | 2.721,49   | 544,30    |
| 14                                    | CONTROL DE QUALITAT         |                                                     |        |          |            |           |
| 1401                                  | PA                          | Partida alçada per al Control de Qualitat de l'obra | 1,00   | 1.360,75 | 1.360,75   | 0,00      |
| Total Capítol Tancaments i divisòries |                             |                                                     |        |          | 1.360,75   | 0,00      |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  |                             |                                                     |        |          | 94.435,35  | 10.974,03 |
| 13,00 % Despeses Generals             |                             |                                                     |        |          | 12.276,60  | 1.426,62  |
| 6,00 % Benefici Industrial            |                             |                                                     |        |          | 5.666,12   | 658,44    |
| SUMA DE D.G. + B.I.                   |                             |                                                     |        |          | 17.942,72  | 2.085,07  |
| TOTAL PRESSUPOST (BASE IVA)           |                             |                                                     |        |          | 112.378,07 | 13.059,10 |
| A deduir (baixa) 0,45%                |                             |                                                     |        |          | 505,70     | 58,77     |
| TOTAL PRESSUPOST (BASE IVA) ADJUDICAT |                             |                                                     |        |          | 111.872,37 | 13.000,33 |
| 21,00 % I.V.A.                        |                             |                                                     |        |          | 23.493,20  | 2.730,07  |
| TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA         |                             |                                                     |        |          | 135.365,57 | 15.730,40 |
| CERTIFICACIÓ MAIG 2026                |                             |                                                     |        |          |            | 15.730,40 |

Vilanova de Sau , a 3 de juny de 2016

Signatura. Arquitecte/a director/a de l'obra

Signatura. Empresa Constructora

Signatura. Ens Promotor