



Data Realització: 04/06/2015
Ultima Actualització:

Adreça de l'edifici:	C\ Arbeca, 3, 1r
Població i CP:	25230 - Mollerussa
Telèfon:	973 60 10 51
Superfície Construïda:	
Cost de l'obra del Projecte:	
Data redacció del Projecte:	
Data execució de l'obra:	
Règim propietat:	

Antecedents:

Elements estructurals:


ELECTRICITAT	Potencia Contractada:	6,93 kW	Potencia Instal·lada :	6,93 kW
	Descripció:			
	Enllumenat: La instal·lació elèctrica esta composta per un quadre elèctric general de distribució i protecció. Aquest quadre no compleix amb la normativa actual i les mesures de seguretat. S'adjunta com annex 01 l'esquema unifilar de la instal·lació elèctrica. Lluminàries instal·lades en tot el local: - 8 lluminàries tipus pantalla de fluorescents de 2x36W. - 12 lluminàries tipus pantalla de fluorescents de 2x58. - 9 lluminàries tipus dicroica de 1x50W.			

CLIMA	Climatització: Climatització al sostre per conductes (GAS R22) per tota la oficina. Aparells d'aire condicionat: - 1 equips de climatització, tipus màquina de conductes, que funciona amb gas R-22, de la casa Hitachi. - 3 equips de climatització, tipus split de paret, que funciona amb gas R-410A, de la casa Toshiba, repartits de la següent manera: - 1 equip tipus 2x1. - 1 equip tipus 1x1.			
	Acumuladors de calor per calefacció repartits pels despatxos. Quadre elèctric a la zona de magatzem al costat del quadre general. TOTS ELS FILTRES SON RENTABLES <i>Recomanem seguir un manteniment preventiu per evitar possibles averies, aquest manteniment contindria les següents actuacions:</i> - Sanejament de safates de recollida de condensats i els seus pertinents desaigües. - Neteja dels filtres d'aspiració o substitució si escau. - Verificació de l'estanquitat del circuit de gas refrigerant. <i>Comprovació dels consums dels equips instal·lats.</i> - Neteja del condensador i comprovació del cabal d'aire de dissipació de calor			

	de la unitat exterior. - Comprovació de l'estat de l'aïllament per tal d'evitar possibles condensacions de les canonades i optimitzar el rendiment de la màquina. - Comprovació de tots els elements de seguretat existents en la pròpia màquina. Ventilació - 1 extractor a la sala de veterinari, de la casa MundoFan.
VEU DADES	Rack: Armari gran a la zona de magatzem
	Cablejat tipus :
	Centralita: Centralita Erikson Bussines Phone
AIGUA	Fontaneria:
	Producció ACS : Caldera StyleBoiler 1200W/15L al bany de dones
	Sanejament:
ALARMA	Alarma Incendis : No
	Extinció d'incendis: 1 extintor 6kg pols ABC 1 extintor 5kg CO2
	Alarma Intrusió: No
OBSERVACIONS	Intèrfon a la zona d'atenció al públic Màquines externes d'A/C a la paret que dona al carrer Arbeca

DOSSIER FOTOGRÀFIC

Façana



Climatització



Centralita




Quadre Electric



Rack, Cablejat



Producció ACS



DOSSIER FOTOGRÀFIC DE INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ



Placa de característiques de la unitat d'interior tipus split, model RAS-B10SKVP-E, de la casa Toshiba



Placa de característiques de la unitat d'exterior RAS-B10SKVP-E, de la casa Toshiba



ESQUEMA UNIFILAR

