

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE  
TARRAGONA, SA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT  
ARRENDAMENT, DE SET MÒDULS  
PREFABRICATS I EQUIPATS PER AL SEU  
ÚS COM A VESTIDOR**

# **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SET MÒDULS PREFABRICATS I EQUIPATS PER AL SEU ÚS COM A VESTIDOR**

## **PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC**

L'objecte del present contracte és el subministrament, mitjançant arrendament, de set mòduls prefabricats i equipats pel seu ús com a vestidor per al personal de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).

## **SEGONA. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT**

Dos dels mòduls han de tenir les següents característiques:

- 2 mòduls prefabricats aïllats, amb una porta i una finestra, amb tancament de panell sandvitx de 40 mm d'espessor, amb un mínim de 4 lluminàries.
- Superfície: aproximadament 15 m<sup>2</sup> (tipus V/S, M-215 o equivalent) (mides aprox: 6'00 m x 2'40 m), distribuïts en 10m<sup>2</sup> per ús de vestidor i 5 m<sup>2</sup> de sanitari
- 1 tassa de WC
- 1 pica rentamans i 1 mirall
- 1 dutxa de mida (mínima) de 70 cm x 70 cm (amb cortina)
- Termo elèctric d'aigua calenta (mínim 75 litres)
- 1 aparell d'aire condicionat amb bomba de fred (mínim 3200 W) i calor (mínim 2900 W)
- 12 taquilles de mides (mínimes) 50 cm de fons x 178 cm d'alçada x 23 cm d'amplada
- 2 bancs

Dos dels mòduls han de tenir les següents característiques:

- 2 mòduls prefabricats aïllats, amb una porta
- Superfície: aproximadament 15 m<sup>2</sup> (mides aprox: 6'00 m x 2'40 m), distribuïts en meitat per ús de vestidor i meitat per ús de sanitari.
- 1 tassa de WC
- 1 pica rentamans i 1 mirall
- 2 dutxes de mida (mínima) de 70 cm x 70 cm (amb cortina)
- Termo elèctric d'aigua calenta (mínim 75 litres)
- 1 aparell d'aire condicionat amb bomba de fred (mínim 3200 W) i calor (mínim 2900 W)
- taquilles de mides (mínimes) 50 cm de fons x 178 cm d'alçada x 23 cm d'amplada
- bancs

Tres dels mòduls ha de tenir les següents característiques:

- 1 mòdul prefabricat aïllat, amb una porta i una finestra, amb tancament de panell sandvitx de 35/40 mm d'espessor, amb lluminària.
- Superfície: mida 2,40 m x 2,40 m
- 1 tassa de WC
- 1 pica rentamans i 1 mirall
- 1 dutxa
- Termo elèctric d'aigua calenta

### **TERCERA. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT**

Els mòduls s'hauran d'entregar en un termini màxim d'una setmana (o en un termini superior quan EMATSA ho indiqui) a qualsevol de les instal·lacions d'EMATSA, i, un cop acabat el contracte, el contractista també l'haurà de recollir en la mateixa adreça, en un termini màxim d'una setmana des de la data de finalització del contracte, o des de que li sigui requerit per part d'EMATSA, en el supòsit que interessi la seva retirada abans de la data de finalització del contracte.

L'adjudicatari ha de garantir les condicions tècnico-sanitàries de cadascun dels productes i peces que s'integren l'equipament subministrat, així com del manteniment de tot l'equipament que compona el subministrament objecte del present contracte.

Les connexions a la xarxa elèctrica, xarxa d'aigua i desguassos son a càrrec d'EMATSA.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.