



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Serveis Urbans

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 12 CASETES TIPUS ARTESANES



CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL SERVEI

L'objecte del present contracte és el subministrament de 12 estructures de fusta per casetes artesanes desmuntables per a la celebració d'activitats al municipi de Vilanova i la Geltrú.

CLÀUSULA 2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Les estructures es presentaran desmuntades i amb la documentació requerida per la seva instal·lació a diferents ubicacions de dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

CLÀUSULA 3. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

L'adjudicatari haurà de preveure el subministrament de 12 estructures de casetes tipus artesanes desmuntables amb estructura de fusta laminada, amb possibilitat de muntatge de manera aïllada o combinades en grups de 2, 3, 4, 5 o 6 casetes per la Unitat de Serveis Municipals (USM) de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Així mateix, l'adjudicatari també haurà d'aportar junt amb l'estructura:

- Plànols de detall i certificat de solidesa estructural, tant de l'estructura d'una caseta aïllada com de la combinació de 2, 3, 4, 5 o 6 casetes adossades.
- Manual/procediment detallat de muntatge/desmuntatge.

Les característiques tècniques de l'estructura son:

Casetes moduls de dimensions 3,00 metres d'amplada, 2,50 metres de profunditat i 2,50 metres d'alçada.

Fabricades amb pilars i bigues de fusta laminada de secció 90 x 90 cm., amb tractament a l'autoclau classe IV (exterior amb contacte amb el terra i aigua dolça). Disposarà de connectors entre els diferents elements per assegurar el fàcil muntatge i desmuntatge i la durabilitat del material, i tots els accessoris i cargols necessaris per al muntatge, així com elements a la base dels pilars per evitar el contacte directe de la fusta amb el terra.

Disposaran de coberta de panell sàndwich amb pendent de bombeig, i de 3 laterals de taulell OSB amb marc d'acer galvanitzat d'1 metre d'alçada. També disposaran de mostrador de fusta de 60 cm. d'amplada. Tots aquests accessoris (laterals i mostrador) seran independents de l'estructura per tal que la USM els pugui muntar o prescindir-ne en funció de les necessitats.

Es subministraran tots els elements necessaris per poder muntar 12 casetes individuals o 6 individuals i 6 adossades.

El contracte inclou els plànols de detall de l'estructura, així com el certificat de solidesa estructural, tant de l'estructura d'una caseta aïllada com de la combinació



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Serveis Urbans

de 2, 3, 4, 5 o 6 casetes adossades. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar també les instruccions de muntatge i desmuntatge de les estructures.

El subministrament inclou totes les despeses derivades del transport, subministrament i impostos afegits.

CLÀUSULA 4. LLIURAMENT DEL MATERIAL

El lliurament del material es realitzarà a les dependències de la nau de la Unitat de Serveis Municipals (USM), o al lloc indicat per l'Ajuntament dins del municipi.

Carrer del Bages s/n
08800 Vilanova i la Geltrú

CLÀUSULA 5. TERMINI DE LLIURAMENT

El subministrament de la totalitat del material disposa d'un termini de lliurament de fins a 60 dies.

CLÀUSULA 6. FACTURACIÓ

L'empresa adjudicatària emetrà una factura corresponent al lliurament del material i documentació, i hauran de complir amb la normativa existent respecte a facturació electrònica.

CLÀUSULA 7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE

L'Ajuntament designarà a un tècnic responsable del contracte, el qual serà l'interlocutor amb l'empresa adjudicatària i li correspondrà efectuar el seguiment del contracte, havent de posar en coneixement de l'òrgan de contractació les incidències que sorgeixin en la seva execució, els possibles incompliments contractuals, així com qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant.

El contractista comunicarà qualsevol tipus incidència al responsable del contracte.

Els tècnics municipals podran inspeccionar i controlar en qualsevol moment l'evolució del subministrament, fent totes aquelles comprovacions que cregui necessàries sobre la qualitat del material objecte del contracte, deixant constància si fos necessari de les objeccions que cregui convenient i dels seus efectes.

El contractista serà l'únic responsable de la qualitat de les seves actuacions, per tant haurà de prendre les mesures necessàries per a que el subministrament es realitzi amb la major eficiència i qualitat.