



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU AL
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CABINES ACÚSTIQUES
INDIVIDUALS I DOBLES A L'EDIFICI DEL BCIN**

Expedient: 044-26



ÍNDEX

APARTAT 1. Objecte

APARTAT 2. Característiques tècniques del subministrament i muntatge

APARTAT 3. Coordinació dels treballs

APARTAT 4. Recursos humans

APARTAT 5. Confidencialitat

APARTAT 6. Consideracions generals

APARTAT 7. Responsabilitat del contractista

APARTAT 1. OBJECTE

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran el contracte de subministrament, transport, muntatge, anivellament, connexió, comprovació i posada en servei de dues tipologies de cabina acústica destinades a espais d'oficina de l'edifici del Centre de Negocis i Convencions de Badalona (BCIN): una cabina acústica individual o senzilla, destinada a una persona, i una cabina acústica doble, destinada a dues persones.

El subministrament haurà d'incloure tots els elements estructurals, acústics, elèctrics, de ventilació, il·luminació, connectivitat, mobiliari integrat, portes, vidres, elements de suport i, en el cas de la cabina doble, elements de mobilitat descrits en aquest plec, així com les instruccions de muntatge, la documentació tècnica, les verificacions de funcionament i la garantia corresponent.

Les característiques tècniques i els valors incorporats al present document defineixen les prestacions exigibles.

APARTAT 2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

Les especificacions tècniques d'aquest apartat es classifiquen, segons el seu grau d'exigibilitat, en: requisits mínims estrictament necessaris per garantir la funcionalitat, la seguretat o l'aïllament acústic; valors de referència no excoients; prestacions funcionals admissibles mitjançant solució equivalent -que s'identifiquen expressament amb la menció "o equivalent"-; i informació a aportar en l'oferta o en el moment del lliurament. Quan una especificació no s'identifiqui expressament com a requisit mínim, s'admetrà l'acreditació documental suficient de la seva equivalència funcional, constructiva, acústica o ambiental.

2.1. Àmbit de la instal·lació

L'actuació consistirà en el subministrament i muntatge de cabines acústiques tancades per millorar la privacitat acústica en espais de treball. Es diferenciaran de manera inequívoca els dos models objecte del contracte: cabina individual per a una persona i cabina doble per a dues persones.

La intervenció s'haurà de planificar de manera coordinada amb el funcionament ordinari de l'edifici. El contractista haurà de preveure els mitjans necessaris per al transport interior, la protecció dels recorreguts, la manipulació dels elements, el muntatge, l'anivellament, la connexió i les proves de funcionament, evitant afectacions innecessàries a les activitats del centre.

La configuració final haurà de correspondre amb el model i l'acabat ofertats. La documentació de l'oferta haurà d'identificar clarament la versió del producte, especialment quan existeixin variants amb laterals o lames de roure, sistema de muntatge per clic o diferències de pes, alçada, ventilació o càlcul ambiental.

2.2. Visita tècnica a l'edifici

Abans de formular l'oferta, els licitadors hauran d'efectuar una visita tècnica a les instal·lacions de Reactivació Badalona SA per verificar in situ les condicions reals dels espais on es prevegi ubicar les cabines.

La visita permetrà comprovar els recorreguts d'accés i transport interior, les dimensions de portes i passos, la disponibilitat d'espai per al muntatge, la regularitat dels paviments, la ubicació dels punts d'alimentació elèctrica i de dades i, en el cas de la cabina individual, la disponibilitat de l'alçada lliure recomanada de 2,43 m, atès que el procediment de muntatge preveu que la cabina es munti estirada i posteriorment s'aixequi.

Igualment, es verificaran les condicions de treball, les zones d'aplec temporal, les proteccions necessàries i qualsevol condicionant que pugui afectar la correcta instal·lació, posada en servei i posterior utilització de les cabines.

La visita tindrà caràcter obligatori i es realitzarà en les dates i franges horàries que s'indiquin a l'anunci de licitació i al Perfil de contractant. Reactivació Badalona SA lliurarà un certificat de visita que s'haurà d'adjuntar a l'oferta. La presentació de l'oferta implicarà el coneixement i l'acceptació de les condicions reals de l'emplaçament. L'anunci de licitació i el Perfil de contractant fixaran diverses dates i franges horàries alternatives, amb un mecanisme neutral d'inscripció prèvia que garanteixi l'accés igualitari de totes les empreses interessades. Reactivació Badalona SA emetrà el certificat de visita a totes les empreses assistents, en condicions idèntiques.

2.3. Documentació tècnica exigible i identificació del producte.

La documentació de l'oferta haurà d'identificar de manera inequívoca cada cabina mitjançant la tipologia, la versió constructiva, les dimensions, el pes, l'acabat, el sistema de ventilació, la connectivitat, el sistema de muntatge i la garantia.

Les denominacions de fabricant o de model no podran substituir la descripció tècnica. Les equivalències s'hauran d'acreditar mitjançant documentació que permeti comprovar el compliment de totes les prestacions funcionals, constructives, acústiques i ambientals establertes en aquest plec.

2.4. Característiques generals.

2.4.1. Configuració, ús i identificació

- Les cabines constituïran espais tancats destinats a millorar la privacitat acústica dins d'entorns d'oficina.
- La cabina individual tindrà capacitat per a una persona i la cabina doble tindrà capacitat per a dues persones.
- Cada unitat s'haurà d'identificar inequívocament mitjançant model, versió, dimensions, pes, acabat, connectivitat, configuració de ventilació, sistema de muntatge i garantia.
- Les instruccions completes de muntatge s'inclouran amb cada cabina.

2.4.2. Acabats i opcions de color

- Els acabats hauran d'estar disponibles, com a mínim, en les opcions següents: blanc, gris antracita, gris amb laterals de roure clar, negre, blanc amb lames de roure clar i negre amb lames de roure clar.

El color i l'acabat definitius seran determinats per Reactivació Badalona, SA un cop adjudicat el contracte i abans de formalitzar la comanda o iniciar la fabricació dels elements.

- Parets i terra revestits amb feltre gris clar.
- Superfície exterior amb revestiment de melamina resistent i durador.
- Disseny de línies netes i adequat per a espais d'oficina.

2.4.3. Il·luminació, automatització i energia

- Il·luminació LED de llum càlida i baix consum, amb potència declarada de 18 W aproximadament en ambdues tipologies.
- La il·luminació, la ventilació i l'alimentació elèctrica s'activaran mitjançant un sensor de moviment, amb l'objectiu declarat de reduir el consum d'energia.
- La il·luminació LED està situada al sostre.

2.4.4. Estabilitat, portes i seguretat del vidre

- Potes regulables per mantenir la cabina estable, anivellada i vertical fins i tot sobre superfícies irregulars.
- Porta o portes amb tancament automàtic mitjançant frontisses de tancament suau.
- Vidre de seguretat format per dues capes de vidre amb una làmina intermèdia, destinat a reduir el risc de lesions en cas de trencament.
- En la cabina doble, la porta incorporarà, a més, una junta magnètica per mantenir-la correctament tancada.

2.4.5. Fabricació, certificació i garantia

- Les cabines es fabricaran amb materials i components rigorosament provats i certificats.
- La garantia declarada per a ambdues cabines sera de dos anys.
- La documentació aportada haurà de permetre relacionar inequívocament el producte ofert amb els seus assajos acústics, certificacions i dades ambientals aplicables.
- Les cabines ofertades hauran de complir la norma **ISO 23351-1**, o norma equivalent, relativa a la mesura de la reducció del nivell de parla en conjunts de mobiliari i recintes acústics.

2.5. Característiques tècniques de la cabina acústica individual

Concepte	Prescripció o dada tècnica
Capacitat	1 persona
Dimensions exteriors	Alçada 224 cm; amplada 100,4 cm; fondària 99 cm
Amplada amb lames	103 cm
Alçada lliure recomanada per al muntatge	2,43 m, perquè es munta estirada i posteriorment s'aixeca
Dimensions interiors	Alçada 202 cm; amplada 91 cm; fondària 86 cm
Pes	236 kg
Aïllament	Escuma fonoabsorbent i ignífuga de 20 mm
Revestiment interior	Feltre ignífug de 3 mm, amb acabat interior sòlid i net

Concepte	Prescripció o dada tècnica
Reducció de soroll declarada	Mínim 30 dB
Ventilació declarada	2 ventiladors silenciosos; cabal mínim 200 m ³ /h; consum 2,4 W per ventilador
Il·luminació	LED càlida; consum 18,7 W
Automatització	Sensor de moviment per a il·luminació, ventilació i alimentació
Taula	Alçada 97 cm; dimensions 68 × 30 cm
Alimentació i dades	1 presa de corrent, 2 ports USB i 1 port Ethernet
Porta	Autotancament amb frontisses de tancament suau
Vidre	Vidre de seguretat temperat, dues capes amb làmina intermèdia
Suport	Potes regulables
Garantia	2 anys

La cabina individual haurà d'incloure un tamboret ergonòmic, adequat per a un ús continuat en espais de treball de dimensions reduïdes. Haurà de disposar d'un seient confortable, amb materials resistents i de fàcil manteniment, i una estructura robusta que garanteixi la seva durabilitat i seguretat durant l'ús.

Les seves dimensions hauran de ser compatibles amb l'espai interior de la cabina i amb la superfície de treball prevista, permetent una postura còmoda i una correcta mobilitat de l'usuari. S'admetran diferents solucions de disseny i materials, sempre que ofereixin prestacions equivalents o superiors en ergonomia, resistència, estabilitat, confort i qualitat.

El color i l'acabat definitius seran determinats per Reactivació Badalona, SA un cop adjudicat el contracte.

2.5.1. Construcció de la unitat

Element	Descripció de l'exemplar assajat
Parets laterals	Tauler de partícules revestit de melamina; capa d'escuma de poliuretà reciclada de densitat augmentada, 140 kg/m ³ ; feltre decoratiu.
Paret posterior	Estructura doble de taulers de partícules revestits de melamina, farcida d'escuma de poliuretà reciclada de 140 kg/m ³ . La capa interior incorpora, a més, escuma de poliuretà reciclada de 140 kg/m ³ i feltre decoratiu.
Terra	Contraplacat de bedoll; capa amortidora d'escuma de poliuretà reciclada; feltre de terra d'alta resistència a l'abradió.
Porta	Tauler de partícules revestit de melamina; doble vidre laminat de seguretat; revestiment interior de feltre decoratiu.
Sostre	Base de tauler de partícules revestit de melamina; marcs de tauler de partícules revestit de melamina i MDF; farciment d'escuma de poliuretà reciclada de 140 kg/m ³ ; feltre decoratiu.
Ventilació de l'exemplar assajat	Dos ventiladors al sostre impulsen aire cap a l'interior, situats en una caixa de ventilació; un ventilador d'extracció està instal·lat a la part inferior.
Equipament	Il·luminació LED al sostre i taula de treball de tauler de partícules revestit de melamina.
Connexions elèctriques i de dades	Alimentació elèctrica, 2 ports USB tipus C i 1 presa de xarxa RJ45.
Unió dels elements	Elements connectats mitjançant connectors per a mobiliari.

2.5.2. Prestació acústica

La cabina individual haurà d'acreditar uns nivells de reducció acústica similars als valors indicats a continuació.

Freqüència central de banda d'octava, f (Hz)	Reducció del nivell de potència sonora, D (dB)
125	20,7
250	24,9
500	27,3
1000	30,4
2000	32,7
4000	40,3
8000	45,8

Paràmetre	Resultat
Reducció del nivell de parla, D_{sra}	28,0 dB
Classe	B

2.5.3. Dades ambientals documentades de la cabina individual

Els licitadors hauran d'aportar informació ambiental documentada relativa a la cabina individual ofertada, basada preferentment en una anàlisi del cicle de vida (ACV) o metodologia equivalent, que permeti valorar l'impacte ambiental del producte durant les diferents fases del seu cicle de vida.

La documentació aportada haurà d'incloure, com a mínim, informació relativa als aspectes següents:

- Unitat funcional considerada en l'anàlisi, incloent-hi dimensions de la cabina, període d'ús i vida útil estimada.
- Pes total del producte i composició dels principals materials utilitzats en la seva fabricació.
- Petjada de carboni total del producte, expressada en kgCO₂e, així com la intensitat d'emissions per quilogram de producte, quan aquesta dada estigui disponible.
- Distribució de les emissions de CO₂ equivalent durant les diferents fases del cicle de vida: obtenció de matèries primeres, fabricació, embalatge, transport, ús i final de vida.
- Percentatge aproximat dels diferents materials que componen la cabina, diferenciant, com a mínim, fusta, vidre, metalls, plàstics, tèxtils, components electrònics i altres materials rellevants.

Com a valors ambientals de referència, es consideren els corresponents a una cabina individual d'aproximadament 236 kg de pes, amb una petjada de carboni global situada entorn dels 481–486 kgCO₂e i una intensitat aproximada de 2,05–2,06 kgCO₂e/kg, amb una composició predominant de materials derivats de la fusta, aproximadament del **77 %**.

Als efectes d'aquesta acreditació, s'admetrà qualsevol declaració ambiental de producte (DAP/EPD), informe d'anàlisi del cicle de vida o declaració responsable del fabricant elaborada d'acord amb una metodologia reconeguda (com la norma ISO 14040/14044 o equivalent), que permeti comprovar la comparabilitat amb els valors de referència. El pes i la petjada de carboni

indicats tenen caràcter de valors de referència, no de mínims obligatoris, i no es rebutjarà una solució que acrediti prestacions ambientals equivalents per diferències no essencials en la metodologia emprada o en la configuració del producte.

2.6. Característiques tècniques de la cabina acústica doble

Concepte	Prescripció o dada tècnica
Capacitat	2 persones
Dimensions exteriors	Alçada 224 cm; amplada 196 cm; fondària 99 cm
Amplada amb lames	198,5 cm
Dimensions interiors	Alçada 198,4 cm; amplada 186,4 cm; fondària 86,4 cm
Pes nominal	450 kg
Aïllament	Escuma fonoabsorbent i ignífuga de 20 mm
Revestiment acústic	Feltre ignífug de 3 mm, amb acabat net
Reducció de soroll declarada	Mínim 30 dB
Ventilació	4 ventiladors silenciosos; cabal mínim 400 m ³ /h; consum 2,4 W per ventilador
Il·luminació	LED càlida; consum 18,7 W
Automatització	Sensor de moviment per a il·luminació, ventilació i alimentació
Taula	Alçada 72 cm; dimensions 72 × 60 cm; tauler desplaçable lateralment
Ús alternatiu	El desplaçament lateral del tauler permet convertir la cabina en un espai de treball privat
Alimentació i dades	2 preses de corrent, 4 ports USB i 1 port Ethernet
Equipament audiovisual	Possibilitat d'instal·lar equips audiovisuals per a reunions digitals
Portes	Autotancament amb frontisses de tancament suau i junta magnètica
Vidre	Vidre de seguretat temperat, dues capes amb làmina intermèdia
Suport	Potes regulables
Mobilitat	8 rodes giratòries integrades
Garantia	2 anys

La cabina doble o de reunions haurà d'incloure, com a mínim, un sofà i una cadira amb rodes, adequadament dimensionats per a l'espai interior disponible i compatibles amb la configuració de la cabina.

El sofà haurà de garantir unes condicions adequades d'ergonomia, confort i funcionalitat. Com a valors de referència, tindrà una alçada total aproximada de 79 cm, una alçada del seient d'uns 46 cm, una amplada aproximada de 109 cm i una profunditat aproximada de 57 cm, admetent-se dimensions similars sempre que siguin compatibles amb l'espai interior de la cabina.

La tapisseria del sofà haurà de ser de polièster reciclat o material tèxtil equivalent, amb propietats repel·lents a l'aigua i ignífugues, i haurà de disposar de certificació OEKO-TEX® Standard 100 o equivalent. La resistència a l'abració haurà de ser, com a mínim, de 100.000 cicles Martindale, o prestació equivalent o superior.

L'estructura del sofà podrà estar formada per tauler aglomerat reforçat amb llistons de fusta o sistema constructiu equivalent, que garanteixi una resistència, estabilitat i durabilitat adequades. El seient haurà d'incorporar una escuma de característiques equivalents a CMHR-35 i el respall

una escuma equivalent a T-25, o solucions que ofereixin prestacions iguals o superiors quant a confort, resistència i durabilitat. Disposarà de lliscadors, protectors o una solució equivalent que eviti danys al paviment.

La cadira haurà de ser ergonòmica, estable i adequada per a un ús continuat, amb seient i respall confortables. Disposarà d'una base amb rodes que permeti un desplaçament segur i fluid dins de la cabina, sense provocar danys al paviment. Les seves dimensions hauran de ser compatibles amb la taula, el sofà i l'espai de circulació disponible.

Els licitadors podran proposar dimensions, materials i solucions constructives similars o equivalents, sempre que mantinguin prestacions funcionals, de resistència, durabilitat, confort i qualitat iguals o superiors a les indicades. El color i l'acabat definitius del sofà i de la cadira seran determinats per Reactivació Badalona, SA un cop adjudicat el contracte.

Les prestacions acústiques exigides per a la cabina doble hauran de ser equivalents a les establertes per a la cabina individual, garantint el mateix nivell mínim de reducció acústica i d'aïllament del soroll.

2.6.1. Dades ambientals documentades de la cabina doble

Els licitadors hauran d'aportar informació ambiental documentada relativa a la cabina doble ofertada, basada preferentment en una anàlisi del cicle de vida (ACV) o metodologia equivalent, que permeti valorar l'impacte ambiental del producte durant les diferents fases del seu cicle de vida.

La documentació aportada haurà d'incloure, com a mínim, informació relativa als aspectes següents:

- Unitat funcional considerada en l'anàlisi, incloent-hi dimensions de la cabina, període d'ús i vida útil estimada.
- Pes total del producte i, si escau, pes utilitzat com a referència en l'anàlisi ambiental.
- Petjada de carboni total del producte, expressada en kgCO₂e, així com la intensitat d'emissions per quilogram de producte, quan aquesta dada estigui disponible.
- Distribució de les emissions de CO₂ equivalent durant les diferents fases del cicle de vida, incloent-hi, com a mínim, fabricació i subministrament, fases condicionades per l'ús o el client i final de vida.
- Composició dels principals materials utilitzats en la fabricació de la cabina, quan aquesta informació estigui disponible.

Com a valors ambientals de referència, es consideren els corresponents a una cabina doble amb un pes aproximat d'entre 403 i 450 kg, una petjada de carboni global situada entorn dels 725–735 kgCO₂e i una intensitat aproximada de 1,82 kgCO₂e/kg.

Com a referència de distribució per fases, l'impacte ambiental es pot situar aproximadament en 444 kgCO₂e en la fase inicial de fabricació i subministrament, 168 kgCO₂e en les fases condicionades pel client o l'ús i 113 kgCO₂e en la fase de final de vida.

Als efectes d'aquesta acreditació, s'admetrà qualsevol declaració ambiental de producte (DAP/EPD), informe d'anàlisi del cicle de vida o declaració responsable del fabricant elaborada d'acord amb una metodologia reconeguda (com la norma ISO 14040/14044 o equivalent), que permeti comprovar la comparabilitat amb els valors de referència. El pes i la petjada de carboni indicats tenen caràcter de valors de referència, no de mínims obligatoris, i no es rebutjarà una solució que acrediti prestacions ambientals equivalents per diferències no essencials en la metodologia emprada o en la configuració del producte.

2.7. Sistema de muntatge per clic i desmuntabilitat

El sistema de muntatge haurà de ser desmuntable, sense necessitat d'eines especialitzades, cola, claus, cargols ni ferratges addicionals, i haurà de permetre el desmuntatge i nou muntatge per a tasques de manteniment, reparació, reubicació i reciclatge, garantint una unió resistent i segura entre panells. La documentació tècnica haurà d'identificar el sistema de muntatge del model ofert i acreditar-ne el compliment funcional, sense que sigui exigible una solució constructiva concreta.

- Assemblatge mitjançant encaix de les peces, sense necessitat d'eines, cola, claus, cargols ni ferratges addicionals.
- Sistema de fixació o bloqueig -inclinat, mecànic o equivalent- que impedeixi la separació involuntària dels panells i proporcioni una unió resistent i segura, acreditada documentalment.
- Absència d'orificis visibles i reducció del risc de danys durant el muntatge.
- Possibilitat de desmuntatge i nou muntatge per a reparacions, substitució de peces, reubicació i reciclatge.

2.8. Metodologia ambiental

La metodologia emprada per a l'avaluació ambiental haurà de complir els requisits establerts a les normes ISO 14040 i ISO 14044, o normes equivalents, aplicables a l'anàlisi del cicle de vida del producte.

2.9. Garantia mínima dels equips i treballs

El període mínim de garantia serà de dos anys, i el seu còmput s'iniciarà, en tots els casos, amb la recepció de conformitat posterior a la posada en servei i a la superació de les proves de funcionament, que haurà d'anar acompanyada del lliurament de la documentació tècnica corresponent.

Durant aquest període, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir, sense cost addicional per al contractant, la reparació, substitució o correcció de les deficiències, avaries o defectes imputables als equips subministrats, al transport, al muntatge, a les connexions o a la posada en servei, sens perjudici de les garanties comercials que puguin resultar aplicables.

S'entendran inclosos els mitjans, eines, equips auxiliars, elements de protecció, sistemes de manipulació i qualsevol altre recurs necessari per lliurar les cabines muntades, anivellades, netes, connectades i en correcte funcionament.

2.10. Protocol de recepció i proves

Amb caràcter previ a la recepció de conformitat, es realitzaran, com a mínim, les proves operatives següents sobre cada cabina instal·lada: ventilació (verificació de cabal i funcionament del sistema); il·luminació (encesa, intensitat i, si escau, regulació); sensor de presència o similar, si

s'ha ofertat; alimentació elèctrica i punts de connexió de dades; connectivitat dels equips instal·lats; funcionament de portes i tancaments; estabilitat de la cabina; i, en el cas de la cabina doble, mobilitat i bloqueig de les rodes.

De cada prova es deixarà constància mitjançant una acta o full de proves signat per les dues parts, amb indicació del resultat, la data i, si escau, les incidències detectades.

Si es detecten deficiències, es concedirà a l'empresa adjudicatària un termini de subsanació no superior a 10 dies naturals, transcorregut el qual es repetiran les proves afectades.

La conformitat final -i, per tant, l'inici del còmput de la garantia- només es declararà quan totes les proves anteriors hagin resultat favorables i s'hagi lliurat la documentació tècnica completa.

APARTAT 3. COORDINACIÓ DELS TREBALLS

El contractista haurà de coordinar permanentment els treballs amb la direcció tècnica del centre i amb la resta d'empreses i serveis que operin al recinte, planificant les actuacions de manera que es minimitzin les afectacions a l'activitat habitual, als usuaris, als treballadors i als esdeveniments programats.

La planificació inclourà, com a mínim, les dates i franges de lliurament, el recorregut de transport interior, les zones d'aplec, les proteccions de paviments, parets, portes i mobiliari, les operacions de muntatge i les proves de funcionament.

Durant l'execució, les zones d'actuació es mantindran degudament senyalitzades, ordenades i netes. Els materials, embalatges, eines i equips no podran obstaculitzar itineraris de circulació ni vies d'evacuació.

En finalitzar cada jornada i, especialment, després de la posada en servei, el contractista retirarà els residus i embalatges, netejarà les zones afectades i reposarà qualsevol element que s'hagi hagut de desplaçar.

Reactivació Badalona SA posarà a disposició del contractista els punts elèctrics i de dades disponibles a la ubicació de destinació de cada cabina. Correspondrà a l'empresa adjudicatària l'execució, els materials, les certificacions i les comprovacions necessàries per a la connexió efectiva dels equips a aquests punts, incloent-hi, si escau, les petites adaptacions elèctriques o de dades imprescindibles per a la posada en servei.

Qualsevol actuació sobre instal·lacions elèctriques o de dades serà executada per personal habilitat, quan aquesta habilitació resulti exigible per la normativa aplicable, i en cap cas podrà afectar els itineraris d'evacuació, la seguretat, l'accessibilitat ni el funcionament ordinari del centre.

APARTAT 4. RECURSOS HUMANS

El personal adscrit a l'execució dels treballs i l'empresa adjudicatària hauran de disposar de la capacitat tècnica necessària per al transport, manipulació, muntatge, anivellament, connexió i comprovació de les cabines objecte del contracte.

Les connexions elèctriques i de dades es realitzaran per personal amb els coneixements i acreditacions que resultin necessaris, i totes les operacions s'executaran amb les mesures de prevenció i protecció aplicables.

APARTAT 5. CONFIDENCIALITAT

L'adjudicatari es compromet a mantenir la confidencialitat absoluta sobre tota la informació tècnica, documental, gràfica o de qualsevol altra naturalesa a la qual tingui accés com a conseqüència de l'execució del contracte.

Aquesta obligació abasta, entre altres, els plànols d'ubicació, la informació sobre els espais de l'edifici, els recorreguts de transport, les dades de funcionament de les instal·lacions i qualsevol informació relativa a l'organització, funcionament o seguretat del centre.

La confidencialitat es mantindrà durant tota la vigència del contracte i un cop finalitzat, i la informació no es podrà divulgar, cedir ni utilitzar per a finalitats alienes als treballs sense autorització expressa de l'entitat contractant.

APARTAT 6. CONSIDERACIONS GENERALS

Els treballs objecte del contracte s'executaran de conformitat amb el present Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la documentació tècnica presentada per l'adjudicatari i acceptada per Reactivació Badalona SA.

El contractista serà responsable de comprovar que les tipologies, versions i acabats lliurats coincideixen amb els oferts i que els assajos, certificacions i ACV aportats corresponen efectivament a la configuració subministrada.

- Gestió adequada dels embalatges i residus generats durant el transport i el muntatge, amb retirada completa de les zones de treball.
- Protecció de paviments, parets, portes, ascensors, mobiliari i altres elements que puguin resultar afectats.
- Presentació de la documentació tècnica exigida abans de la recepció definitiva.
- Realització de les proves de ventilació, il·luminació, sensor, alimentació, connectivitat, tancament de portes, estabilitat i mobilitat.

Els preus ofertats tindran la consideració de preus complets i tancats i inclouran el subministrament, transport, descàrrega, moviment interior, muntatge, connexions, eines, mitjans auxiliars, proteccions, proves, neteja, retirada d'embalatges, documentació i qualsevol actuació necessària per al lliurament complet i en funcionament.

APARTAT 7. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista serà responsable del compliment íntegre de les obligacions derivades del contracte i, en particular, de:

- Complir totes les prescripcions tècniques del present PPT, del PCAP i de la documentació annexa.
- Subministrar exactament els models, versions, acabats i equipaments ofertats.
- Garantir el funcionament correcte de la ventilació, la il·luminació, el sensor de moviment, les preses elèctriques, els ports USB, la connexió Ethernet, les portes i els elements de mobilitat.
- Reparar els danys, desperfectes o incidències ocasionats durant el transport, el muntatge o la posada en servei.
- Mantenir les garanties dels equips, materials i treballs durant el termini establert i assumir les actuacions necessàries per fer-les efectives.



- Retirar els embalatges i residus i deixar les zones afectades netes, ordenades i en condicions d'ús.
- Aportar documentació tècnica veraç i traçable i aclarir qualsevol diferència entre les prestacions declarades i la configuració assajada .
- Complir les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte, d'acord amb la documentació contractual aplicable.