

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA RETIRADA, MANTENIMENT, HIVERNADA, TRASLLATS I IMPLANTACIÓ DELS ELEMENTS MUNICIPALS VINCULATS A LES PLATGES I ALS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SALVAMENT EN EL MUNICIPI DE TOSSA DE MAR

Expedient: 4306/2026

1. Objecte

L'objecte del concurs consisteix en la retirada, manteniment, hivernada, trasllats i implantació i muntatge (posada en servei), dels elements vinculats a les platges i als serveis de vigilància i salvament i socorrisme a les platges de Tossa de Mar.

2. Elements objecte de la licitació

Els elements que a data de l'elaboració del present plec, disposa l'Ajuntament de Tossa de Mar i que son objecte de la present licitació, son els següents:

MÒDUL DE VIGILÀNCIA I SALVAMENT MAR MENUDA. Inclou: el mòdul i el mobiliari interior (taula de fusta, cadira de plàstic, dues cortines), l'escala d'accés a la torre superior, la zona corresponent a la torre superior, el màstil de banderes, els dos tendals, la passera des de l'accés a la platja des de la rampa, cobrint tot el frontal del mòdul. Inclou pistons i tancaments, panys i cadenats

MÒDUL DE VIGILÀNCIA I SALVAMENT PLATJA GRAN: Inclou: els dos cossos que conforme el mòdul, el mobiliari interior (taula de plàstic, dues cadires de plàstic), la passera des de l'accés a la platja des del lateral, cobrint tot el perímetre del mòdul, els tendals situats en el frontal del mòdul, l'aire condicionat, el màstil amb la corda i la cartellera ubicada en la zona posterior del mòdul i la zona d'ombra. Inclou tancaments, panys i cadenats

MÒDUL DE SALVAMENT ES CODOLAR: Inclou: El mòdul de fusta de la platja de Es Codolar amb el bagul situat en la part posterior, i els dos trams d'escala d'accés. Inclou la connexió d'aigua des de l'arqueta fins a l'escala d'accés a la sorra. Inclou pistons i tancaments, panys i cadenats

DUES TORRES DE VIGILÀNCIA DE PLATJA GRAN
Inclou pistons i tancaments, panys i cadenats

UN PUNT AVANÇAT DE VIGILÀNCIA A PLATJA GRAN

UN PUNT AVANÇAT DE VIGILÀNCIA A CALA GIVEROLA



MÀSTIL DE BANDERES: A banda dels màstils situats en els mòduls, torres i punts de vigilància de Giverola, mar menuda i platja gran, existeix un mastiler per a la hissada de la bandera blava, situat en la sorra a Platja Gran (inclou la gestió del mort de formigó), i un màstil situat en l'accés a la platja de Es Codolar. Inclouen: Màstil, en acer inoxidable, corda per a hissada, morts de formigó (en el cas de platja gran), dos mosquetons per màstil.

DUTXES: Dues dutxes a la platja de Mar Menuda (una d'elles amb seient per a PMR), cinc dutxes a platja gran (una d'elles amb seient per a PMR) i una dutxa a la platja de Es Codolar.

MÒDUL DE BANYS ADAPTATS A PLATJA GRAN

Inclou el mòdul, els elements interiors (lavabo, pica, mirall) i exteriors (dutxa i flexo), la tarima d'accés i perimetral, l'estructura que conforma la zona d'ombra, el sistema de bombament i els bancs.

L'empresa adjudicatària assegurarà l'estabilitat i la fixació de la totalitat dels elements i els incorporarà sense cost complementari als elements inclosos dins l'abast de la licitació, aquells elements que es puguin incorporar com a millora al servei.

3. Condicions tècniques

Retirada:

Desconnexió dels serveis d'aigua, desaigua i llum que es trobin connectats (en cas que existeixin), tancament dels circuits per hivernació i desmuntatge i preparació dels elements per al seu trasllat.

Retirada de la sorra de tots els elements inclosos en la licitació.

Pel que fa a les dutxes de platja inclou també, els moviments de la pedra que serveix de base, per tal de realitzar les actuacions de connexió i desconnexió de les dutxes de la xarxa d'aigua, i el propi desmuntatge de la estructura.

Trasllat: Trasllat de totes les estructures des de les corresponents platges fins al lloc d'hivernada i viceversa.

Hivernada: Manteniment de les diferents estructures en lloc cobert i resguardat per evitar les inclemències meteorològiques.

Manteniment: Dessalat de les diferents estructures, assegurar que els diferents elements estiguin suficientment engreixats/lubricats.

El manteniment inclou:

- Els arranjaments dels possibles desperfectes que les estructures hagin patit al llarg de la temporada de bany fins a un màxim de 500€ per temporada.
- El polit, envernissat i repintat dels elements de fusta.
- El poliment dels diferents elements en INOX, greixar els pistons, panys, cadenats, frontisses i altres elements mòbils metàl·lics, per tal que es trobin plenament operatius per a la implantació.
- Revisió dels panys i cadenats: Els panys s'han de trobar plenament operatius per a la implantació. El manteniment inclou la substitució dels



panys i/o cadenats en cas que no es trobin operatius. En cas de substitució, l'adjudicatària facilitarà un mínim de 5 còpies de les claus a l'Ajuntament de Tossa de Mar, per tal que aquest les pugui entregar als diferents serveis afectats.

Els arranjaments que siguin necessaris per al correcte funcionament de l'element, seran traslladats mitjançant informe de reparació (que inclourà com a mínim, nom de l'element, descripció del desperfecte o avaria, reportatge fotogràfic i pressupost) a l'Ajuntament de Tossa de Mar com a màxim en 15 dies després de la seva retirada. Aquest informe haurà de ser valorat i aprovats prèviament (si escau) pels serveis tècnics municipals. En cas que els desperfectes es comuniquin amb posterioritat a la data màxima anteriorment exposada, s'entendrà que el desperfecte s'ha produït amb posterioritat a la seva retirada, durant la hivernada o trasllat dels elements.

L'adjudicatària es farà càrrec de la totalitat del cost dels arranjaments, en cas que els desperfectes s'hagin produït durant la implantació, retirada, hivernada o trasllat dels elements.

Implantació: Implantació, posada a punt i connexió dels diferents serveis (en cas d'existir) de cada un dels elements. Inclou la implantació dels elements necessaris per l'anivellament de la superfície d'impantació, per tal que les estructures quedin estables i rectes. Un cop implantada, l'estructura ha de quedar plenament operativa.

En el cas de les dutxes de platja, inclou el moviment de la pedra i el buidat de sorra del fossat fins a nivell que permeti la seva operativitat al llarg de la temporada. Inclou el trasllat del fossat dins la mateixa platja, en cas que s'indiqui per par de l'Ajuntament.

L'adjudicatària haurà de disposar, o contractar a càrrec seu sense dret a contraprestació, la maquinària necessària per a la implantació i retirada de tots els elements. Aquesta maquinària ha de poder treballar i moure els elements objecte de la licitació en l'àmbit de la sorra.

Els diferents elements, hauran de ser implantats en els seus corresponents emplaçaments, en un perfecte estat i plenament operatius a principi de cada temporada de bany, d'acord al calendari que es descriu en el present PPTP.

4. Calendaris d'implantació, retirada i inici de servei

El servei de vigilància presta servei entre el dia 1 de maig i 30 d'octubre.

El servei de salvament i socorrisme presta servei entre el dia 1 de maig (o divendres anterior en cas que aquest sigui festiu) i el dia 15 d'octubre (o dilluns següent en cas de proximitat de festiu).



La previsió per la implantació i retirada dels elements inclosos en l'abast del contracte, i les previsions d'inici del servei que els emprarà, es mostren en la taula que es disposa a continuació:

Element	Previsió muntatge	Previsió desmuntatge
Mòdul Mar Menuda	Darrera setmana abril	Tercera setmana octubre
Mòdul Platja Gran	Darrera setmana abril	Tercera setmana octubre
Mòdul WC PMR Platja Gran	Darrera setmana abril	Tercera setmana octubre
Dutxes Platja (Mar Menuda, Platja Gran)	Darrera setmana abril	Tercera setmana octubre
Punt avançat i torres vigilància platja gran	Darrera setmana abril	Tercera setmana octubre
Mastilers (Platja gran i codolar)	Darrera setmana abril	Tercera setmana octubre
Mòdul Codolar + Mastiler	Darrera setmana maig	Tercera setmana octubre
Dutxa Codolar	Darrera setmana maig	Tercera setmana octubre
Punt avançat Giverola	Primera setmana de juny	Tercera setmana setembre

Element	Data inici de servei	Data finalització servei
Mòdul Mar Menuda	01-may	16-oct
Mòdul Platja Gran	01-may	16-oct
Mòdul WC PMR Platja Gran	01-may	16-oct
Dutxes Platja (Mar Menuda, Platja Gran)	01-may	16-oct
Punt avançat i torres vigilància platja gran	01-may	16-oct
Mastilers (Platja gran i codolar)	15-jun	16-oct
Mòdul Codolar + Mastiler	15-jun	01-oct
Dutxa Codolar	15-jun	01-oct
Punt avançat Giverola	16-jun	15-sep

L'Ajuntament de Tossa de Mar podrà variar el calendari per causes de modificació de calendari dels diferents serveis. L'adjudicatària haurà d'adaptar d'acord amb la persona designada per l'Ajuntament de Tossa de Mar al seguiment del contracte, el calendari d'implantació i/o retirada sense dret a contraprestació.

5. Elements a disposició del contracte



Les licitadores hauran de posar a disposició del contracte, ja sigui amb mitjans propis o subcontractant parcialment, assumint-ne els costos derivats, els següents elements:

- Tractor o vehicle amb capacitat per obrar per la platja de Tossa de Mar, per tal de poder realitzar els trasllats i moviments de sorres necessaris.
- Camió/ns o vehicle/s amb capacitat per al trasllat dels diferents elements.
- Eines i material suficient per al muntatge i desmuntatge de les estructures.
- Magatzem cobert per a la hivernada del material. Per tal de reduir la petjada ecològica d'aquest contracte, el magatzem proposat haurà de localitzar-se en un trajecte de menys de 100km des de l'Ajuntament de Tossa de Mar.

6. Documentació a presentar

SOBRE 1.-

- Solvència econòmica, i financera d'acord al punt U del quadre Resum (QR) del Plec de Clàusules Administratives Particulars
- Solvència Tècnica o professional d'acord al punt U del quadre Resum (QR) del Plec de Clàusules Administratives Particulars

SOBRE 2.-

Memòria: La proposta haurà d'incloure una memòria en format PDF amb la informació suficient per a poder determinar-ne la idoneïtat o no de les infraestructures, personal i elements a disposició del servei.

Haurà d'incloure els següents apartats independents que permetin avaluar les propostes avaluable per judici de valors.

- Característiques i elements de la zona d'hivernada proposada
- Tipologia i nombre dels elements a disposició del contracte.
- Millora zona d'ombra (en cas d'optar)

En cas d'optar a la millora, la memòria haurà d'incloure la possible millora de les zones d'ombra. Hauran de presentar propostes que incloguin elements gràfics (catàlegs, muntatges, fotomuntatges, exemples fotogràfics...) per dotar de zones d'ombra les platges de Tossa de Mar. Com a mínim hauran d'incorporar la següent informació tècnica: Materials, dimensions i tipus de cobert.

Es valorarà que l'estètica proposada quedi integrada en la platja (en cas de zona d'ombra independent)

Es valorarà que quedi integrada en el mòdul tant tècnica com operativament (en cas de zona d'ombra adherida a mòduls de salvament de platja gran i/o mar menuda)



SOBRE 3.- Document ANNEX PRESENTACIO CRITERIS AUTOMATICS complementat i signat per representant o persona autoritzada.

7. Durada del contracte

La present licitació es preveu per a tres anys (2026-2029), prorrogables un any més (2030), fins un total de 4 anys, distribuïts de la següent manera:

2026: Retirada, trasllats, manteniment i hivernada.

2027: Hivernada, manteniment, trasllats, implantació, retirada, trasllats, manteniment i hivernada.

2028: Hivernada, manteniment, trasllats, implantació, retirada, trasllats, manteniment i hivernada.

2029: Hivernada, manteniment, trasllats, implantació, retirada, trasllats, manteniment i hivernada.

2030: Hivernada, manteniment, trasllats, implantació.

8. Pagaments

El pagament per a la retirada dels elements la temporada 2026, no es veurà afectat per la possible millora econòmica proposada per l'empresa adjudicatària. Per a la resta de pagaments, s'aplicarà el coeficient resultant de la possible millora econòmica oferta per l'adjudicatària.

El pagament anual del total ofert per l'adjudicatària es farà, prèvia presentació validació de la persona responsable del contracte de factura telemàtica, en dues fases:

- 50% a finalització de la implantació de tots els elements, prèvia validació dels Serveis Tècnics municipals.
- 50% a finalització de la retirada de tots els elements, prèvia validació dels Serveis Tècnics municipals.

9. Modificació del contracte

El contracte es podrà ampliar fins a un màxim del 10% del preu de licitació pels següents motius:

- Ampliació del nombre d'elements vinculats a les platges i als serveis de vigilància i salvament i socorrisme a les platges de Tossa de Mar.
- Modificació o incorporació de nous conceptes en els elements vinculats a la present licitació (a sol·licitud de l'Ajuntament de Tossa de Mar)

L'ampliació haurà de comptar amb el vist-i-plau de l'òrgan de contractació.





Ajuntament de
Tossa de Mar



ANNEX 1: FOTOGRAFIES DELS ELEMENTS





ES CODOLAR



Màstil bandera

Dutxa de platja





Caseta de salvament Es Codolar





Escala accés a la sorra, platja Es Codolar



MAR MENUDA



Caseta de salvament (en fase de muntatge)



Caseta de salvament (en servei)





Dutxa sector passeig



Dutxa sector banyera de ses dones



PLATJA GRAN



Caseta de salvament (en fase de muntatge) formada per dos cossos




Caseta de salvament (en servei) frontal





Caseta de salvament zona posterior



Punt avançat de vigilància platja gran en servei. Sector centre platja





Torre de vigilància platja gran. Sector creuers



Torre de vigilància platja gran en servei.
Sector Minerva



MÒDUL WC PMR



DUTXES PLATJA GRAN



Dutxa zona racó





Dutxa zona creuers



Dutxa zona pas Es Congre



Dutxa zona mòdul Salvament





Dutxa zona Minerva

MÀSTIL PLATJA GRAN







CALA GIVEROLA

