



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU A LA INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE MATERIAL LÚDIC I ESPORTIU I DE LA INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DEL CIRCUIT MODULAR DE PUMP TRACK

Expedient núm.: 2023/0002403

ÍNDEX

1. Antecedents

2. Descripció dels materials i de les actuacions

2.1. Material lúdic i esportiu

2.2. Circuit modular de Pump Track

3. Actuacions

3.1. Inspecció i certificació anual del material lúdic i esportiu

3.2. La inspecció i certificació de la correcta instal·lació i muntatge del circuit modular de Pump Track

4. Equip de treball

5. Mitjans materials

Annex 1 Llistat de material lúdic i esportiu

Annex 2 Fitxa descriptiva del Circuit modular de Pump Track

Annex 3 Normes d'ús i condicions de préstec del circuit modular de Pump Track



1. ANTECEDENTS

L'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, en el Pla d'actuació de mandat 2020-2023, té com objectiu estratègic 1. *Garantir el dret universal de l'esport per a tothom, amb equitat i afavorint la inclusió social* i, entre d'altres, com objectiu operatiu, 1.1 *Dinamitzar l'activitat físico esportiva a tot el territori de la província*. Aquest objectiu es vincula a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 10 *Reducció de les desigualtats*.

En aquesta línia, la Gerència de Serveis d'Esports (en endavant GSE) disposa d'un servei de préstec de material esportiu i recreatiu que posa a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona mitjançant el Catàleg de Serveis 2021-2023, dins del recurs "Préstec de material esportiu". L'objectiu d'aquest recurs és contribuir a dinamitzar les activitats físico-esportives que els ens locals organitzen.

Aquest material esportiu consisteix en equipament lúdic i esportiu inflable així com en un circuit modular i desmuntable de Pump Track, propietat de la Diputació de Barcelona.

Mitjançant la present licitació, es pretén contractar la inspecció i certificació del material lúdic i esportiu inflable i el Circuit modular de Pump Track, descrits a la clàusula 2 del present plec.

Pel que respecta als requisits de seguretat dels equips de joc inflables, es contenen a la norma UNE EN 14960:

- UNE EN 14960-1:2019 – Part 1: és la relativa als requisits de seguretat i mètodes d'assaig.
- UNE EN 14960-3:2021 – Part 3: fa referència més concretament als requisits de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a jocs inflables articulats.

L'article 7.1.3 de la part 1 de la norma UNE EN 14960-1:2019 preveu la **realització d'una inspecció i certificació anual** dels materials inflables que es deixen en préstec als ens locals amb l'objectiu d'eliminar els possibles riscos que un material pugui causar als usuaris o, en el seu defecte, minimitzar el grau de severitat que aquests riscos poden provocar:

*El supervisor ha d'assegurar-se que es realitza una **inspecció anual** per part d'un organisme d'inspecció, que ha d'incloure totes les peces de l'inflable i els accessoris que puguin afectar al funcionament segur de l'equip.*

Finalment, indicar que pel que fa a la instal·lació del circuit modular de Pump Track, l'article 41.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives estableix en relació amb les instal·lacions no permanents desmuntables: (...) *altres espectacles públics o activitats recreatives que es duen a terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable requereixen, a més de la conformitat dels titulars del sòl afectats, l'obtenció prèvia de la llicència municipal corresponent.*



2. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS I DE LES ACTUACIONS

2.1 Material lúdic i esportiu

El material i equipament lúdic i esportiu objecte d'inspecció i certificació són els inflables inclosos dins del material sensibilitzador, material recreatiu, material esportiu recreatiu, material inflable terrestre recreatiu i material per a l'organització d'actes esportius puntuals, i que es troben detallats a l'Annex 1.

Actualment, els materials i equipaments lúdics i esportius són els que tot seguit es detallen:

MATERIAL	QUANTITAT
Arc inflable 6m	8
Arc inflable 11m	19
Bàsquet inflable	2
Carpa Inflable	3
Futbol inflable	5
Tennis inflable	2
Vòlei terrestre	4
Xutòmetre futbol	4
Xutòmetre tennis	3
Futbolí humà	4
Perímetre inflable 10x10	1
Perímetre inflable 20x10	2
Laberint	3
TOTAL	60

Aquest nombre pot variar (entre un mínim de 45 i un màxim de 70 unitats) ja que es fan noves adquisicions i també es pot donar de baixa algun material.

2.2 Circuit modular de Pump Track

El circuit modular de Pump Track està dividit en 34 mòduls, té unes mides de 6m per 16,5m amb una amplada de carril d'un metre i està confeccionat amb fusta i fibra de vidre. Pot ser instal·lat a l'aire lliure o bé a l'interior dins d'un espai delimitat.

Aquest circuit està dissenyat especialment per a la pràctica de bicicletes BMX i Trial, skate, longboard, patins en línia i de quatre rodes i patinets, sense que es pugui utilitzar cap vehicle elèctric o a motor.



El fet que l'estructura sigui desmuntable, que sigui complexa de muntar i que l'espai on s'instal·li hagi de complir unes mesures estrictes de seguretat, un cop muntat i abans d'utilitzar-lo, s'ha de certificar que està ben instal·lat i que és pot utilitzar amb seguretat.

S'adjunta com annex 2, la fitxa descriptiva d'aquest circuit i com annex 3 les "Normes d'ús i condicions de préstec del circuit modular de Pump Track".

3. ACTUACIONS

3.1. Inspecció i certificació anual del material lúdic i esportiu

a) Inspecció

La inspecció del material lúdic i esportiu dels materials esmentats en l'apartat 2.1. del PPT, inclou les comprovacions següents:

- Els informes i certificats previs d'inspecció, si n'hi ha.
- La identificació de l'inflable.
- El sistema d'ancatge, per tal de detectar possibles desgastos, esquinçaments i fregaments.
- L'estructura de l'inflable per tal de detectar possibles desgastos, esquinçaments i fregaments.
- Les parets i les torres (quan n'hi hagi) per comprovar la fermesa i la verticalitat.
- La pressió interna de l'aire, per comprovar que és suficient per proporcionar un equilibri ferm i fiable.
- El nusos de l'interior, per comprovar si hi ha desgast i esquinçaments, particularment en els extrems solts i descoberts.
- L'estat de totes les costures.
- Les malles de protecció en l'entrada i sortida del motor inflador.
- L'estat de l'impulsor i del bastidor del ventilador.
- L'estat del cablejat i/o les instal·lacions elèctriques.

La inspecció ha d'incloure totes les peces de l'inflable i els accessoris que puguin afectar al funcionament segur de l'equip.

b) Realització d'informes i certificats

Un cop inspeccionat el material, i com a resultat de la inspecció realitzada, el contractista ha de presentar a la Gerència de Serveis d'Esports, en el termini de trenta dies hàbils, un **informe d'inspecció individual** per cada un dels materials, amb el contingut mínim següent:

- Normativa vigent.
- Metodologia i barems utilitzats per realitzar la inspecció.



- Descripció del centre on està emmagatzemat el material.
- Descripció del material inspeccionat.
- Característiques i resultat de la inspecció (especificant tots els punts d'inspecció obligatòria llistats anteriorment). S'han d'incloure recomanacions i accions de millora a realitzar i no conformitats amb la normativa.
- Imatges preses en el moment de la inspecció.

Amb posterioritat, el contractista ha d'emetre un **certificat favorable d'us** (si s'escau) per cada un dels materials inspeccionats, amb el contingut mínim següent:

- Nom del material.
- Declaració en la que l'empresa certifiqui que ha inspeccionat el material en concret.
- Data en que s'ha fet aquesta inspecció.
- Resultat: confirmació que el material compleix amb les exigències de la norma en vigència i que per tant es apte pel seu ús.

Els informes i els certificats s'ajustaran als criteris de presentació de la Gerència de Serveis d'Esports d'acord amb les condicions següents:

- Redacció en català.
- Lliurament en format digital mitjançant registre electrònic a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona: <https://seuelectronica.diba.cat>.
- Tota la documentació annexada haurà d'estar signada electrònicament.

c) Calendari de les inspeccions i certificacions anuals del material lúdic i esportiu.

La inspecció del material és realitza un cop l'any (preferentment, durant el segon semestre de l'any). La Gerència de Serveis d'Esports informará al contractista de la data i la localització de la inspecció anual del material, com a mínim, amb dos mesos d'antel.lació a la seva realització. La inspecció serà sempre en dies laborables. Tindrà una durada de 4 dies hàbils (inspecció)

Un cop feta la inspecció, el contractista disposarà trenta dies hàbils a partir de la finalització de l'inspecció per lliurar els certificats i els informes a la Gerència de Serveis d'Esports a través de la seu electrònica.

d) Localització de les inspeccions i certificacions anuals del material lúdic i esportiu.

El material a inspeccionar es troba a la Plataforma de Distribució Logística (PDL) de la Diputació de Barcelona ubicat a l'avinguda de la Ferreria núm. 11 al Polígon de la Ferreria a Montcada i Reixac, i a la seu de l'empresa adjudicatària del contracte de serveis de la Diputació de Barcelona relatiu a la gestió d'imatge corporativa per a esdeveniments esportius i de material de prestatge de gran complexitat de la Gerència de Serveis d'Esports (actualment adjudicat a VIA MANRESA S.A Carrer Pica d'Estats, 77-95, 08272 Sant Fruitós



de Bages, Barcelona. Aquest contracte té una durada de dos anys comptat des del passat 20 de juliol de 2022, i és susceptible de pròrroga, sense que la seva vigència, incloses les pròrroques puguin excedir de quatre (4) anys).

Actualment 55 unitats es troben a la PDL i 5 unitats (arcs de meta inflables) a l'empresa adjudicatària esmentada, si bé, per necessitats específiques, aquesta distribució podria variar, i l'empresa podria emmagatzemar un número superior d'unitats.

En el cas del material ubicat a la seu de l'empresa adjudicatària del contracte esmentat al primer paràgraf, caldrà que el contractista es coordini amb aquella empresa, acordant amb caràcter previ una data per tal de realitzar les inspeccions i certificacions.

El desplaçament fins al lloc de la inspecció física és assumit pel contractista.

3.2. La inspecció i certificació de la correcta instal·lació i muntatge del circuit modular de Pump Track

a) Inspecció

La inspecció de la correcta instal·lació i muntatge del circuit modular de Pump Track es realitzarà el mateix dia que s'hagi fet el muntatge, un cop el circuit estigui instal·lat i abans de la seva utilització, i inclou les comprovacions següents:

- Estat general del circuit.
- Punts d'atrapament.
- Distàncies de seguretat a altres elements (obstacles i mobiliari urbà).
- Estabilitat de l'equipament.
- Estat del sòl on està instal·lat.
- Comprovar si està fermament collat.

b) Realització de certificats

Un cop inspeccionat, i com a resultat de la inspecció realitzada, el contractista ha de presentar a la Gerència de Serveis d'Esports, el mateix dia de la inspecció, el certificat de correcta instal·lació, amb el contingut mínim següent:

- El lloc exacte de la instal·lació i la data de la inspecció.
- La normativa aplicable.
- La descripció de la col·locació de l'estructura: l'estat general, els punts d'atrapament, la possibilitat de talls o cops i les distàncies de seguretat a altres elements
- La declaració que l'equipament circuit modular de Pump Track, "compleix els requisits definits per la normativa i que per tant no representa risc greu que pugui afectar a la seguretat dels usuaris en les condicions normals d'ús dels mateixos i sempre que es respectin les exigències mínimes de vigilància sobre els usuaris per part dels gestors dels equipaments".



En el cas que, com a conseqüència de la inspecció, el contractista consideri que l'instal·lació i/o muntatge de la pista de Pump Track és incorrecta, però subsanable, donarà les indicacions oportunes a l'empresa que s'encarrega del seu muntatge i instal·lació per a la seva esmena, i, posteriorment, emetrà el certificat. En cas que no sigui subsanable, i per tant no sigui apte per a l'ús, el contractista haurà de comunicar-ho immediatament a la Gerència de Serveis d'Esports, per al seu desmuntatge, recollida i avís al municipi on es dugui a terme l'actuació.

El certificat s'ajustarà als criteris de presentació de la Gerència de Serveis d'Esports d'acord amb les condicions següents:

- Redacció en català.
- Lliurament en format digital mitjançant registre electrònic a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona: <https://seuelectronica.diba.cat>.
- Tota la documentació annexada haurà d'estar signada electrònicament.

c) Calendari de la inspecció i certificació de la correcta instal·lació i muntatge del circuit modular de Pump Track

La Gerència de Serveis d'Esports informarà al contractista de la data, l'hora i la localització de cada una de les actuacions d'inspecció del circuit, com a mínim, amb un mes d'antel·lació.

És cabdal que el contractista respecti l'horari que se l'indiqui per fer la inspecció, ja que l'empresa instal·ladora no podrà marxar fins que s'hagi certificat que el material està ben instal·lat i que es pot utilitzar.

d) Localització de les inspeccions i certificacions de correcta instal·lació del circuit modular de Pump Track.

El lloc fixat per a la realització de les actuacions d'inspecció i certificació de la correcta instal·lació i muntatge del circuit modular de Pump Track es localitza als municipis, de la província de Barcelona, que acullin el circuit.

4. EQUIP DE TREBALL

El contractista disposarà d'un equip de treball integrat, com a mínim, per un (1) efectiu que haurà de disposar:

- Titulació: grau universitari d'enginyeria o la titulació europea homologable (o titulació equivalent que habiliti a l'exercici de la professió).
- Experiència mínima: 2 anys en l'exercici de la seva professió.



En cas de vacant, absència o malaltia de l'efectiu, el contractista haurà de garantir que les actuacions es portaran a terme per un altre efectiu que disposi de la mateixa titulació i experiència mínima (2 anys).

L'efectiu que executi el contracte no podrà ser persona en pràctiques ni voluntariat.

5. MITJANS MATERIALS

El contractista haurà de disposar, com a mínim, dels mitjans materials següents per garantir l'adequada realització de les actuacions:

- El vehicle per a desplaçar-se a les localitzacions on s'han de realitzar les inspeccions.
- Un metre telescòmetre.
- Un flexòmetre calibrat.
- Un pressòstat.
- Pesos calibrats per a test de càrrega amb rangs, de 25 a 85 Kg.
- Un instrument per realitzar fotografies.
- Un goniòmetre.
- Equips de protecció individual necessaris.



Annex 1

Llistat del material lúdic i esportiu

Material inflable terrestre recreatiu

- **Bàsquet inflable**

Les seves mides són de 2,00 d'amplada x 3m. d'alçada x 1,60 Ø i un pes aproximat de 68 Kg.

Consta d'1 pilota inflable de 55cm de diàmetre i inclou una turbina d'aire continu 230V; 50Hz; 0'22Kw. El bagul contenidor haurà de medir 120 x 80 x 80 cm.

- **Futbol inflable**

Les mides són, de 13,00m. de llargada x 7,50m. d'amplada.

Consta d'un inflador de motor d'aire continu de 230V, 50 Hz i 1'5 CV de consum màxim.

El contenidor de plàstic per transportar haurà de medir 120 x 100 x 80 cm. i pesa 173 Kgs.

- **Futbolí humà**

Inflable de 13,60 x 6,50 x 2m / volum 1 x 1 x 1m³ pes 200 kg.

Inflador - Motor d'aire continu de 230V, 50 Hz i 1'5 CV de consum màxim.

1 kit de peces de plàstic 0,50 x 0,50m / pes 10 kg.

tubs per muntar l'estructura: 12 tubs de 3m de longitud / pes 20 kg.

Caixa contenidor 165 x 135 x 165 cm / Pes 403 kgs aprox.

- **Laberint**

Inflable de 7'60 x 6'80 x 0'60 m. (pes: 20kg)

Motor d'aire continu de 230V, 50 Hz i 1'5 CV de consum màxim.

Bagul contenidor (120 x 100 x 85 cm) (Pes 154 Kg)

- **Perímetre inflable**

Estructura de forma rectangular o quadrada.

Inclou inflable de forma rectangular de 20 x 10 m. i inflable de forma quadrada de 10 x 10 m., un inflador del perímetre de 10 x 10, motor d'aire continu de 230V, 50 Hz i 1'5 CV de consum màxim i un inflador del perímetre de 10 x 20, motor d'aire continu de 230V, 50 Hz i 1'5 CV de consum màxim.

Un contenidor de plàstic del perímetre 10 x 10 m de 120 x 100 x 80 cm. i un contenidor del perímetre 10 x 20 m. de 165 x 135 x 165 cm.



- **Tennis inflable**

Inclou una estructura inflable de 8,60 x 0,50 x 1,00 m. i un pes aproximat de 72 Kg, un inflador turbina d'aire continu i 1 contenidor de plàstic de 120x80x80 cm.

- **Volei terrestre**

Inclou un inflable terrestre de PVC i 6,10 m. x 12,60 m. x 2,50 m., una turbina d'aire continu 230V; 50Hz; 0'22Kw i un bagul contenidor de 120x80x80 cm. i de pes aproximat de 112 Kg.

- **Xutòmetre futbol**

Inclou un inflable terrestre de PVC i 4,56 m. x 5,78 m. x 2,98 m., una turbina d'aire continu 230V; 50Hz; 0'22Kw i una bossa contenidor de 120x100x80 cm. i un pes aproximat 141 Kg.

- **Xutòmetre handbol tennis**

Estructura inflable, per a utilitzar fent llançaments de handbol o amb una raqueta de tennis, amb una sèrie de dianes de diferents mides. Inclou un inflable terrestre de PVC i 5,00 m. x 1,00 m. x 3,50 m., una turbina d'aire continu 230V; 50Hz; 0'22Kw i una bossa contenidor de 120x80x80 cm. i un pes aproximat de 74 Kg.

Material per a l'organització d'actes esportius puntuals

- **Arc inflable 11m**

Les seves mides són 11 x 5 m. i inclou una turbina d'aire continu 230V; 50Hz; 0'22Kw. El bagul contenidor haurà de medir 120 x 80 x 80 cm. i tenir un pes aproximat de 76 kgs.

- **Arc inflable 6m**

Les seves mides són 6 x 4 m. i inclou una turbina d'aire continu 230V; 50Hz; 0'22Kw. El bagul contenidor haurà de medir 120 x 80 x 80 cm. i tenir un pes aproximat de 60 kgs.

- **Carpa inflable**

Les seves mides són de 4 x 5 x 3,45 m. i inclou una turbina d'aire continu 230V; 50Hz; 0'22Kw. El contenidor de plàstic haurà de medir 1,20 x 1 x 0,80m. i tenir un pes aproximat de 133 kg.

- **Carpes (amb laterals o senzilles)**

Les seves mides són 3 x 3 m. amb 8 peces de contrapès de 14Kg. Cadascuna, en total 112Kg. La bossa amb carpa medeix 40cm. x 40cm. x 155cm. amb un pes de 31Kg.

Annex 2

Fitxa descriptiva del Circuit modular de Pump Track

Descripció

Circuit modular desmuntable de 6m per 16,5 metres, amb una amplada de carril d'un metre i confeccionat amb fusta i fibra de vidre.

Aquest circuit està dissenyat especialment per a la pràctica de bicicletes BMX i Trial, skate, longboard, patins en línia i de quatre rodes i patinets, sense que es pugui utilitzar cap vehicle elèctric o a motor.

Edat destinatària

A partir de 6 anys.

Participants

No pot haver-hi més de 3 persones utilitzant el circuit simultàniament.

Materials

34 mòduls de fusta i fibra de vidre (es transporten amb 7 palès)

Normes d'ús

La pista modular quan no sigui utilitzada ha d'estar en un recinte tancat que impedeixi el seu accés, o en el seu defecte, sota vigilància.

L'ens local ha de disposar d'un mínim de dos monitors/res que dinamitzin l'activitat i controlin el compliment de les normes d'ús

El conjunt de normes d'ús estan descrites en el document Normes d'ús i condicions de préstec del circuit modular de Pump Track.

Condicions de préstec

Pot ser instal·lat a l'aire lliure o bé a l'interior dins d'un espai delimitat. Preferiblement ha de ser una pista pavimentada, plana, sense ondulacions en el terreny i amb una pendent inferior al 5%. L'estructura ha de quedar fermament en contacte amb el sòl en tots els seus punts de contacte.

Es convenient que es pugui accedir amb el camió de transport d'uns 8 metres de llarg a prop del lloc del muntatge.

El circuit s'ha de tenir instal·lat un mínim d'una setmana i un màxim de tres setmanes.

El transport, muntatge i recollida va a càrrec d'Esports Diputació de Barcelona.

Annex 3

Normes d'ús i condicions de préstec del circuit modular de Pump Track

PRÉSTEC DEL "CIRCUIT DE PUMP TRACK MODULAR" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d'Esports, té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals de la demarcació en l'àmbit dels serveis i les activitats esportives, mitjançant la pràctica física esportiva.

La Gerència de Serveis d'Esports (GSE en endavant) ofereix als ens locals de la província de Barcelona material esportiu per a la dinamització d'activitats físic-esportives als municipis. Un d'aquests materials és el Circuit de Pump Track, que atesa la seva complexitat en el trasllat, muntatge i ús, requereix de regulació específica en els termes i les condicions de préstec que haurà de complir l'ens local beneficiari.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

1.- Objecte

És objecte d'aquest document regular les condicions específiques de préstec per tal que els ens locals puguin gaudir amb caràcter gratuït del servei de préstec del material esportiu **Circuit modular circular i desmuntable de Pump Track**, propietat de la Diputació de Barcelona.

2.- Descripció del material objecte de préstec

Ateses les seves característiques singulars, el circuit modular circular i desmuntable de Pump Track té unes mides de 6 per 16,5 m amb una amplada de carril d'un metre i està confeccionat amb fusta i fibra de vidre.

Aquest circuit està dissenyat especialment per a la pràctica de bicicletes BMX i Trial, skate, longboard, patins en línia i de quatre rodes i patinets, sense que es pugui utilitzar cap vehicle elèctric o a motor.

3.- Característiques de l'espai d'instal·lació

El circuit modular circular i desmuntable de Pump Track pot ser instal·lat a l'aire lliure o bé a l'interior dins d'un espai delimitat.



Preferiblement ha de ser una pista pavimentada, plana, sense ondulacions en el terreny i amb una pendent inferior al 5%. L'estructura ha de quedar fermament en contacte amb el sòl en tots els seus punts de contacte.

Es convenient que es pugui accedir amb el camió de transport d'uns 8 metres de llarg a prop del lloc del muntatge. És imprescindible, però, que la transpaleta manual que serveix per transportar els mòduls pugui arribar fins el lloc exacte on s'ha d'instal·lar el circuit modular.

4.- Durada del préstec

El circuit modular circular i desmuntable de Pum Track s'ha de tenir instal·lat un mínim d'una setmana i un màxim de tres setmanes.

5.- Normes d'ús

Les normes d'ús han de ser conegudes pel personal de monitoratge i han d'exposar-se en un lloc visible de la instal·lació, amb la finalitat que l'ens local garanteixi el coneixement d'aquestes normes per part dels usuaris i, en el cas que aquests siguin menors, per part dels pares o tutors, i que són les següents:

Edat mínima:

- A partir de 6 anys d'edat sempre i quan es compleixin els requisits següents.

Requisits:

- Per a la utilització de la bicicleta s'ha de tenir un domini bàsic.
- Per a l'ús de skate, longboard, patins en línia i de quatre rodes i patinets s'ha de tenir un nivell mitjà/alt.

Participants:

- No pot haver-hi més de 3 persones utilitzant el circuit simultàniament.

Vehicles aptes per a l'ús de la instal·lació:

- Bicycletes BMX i trial, longboard, scooters (patinets), skate i patins en línia o de quatre rodes.
- No es permès la utilització de cap tipus de vehicle elèctric o de motor.

Mesures de seguretat:

- Els usuaris han de portar casc i les següents proteccions: colzeres, canelleres i genolleres.
- No es poden realitzar salts ni cap tipus d'acrobàcies.
- El circuit ha d'estar lliure d'obstacles en tot el seu recorregut.
- S'ha d'establir un perímetre de seguretat de, com a mínim, 1 metre i mig a comptar des de la part exterior de la pista.
- L'interior de la pista ha d'estar lliure de qualsevol element o obstacle.

6.- Funcions de la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Esports)

- 1) Avaluar, i en seu cas, acceptar la petició de préstec rebuda per l'ens local i encarregar-se del transport del material al lloc designat per l'ens local per a la seva ubicació, en la data i hora acordada amb l'ens local.
- 2) Encarregar-se del muntatge de la pista modular Pump Track.
- 3) Encarregar-se del manteniment i la certificació anual sobre el seu bon estat de funcionament, així com, de la certificació oficial, i específica per a cada cas, de la correcta instal·lació i muntatge, i facilitar una còpia a l'ens local.
- 4) Recollir la pista modular en el mateix lloc, en la data i hora acordada amb l'ens local.
- 5) Finançar el transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material.
- 6) Fer un informe d'incidències, per al cas que la pista modular presenti algun desperfecte o manqui algun element de la mateixa. El responsable de la recollida farà l'esmentat informe i en lliurarà una còpia, prèvia signatura de les dues parts, a la persona designada per part de l'ens local.

7.- Compromisos de l'ens local

- 1) Complir les condicions específiques de préstec descrites en aquest document, així com garantir que l'ús de la instal·lació es fa seguint les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents en relació amb la pandèmia del Covid-19.
- 2) Enviar a la GSE una fotografia i una descripció de l'espai on es preveu la instal·lació del circuit a l'adreça electrònica oe.usel@diba.cat, amb caràcter previ a la seva col·locació.
- 3) Designar un interlocutor amb la GSE per a qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat.

Diàriament, i amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, el personal de l'Ajuntament designat per a aquestes tasques, haurà de realitzar una inspecció visual sobre la fermesa de la instal·lació (materials, cargols, etc.), comprovant que no hi hagi cap material malmès o que no sobresurti cap tipus d'aresta que pugui implicar un risc per als usuaris.

- 4) Disposar d'un mínim de dos monitors que dinamitzin l'activitat i controlin el compliment de les normes d'ús.
- 5) Garantir que les instal·lacions on s'ha d'ubicar el material compleixen amb tots els requisits legals i que s'han tramitat tots els permisos necessaris segons la normativa vigent per a la seva instal·lació i ús.



6) Assumir la responsabilitat civil mitjançant la contractació d'una pòlissa d'assegurances que inclogui totes les activitats, riscos i accidents, d'acord al què estableixen els articles 77 a 83 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

7) Tenir cura del material cedit durant tota la vigència del préstec. En cas que es produeixi un deteriorament greu de la instal·lació degut a un mal ús o manca de vigilància, l'ens local es compromet a assumir les despeses de reparació.

La pista modular quan no sigui utilitzada ha d'estar en un recinte tancat que impedeixi el seu accés, o en el seu defecte, sota vigilància.

8) Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas que es produís robatori del mateix durant el període de préstec, prèvia comunicació a la GSE, que podrà facilitar-li els possibles proveïdors o procedir a l'adquisició de nou material, tot repercutint el seu cost a l'ens local.

9) Comunicar a la GSE qualsevol incidència (material malmès, acte vandalisme, etc.) que s'hagi produït en el període de cessió del material de préstec, i no utilitzar la instal·lació fins a la seva reparació.

10) Garantir que l'accés i ús del circuit per part dels usuaris o tercers sigui íntegrament gratuït. En cap cas, es podrà percebre cap tipus de pagament per l'ús del material, de les instal·lacions o dels compromisos derivats d'aquest préstec.

11) Assegurar que en el circuit modular Pump Trak o en la seva àrea d'influència no es situï cap tipus d'identificació publicitària d'empreses privades o d'altres entitats.

12) Facilitar a la GSE la informació que li sigui sol·licitada amb l'objectiu d'avaluar aquest servei de préstec.

13) Donar compliment a la normativa següent:

- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
- Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats físic-esportiva en el medi natural.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives,
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
- Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s'instal·li el material cedit.

8.- Formalització i efectivitat del préstec

Un cop rebuda la petició de préstec, la GSE donarà curs a la sol·licitud. Per a l'efectivitat del préstec serà necessari que l'ens local presenti aquest document signat pel seu representant legal. Amb la signatura, l'ens local assumeix, subscriu i s'obliga al compliment de totes les condicions específiques que s'estableixen.

9.- Finançament

El servei de préstec té caràcter gratuït.

La GSE es farà càrrec del transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material.

L'ens local beneficiari assumirà el cost del personal de monitoratge dinamitzador de l'activitat, les despeses derivades de la contractació de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i els costos originats per la reparació o substitució produït per un robatori i/o deteriorament greu de la instal·lació degut a un mal ús o manca de vigilància.

10.- Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupa, s'informa a l'ens local i al seu personal:

Responsable del tractament	Diputació de Barcelona Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
	Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat
Finalitat del tractament	Gestió i tramitació dels documents derivats de la prestació servei de préstec, amb caràcter gratuït, de material esportiu circuit modular circular i desmuntable de Pump Track, propietat de la Diputació de Barcelona.
Temps de conservació	Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d'arxiu històric.
Legitimació del tractament	Compliment d'obligacions derivades del préstec.
Destinataris de cessions o transferències	No s'han previst cessions més enllà de les previstes a la llei. No s'ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.



Drets de les persones interessades	Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu postal a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona
	Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l'APDCAT l'autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest servei no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu l'ens local no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de la Diputació.

En el cas que el personal vinculat a l'ens local tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, Diputació de Barcelona els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació establerta a les presents condicions de préstec, i la immediata comunicació d'aquesta violació de seguretat a la Diputació.

En el cas que més endavant resultés necessari l'accés a dades personals l'ens local i la Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

11.- Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment de les presents condicions específiques, seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a la via de conciliació arbitral que correspongui.



12.- Vigència del préstec

La vigència del préstec del **Circuit modular circular i desmuntable de Pump Track** s'inicia amb el transport del material al municipi de el dia a les hores.

La pista modular s'instal·larà a la següent ubicació:

La persona de contacte per part de l'ens local en el moment del muntatge serà, amb telèfon

El personal tècnic designat com a interlocutor/a amb la GSE per a qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat serà

La recollida de la pista modular serà a la ubicació abans dita, el dia a les hores.

I com a prova de conformitat, signo aquest document

SIGNAT pel representant legal

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0002403
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec prescripcions tècniques contracte certificació material esportiu

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Eulàlia Parareda Bigas (TCAT)	Cap de la Unitat de Suport a l'Esport Local	Signa	31/03/2023 14:56
Xavier Garcia Morales (TCAT)	Cap de l'Oficina d'Activitats Esportives	Signa	31/03/2023 14:58

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
b3dcd8f03607468f1237	https://seuelectronica.diba.cat	

