Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES.

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte del contracte és l'ampliació del nombre de nínxols del Cementiri Municipal de Castelló d'Empúries, que es realitzarà segons el projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics Municipals, de febrer de 2026 i aprovat definitivament per la Junta de Govern en data 18 de maig de 2026.

Les obres consisteixen en la formació i posada en servei de nous mòduls de nínxols prefabricats de formigó armat, model FMN-90, col·locats a una cara, amb els seus sistemes de ventilació de gasos, de recollida i evacuació de lixiviats, el reomplert sanitari amb cal viva i els acabats frontals de pedra granítica natural, en el Cementiri Municipal de Castelló d'Empúries, carrer Peralada, s/n

El nombre total d'unitats objecte de l'actuació és de 292 nínxols prefabricats, amb les seves 292 tapes corresponents, distribuïts en 4 pavellons independents de 4 alçades cadascun, amb 8 xemeneies de ventilació amb filtre de carbó actiu.

El contracte no es pot dividir en lots: atès que les obres objecte del projecte constitueixen una actuació unitària i indivisible —la formació de cada pavelló de nínxols requereix l'execució coordinada i seqüencial del sistema estructural, dels sistemes sanitaris (ventilació i evacuació de lixiviats) i dels acabats—, la seva divisió en lots en provocaria el sobrecost d'execució, duplicant equips i mitjans auxiliars i alentint la tasca de supervisió en haver de coordinar diferents contractistes sobre uns mateixos elements constructius.

Malgrat no ser exigible la classificació empresarial, atès que el valor estimat del contracte no supera el llindar de 500.000 € que estableix l'article 77 de la LCSP, la solvència tècnica i econòmica de les empreses licitadores es podrà justificar pels mitjans que es determinin en el Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb els articles 87 i 88 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El Projecte tècnic d'ampliació de nombre de nínxols del Cementiri Municipal de Castelló d'Empúries forma part d'aquest Plec tècnic.

2. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d'execució previst, des de l'inici fins a l'acabament total de l'obra, és de **tres mesos**, i el termini de garantia és de **dotze mesos** comptats a partir de la recepció de l'obra.

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha fet servir la base de preus de l'ITEC, modificada d'acord amb els preus unitaris dels diferents materials i elements prefabricats, d'acord amb consultes fetes a diverses empreses subministradores, i d'acord amb els rendiments a aplicar en aquesta obra.

Per a l'obtenció del preus unitaris s'ha tingut en compte el que determina la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i també les normes complementàries vigents.

Signatura 1 de 1 | VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001	Data document: 15/10/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

Durant l'anualitat 2026, es farà efectiu en base a la partida del **Pressupost del 2026 partida pressupostària 08.459.63217 Cementiri i 08.151.61900 Inversions Obres Generals.**

3. PRESSUPOST DELS TREBALLS

El Pressupost recollit en el projecte d'obres és el següent:

Pressupost d'execució material	81.385,45 €
13% Despeses Generals	10.580,11 €
6% Benefici Industrial	4.883,13 €
Subtotal	**96.848,69 €**
21% IVA	20.338,22 €
TOTAL	**117.186,91 €**

Aquest pressupost ha estat elaborat amb la base de dades de l'ITEC i inclou els costos de material, ma d'obra, maquinària, el rendiment previst, el benefici industrial.

4. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà d'acord amb el Pla de Control de Qualitat inclòs als annexos del projecte, mitjançant un laboratori acreditat **CECAM**, i els costos aniran a càrrec de l'adjudicatari de les obres, fins a l'import màxim de l'1,5 % de l'import de licitació.

5. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA.

El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte a executar en un termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de notificació de l'adjudicació del contracte d'execució d'obres si així ho requereix el Director facultatiu de l'obra.

El responsable del contracte resoldrà sobre el Programa de Treball dintre dels 5 dies següents a la seva presentació, podent en tot cas introduir modificacions o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integrin el projecte, amb expressió dels seus amidaments.
- Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments.
- Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.

Signatura 1 de 1 | VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001 | Data document: 15/10/2026
Url de validació: https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

- Diagrama de les diverses activitats o treballs.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES.

Abans de començar les obres, l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un seguit de documentació, que presentarà en cas de ser requerida pel Director de Treballs i que comprendrà la relació detallada amb les dades següents o bé declaració jurada on s'especifiqui:

a) Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l'execució dels treballs objecte de contractació.

b) Currículum del tècnic que actuarà com a Cap d'Obra i qui haurà de romandre a peu d'obra durant les hores de treball; en cas de substitució per causa justificada, l'Administració haurà de donar la seva aprovació.

c) Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i número d'afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi.

d) Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que vagi a prestar els seus serveis en l'obra.

e) Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

f) Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

g) El contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les referències principals.

7. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.

En el termini que acordi la administració des de la signatura del contracte, que no serà superior a un mes, es procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una Acta del resultat que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l'obra.

8. DELS MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L'OBRA.

L'empresa adjudicatària es compromet i s'obliga expressament a :

a) A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per executar l'obra objecte de contracte en el termini pactat.
b) A mantenir la part de l'obra executada neta i segura conforme amb el que disposa el Pla de Seguretat i Salut.
c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.

Signatura 1 de 1 | VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001	Data document: 15/10/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

9. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES.

La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d'aportar a l'obra estaran en perfecte estat d'ús i conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de Riscos Laborals.

Així mateix, aquesta Administració podran rebutjar qualsevol, maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.

10. DEL PERSONAL

1. L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte / l'empresa nomenarà un encarregat per a l'execució d'aquestes obres.
2. Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte.
3. L'equip tècnic inclòs en l'oferta no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.
4. El contractista haurà d'incorporar personal específic per a tasques de suport ciutadà als visitants del cementiri per a les obres. Realitzarà tasques de neteja de l'àmbit de l'obra i zones adjacents, de control de tancament, de vigilància, de suport a la mobilitat del veí, de control d'accés, d'organització del tràfic dintre de les zones d'obres i qualsevol d'indole similar indicades per la Direcció d'Obra.
5. L'organització i execució materials dels treballs estarà a càrrec del Contractista
6. No obstant, sens perjudici de lo anterior, el Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d'aquesta Administració i en particular a l'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d'acatar les instruccions d'aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.
7. El Contractista es compromet i s'obliga expressament:
    a. A dotar l'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el terminin pactat.
    b. A retirar de l'obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa no reuneixi les degudes condicions per realitzar l'obra contractada, no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l'obra. En tal cas, el Contractista s'obliga a reemplaçar d'immediat a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost algun per aquesta Administració.
8. L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del pagament de tota certificació pendent d'abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.
9. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració Municipal.
10. El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució

Signatura 1 de 1 | VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001	Data document: 15/10/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

de les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El contractista disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa contractista adjudicatària.

11. L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte del contracte.
12. Per aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

11. SEGURETAT I SALUT

11.1. LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES

L'adjudicatari estarà obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb la legislació i les normes aplicables, especialment les següents:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (BOE núm. 269, de 10-11-95).

  Modificada per:
  - Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE de 31 de desembre).
  - Reial decret legislatiu 5 / 2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
  - Llei 54/03, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.

  Desenvolupada per:
  - RD 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual s'aprova la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (BOE de 9 d'agost).
  - Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
  - Real decret Legislatiu 2/2015 que recull el text refós de l'Estatut dels treballadors
  - Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/97, de 17 de gener, BOE 31-01-97).

  Modificat per:
  - RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE 01-05-98).

    Desenvolupat per:

Signatura 1 de 1 | VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001 | Data document: 15/10/2026
Url de validació: https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

- Reglament dels Serveis de Prevenció (OM de 27-06-97, BOE 04-07-97).

11.2. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL

Tots els equips de protecció individual s'han d'ajustar a les normes contingudes en els Reials Decrets 1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan es vegin modificades per l'anterior, es consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries MT d'homologació dels equips, en aplicació de l'OM de 1974.05.17 (BOE 29-05-74).

Totes les peces de protecció personal són elements imprescindibles per a la realització de qualsevol treball d'aquest tipus, formant part de l'equipament de cada treballador. És deure de l'empresari proporcionar els equips de protecció individual adequats per a l'exercici de cada funció.

11.3. CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES

L'àmbit d'actuació es delimitarà en tot moment mitjançant tanques de protecció i senyalització que impedeixin l'accés de persones alienes a l'obra, garantint la seguretat dels visitants del cementiri durant tota l'execució dels treballs.

Es col·locarà la senyalització necessària per indicar els itineraris alternatius i les zones de pas restringit dins el recinte, de manera visible tant de dia com de nit, d'acord amb la normativa de senyalització d'obres que resulti d'aplicació.

Durant les operacions de manipulació i col·locació dels mòduls prefabricats de nínxols mitjançant mitjans d'elevació (grua o similar), es delimitarà i senyalitzarà la zona d'influència de la maniobra, quedant prohibida la permanència de persones alienes a l'obra en aquest àmbit.

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNE 23.010, col·locant-se en els llocs de major risc d'incendi, a una alçada de 1,50 m sobre el sòl i adequadament senyalitzats.

11.4. SERVEIS DE PREVENCIÓ

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, esmentat: quan tingui una plantilla superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a aquests efectes, en qualsevol cas degudament acreditats davant l'autoritat laboral o, en supòsits de menors plantilles, mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o de dos treballadors (per plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell, segons estableix l'esmentat Reial Decret 39/1997.

L'empresa adjudicatària encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de compliment de les obligacions preventives de la mateixa, plasmades en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com l'assistència i assessorament al cap d'obra en totes les qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la durada de l'obra.

Almenys un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació en primers auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin.

Signatura 1 de 1 | VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001	Data document: 15/10/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

Els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat.

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents.

11.5. INSTAL·LACIONS I SERVEIS GENERALS

Es disposarà sempre d'una farmaciola, ubicat en un local o furgoneta d'obra, en adequades condicions de conservació i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Hi ha d'haver almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra.

11.6. OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA

El Pla de Seguretat i Salut contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació dels seus principals unitats i activitats a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada fase i l'avaluació dels riscos esperables. A més, específicament, el Pla d'expressar resumidament les mesures preventives previstes que l'adjudicatari admet com a vàlides i suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a les que consideri convenient modificar, justificant tècnicament.

Les normes i mesures preventives contingudes en el Pla de Seguretat i Salut, constitueixen les obligacions que l'adjudicatari està obligat a complir durant l'execució dels treballs, sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que l'obliguen com a empresari. En particular, correspon a l'adjudicatari complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei de Prevenció, informant als subcontractistes i als treballadors autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que consideri necessàries per vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari , que estableix l'article 42.2 de l'esmentada Llei.

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries que els afecten, estan obligats a complir totes les mesures establertes en el Pla de Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ús dels equips de protecció individual i de les proteccions col·lectives o sistemes preventius que s'hagin aportar, en funció de les normes aplicables i, si s'escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents jurídics particulars.

En qualsevol cas, les empreses contractista, subcontractistes i treballadors autònoms presents en l'obra estaran obligats a atendre totes les indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a casos de riscos greus i imminents en el curs d'execució de l'obra.

Signatura 1 de 1
VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001	Data document: 15/10/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

11.7. GESTIÓ DE RESIDUS

Caldrà donar compliment a la normativa d'aplicació:

- **RD 209/2018** de 6 d'abril, pel qual s'aprova Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).
- **RD 210/2018** de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

Castelló d'Empúries, a la data de la signatura electrònica

Arquitecte tècnic municipal
Valentin Elortegui Aburruzaga

Signatura 1 de 1 | VALENTIN ELORTEGUI | 19/10/2026 | Tècnic Urbanisme V.E.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3462324dafa842e6bf5ea4e5ff10a12c001	Data document: 15/10/2026
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	