Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i
Formació Professional
Serveis Territorials a GIRONA

Núm. d'expedient **4506/26**

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats i del propi mòdul de l'Institut Sant Quirze

Localitat	Comarca	Serveis territorials
LLORET DE MAR	LA SELVA	GIRONA

Centre	Codi
Institut Sant Quirze	17010682

Tècnic/s redactor/s del projecte

JOSEP ALBERT GENER TURÓN

Tècnic/s director/s de les obres

JOSEP ALBERT GENER TURÓN

Superfície total construïda 450 m² Núm. llocs escolars 140 al.

PRESSUPOST

P.E.M.		**110.242,28 €**
Actualització %		
Despeses generals	13%	**14.331,50 €**
Benefici industrial	6%	**6.614,54 €**
SUMA		**131.188,32 €**
IVA	21%	**27.549,55 €**
Baixa subhasta		
PRESSUPOST DE CONTRACTE		**158.737,87 €**
Imprevistos %		

HONORARIS

Redacció projecte, Pla de control de qualitat i estudi de seguretat i salut	**2.550,00 €**
Direcció obres	**1.900,00 €**
Direcció d'execució i control de qualitat (previsió)	**3.000,00 €**
Coordinació de Seguretat i Salut (previsió)	**1.100,00 €**
SUMA	**8.550,00 €**
IVA 21%	**1.795,50 €**
TOTAL HONORARIS	**10.345,50 €**

DESPESA TOTAL DE L'OBRA **169.083,37 €**

Termini execució:	30%	60%	100%	TOTAL	**2,0**	Mesos	Control qualitat: **1%**
Classificació contratista:			Categoria 1 - Grup C - Subgrup 2				Fórmula polinòmica:

Observacions:
PEC supressió BBAA = 15.844,59 €

15.844,59 € del PEC corresponen a partides per la supressió de barreras arquitectòniques

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment