Informe de prevenció d'incendis

Titular: AJUNTAMENT DEL CATLLAR
Establiment o activitat: PAVELLÓ POLIESPORTIU
Tipus d'activitat: Esportiva i puntualment recreativa
Adreça: Lloc Molí de Fortuny, 687
Municipi: El Catllar
Referència: 04/2026/000136

Fets

1. En dia 10/06/2026 va entrar projecte amb resolució desfavorable.
2. El dia 23/09/2026 ha entrat amb el número de registre 9071/44894/2026 la sol·licitud de l'informe de prevenció d'incendis en relació amb l'activitat de la referència.
3. Aquest projecte està elaborat per l'arquitecte Saül Garreta Puig i es va signar el dia 22/09/2026.

Fonaments de dret

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i posteriors modificacions i correccions.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i posteriors modificacions i correccions.
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i posteriors modificacions i correccions.
- Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
- Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Ordre ISP/20/2025, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document bàsic de seguretat en cas d'incendi del Codi tècnic de l'edificació.
- Ordre ISP/28/2025, de 3 de març, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Conclusions

Les condicions de seguretat contra incendis previstes a la documentació tècnica presentada no són suficients, atès que:

- Cal aportar nou plànol considerant el sumatori total de les persones de

l'establiment que arriben a l'espai exterior, representant el radi i la superfície corresponent per a cada sortida en planta baixa, segons CTE DB SI A.

- Cal reflectir en els plànols el recinte on s'ubicarà el grup de pressió contra incendis i la reserva de 12 m3 d'aigua, que complirà les determinacions de compartimentació d'incendis de la Norma UNE 23500.
- Cal justificar els càlculs per a la resistència al foc de l'estructura tal i com s'especifica als annexos corresponents del CTE DB SI.
- Cal garantir tots els paràmetres corresponents al SUA per a les escales i per als recorreguts en rampes. CTE DB SUA.
- Cal justificar els càlculs per a la resistència al foc de l'estructura tal i com s'especifica als annexos corresponents del
- Caldrà aportar un projecte específic de resolució de les esmenes i no un refós del projecte.
- S'ha detectat que no s'han justificat els punts d'excepció per recintes poliesportius per superar la superfície màxima del sector d'incendi, segons la taula 1.1 del DB SI 1.
- Cal que la porta S1 de la PB obri en el sentit de l'evacuació, segons l'apartat 6 del CTE DB SI 3
- Cal justificar el dimensionat dels elements d'evacuació de la PB (portes) i de la P1 (portes i escales) considerant la hipòtesi de bloqueig més desfavorable, segons l'apartat 4 del DB SI 3. Cal corregir la taula corresponent a la P1 de l'apartat 9.3.3 de la memòria, doncs presenta un error en la distribució d'ocupacions de les sortides. Cal corregir en la pàgina 23 un error en la quantificació de número de portes i amplada resultant de la sortida 1 en la P1.
- Cal garantir que el recorregut d'evacuació s'iniciï des de l'origen corresponent fins a la sortida d'edifici i/o planta a l'ESPAI EXTERIOR SEGUR, per a la sortida S2, S3 i S4 de la P1. També cal que pas existent entre les sortides 3 i 4 de la P1 i l'escala exterior d'evacuació ha de quedar lliure de mobiliari, cal reflectir-lo als plànols.
- Cal garantir que l'escala exterior d'evacuació garanteixi tots els paràmetres del CTE DB SI i el SUA.
- Cal garantir apartat 8 per al control de fums. CTE DB SI 3

Per tant, s'emet informe **desfavorable**.

La tècnica de prevenció