	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1					SETMANA																			
2	ID	Activitat	Durada (dies hàbils)	Predecessors	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	Implantació, PRL, senyalització i replanteig	5	n/a																				
4	2	Enginyeria de detall i aprovació de fitxes tècniques	10	1																				
5	3	Validació documental prèvia d'equips, materials i solucions proposades	2	2																				
6	4	Fabricació UTA i equips especials	50	3																				
7	5	Fabricació de quadres elèctrics i control	30	3																				
8	6	Fabricació de conductes	15	3																				
9	7	Fabricació de suports i accessoris	10	3																				
10	8	Protecció d'espais sensibles i sectorització	3	1																				
11	9	Desmuntatge d'instal·lacions existents	5	8																				
12	10	Muntatge de canonades frigorífiques, hidràuliques i drenatges	10	9,7																				
13	11	Muntatge de conductes i distribució d'aire	12	9,6																				
14	12	Transport i recepció d'equips a obra	1	4,5																				
15	13	Verificació documental i conformitat prèvia a la instal·lació dels equips rebuts a obra	1	12																				
16	14	Instal·lació d'UTA, unitats i equips auxiliars	8	10,11,13																				
17	15	Connexions elèctriques i proteccions	6	5,14																				
18	16	Regulació, control i integració BMS	4	15																				
19	17	Proves de pressió i estanquitat	3	14																				
20	18	Equilibrat de cabals i ajust de regulació	3	16,17																				
21	19	Lliurament de documentació final, certificats, legalitzacions, "as built", documentació BMS i formació, i inici de la revisió per part de la DF/CRG.	2	18																				