

REUNITS

D'una part el senyor Pere Mateu i Soler i de l'altra el Sr. Javier Bepin Oliver

ACTUEN

El senyor Pere Mateu i Soler en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, c/ dels Vergós, 44, i el Sr. Javier Bepin Oliver, en nom i representació de la societat GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.U. -d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili Barcelona, c/ Aragó 390, 5a.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

EXPOSEN

I.- Que el dia 11 de març de 2020 van subscriure un contracte relatiu al Servei d'assistència tècnica per a la redacció de l'Estudi Informatiu del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fase 2: Cambrils – Reus i altres ramals.

II.- Que FGC confirma que no és possible realitzar els treballs dins del termini fixat degut a causes sobrevingudes al haver d'adaptar el termini d'execució a les peticions de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, per causa aliena a l'empresa adjudicatària. Per aquest motiu, és necessari modificar el termini d'execució del contracte.

III.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de les modificacions del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte d'obres, d'acord amb els següents

CLÀUSULES

Primera.- **Objecte**

Es modifica el contracte de Servei d'assistència tècnica per a la redacció de l'Estudi Informatiu del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fase 2: Cambrils – Reus i altres ramals.

Segona.- **Import de la modificació**

L'import del contracte adjudicat és:

262.993,50 €	
55.228,64 €	21% IVA
318.222,13 €	IVA inclòs

L'import del contracte adjudicat més les dues modificacions anteriors (MOD/2021/074 i MOD/2021/227) és:

394.393,50 €
82.822,64 € 21% IVA
477.216,14 € IVA inclòs

L'import del contracte original més la tercera modificació (MOD/2022/147) és:

394.393,50 €
82.822,64 € 21% IVA
477.216,14 € IVA inclòs

Amb la modificació indicada, l'import global del contracte modificat no es modifica, i suposa increment del 0,00% respecte el segon modificat.

Tercera.- Termini d'execució

El termini del servei que finalitzava segons la segona modificació el 23 de desembre de 2022 s'incrementa fins el 18 de desembre de 2023.

Quarta.- Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 11 de març de 2020.

Cinquena .- Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

Javier Bepin Oliver
Representant

Signat electrònicament

2022.12.23
12:15:38 +01'00'

PER FGC

Pere Mateu i Soler
Director de Xarxa Ferroviària i Projectes

Signat electrònicament

VIDsigner code: 1C070C1252754C36A8...

- 23/12/2022 21:50:30
Pedro Mateu Soler