

REUNITS

D'una part el senyor Ricard Font i Hereu i de l'altra el senyor Alilou Laantit Temlakoutan

ACTUEN

El senyor Ricard Font i Hereu en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, c/ dels Vergós, 44, i el senyor Alilou Laantit Temlakoutan en qualitat de representant legal de la societat COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. - en endavant anomenat l'EMPRESA, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a L'Hospitalet de Llobregat, c/ Pablo Iglesias, 21, 4a.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que el dia 16 d'agost de 2019 van subscriure un contracte relatiu a la redacció de projecte i obra per a la posada en servei del pàrquing de cotxes de Nacions Unides de Terrassa dels FGC.

II.- Que durant l'execució de les obres s'han anat produint una sèrie de circumstàncies que han requerit de l'adopció de mesures no contemplades en projecte per poder garantir el rati d'evacuació demanat per Bombers de la Generalitat com la construcció d'una nova escala, instal·lació ruixadors a la planta – 3, sistema d'intrusió per protegir la nova escala i altres accessos i una actuació al terra per evitar la generació de pols. Així com la aturada de les obres i les noves mesures sanitàries obligatòries que s'han tingut que adoptar pel tema COVID 19.

III.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de les modificacions del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte d'obres, d'acord amb els següents PACTES

PRIMER.- Objecte

Es modifica el contracte relatiu a la redacció de projecte i obra per a la posada en servei del pàrquing de cotxes de Nacions Unides de Terrassa dels FGC.

L'EMPRESA executarà les obres definides a l'informe modificació de l'obra redactat per l'enginyeria GPO GROUP S.A. en data 24 d'agost de 2020.

SEGON.- Import de la modificació

L'import del contracte adjudicat és:

605.868,56 €

127.232,40 € 21% IVA

733.100,95 € IVA inclòs

L'import de les partides a addicionar és:

299.604,17 €

62.916,88 € 21% IVA

362.521,05 IVA inclòs

Amb la modificació indicada, l'import global del contracte modificat és el que es detalla a continuació:

905.472,73 €

190.149,27 € 21% IVA

1.095.622,00 € IVA inclòs

Aquest pressupost suposa un increment del 49,45 % respecte al pressupost projectat.

Es procedeix a reajustar la garantia del contracte fins assolir el 5% del preu del contracte modificat, mitjançant retenció en factura.

TERCER.- Termini d'execució

Aquesta modificació comporta una modificació del termini d'execució inicial que finalitzava el 15 de juny de 2020, fins el 30 de novembre de 2020.

La finalització dels treballs serà el 30 de novembre de 2020.

QUART.- Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 16 d'agost de 2019.

I per tal que així consti i en prova de conformitat, el present contracte s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

***9366**

ALILOU

LAANTIT (R:

B63392955)

Firmado digitalmente
por ***9366**
ALILOU LAANTIT (R:
B63392955)
Fecha: 2020.10.21
08:54:39 +02'00'

PER FGC

Ricard Font i Hereu
President d'FGC

Signat electrònicament

VIDsigner code: 66A914B45EFF48259F...

- 23/10/2020 17:44:09
Ricard Font i Hereu