

REUNITS

D'una part, el Sr. Pere Mateu i Soler, i de l'altra, el Sr. Angel Olmos Ros

ACTUEN

El Sr. Pere Mateu i Soler en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, C/ Vergós, 44, i el Sr. Angel Olmos Ros en nom i representació de la societat COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU - en endavant anomenat l'EMPRESA-, amb domicili a Barcelona, Avinguda de Roma, 25.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que el dia 3 de març de 2020 van subscriure un contracte relatiu a les Obres de les instal·lacions ferroviàries de la nova subestació soterrada a l'estació de Bellaterra, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (CONTR/2019/158).

II.- Que a causa de la situació excepcional de COVID-19 es va aprovar una suspensió temporal del contracte. Que en la resolució de l'aixecament de la suspensió excepcional de data 12 de maig de 2020, es va ampliar el termini d'execució del mateix, fins el 12 de març de 2021.

III.- Que degut a causes sobrevingudes motivades per la impossibilitat de poder fer les esteses de cablejat de 25KV, telecomandament, BT i retorns, que depenen de l'execució prèvia d'un altre contracte encara pendent d'adjudicació, per causa aliena a l'empresa adjudicatària, d'acord amb l'informe justificatiu que consta a l'expedient, és necessari modificar el termini d'execució del contracte.

IV.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de les modificacions del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte de subministrament, d'acord amb els següents PACTES

PRIMER. Objecte

Es modifica el contracte d'Obres de les instal·lacions ferroviàries de la nova subestació soterrada a l'estació de Bellaterra, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

SEGON. Import de la modificació

L'import del contracte adjudicat és:

1.994.449,09 €	
418.834,31 €	21% IVA
2.413.283,40 €	IVA inclòs

Amb la modificació indicada, l'import global del contracte modificat és el que es detalla a continuació:

1.994.449,09 €	
418.834,31 €	21% IVA
2.413.283,40 €	IVA inclòs

Aquest pressupost suposa un increment del 0% respecte al contracte adjudicat.

TERCER. Termini d'execució

El termini de l'obra que finalitzava inicialment en data 12 de març de 2021 s'amplia fins el 9 de juliol de 2021

QUART. Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 3 de març de 2020

CINQUÈ. Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

OLMOS
ROS
ANGEL -
***6193**

Firmado digitalmente por
OLMOS ROS
ANGEL -
***6193**
Fecha: 2021.03.11
16:26:54 +01'00'

PER FGC

Pere Mateu i Soler
Director de Xarxa Ferroviària
Director de Projectes

Signat electrònicament

VIDsigner code: 03E33EF84AF04547A8...

 - 12/03/2021 18:12:53

Pedro Mateu Soler