



CONTRACTE DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES

D'una part el senyor David Mascort Subiranas, secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa la resolució AAM/878/2011 de 31 de març (DOGC núm. 5858 de 13/4/2011), de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament.

De l'altra part el senyor Domingo Ruiz Estopiñán, amb [REDACTED] que actua en nom i representació de l'empresa **ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL**; CIF B63181440, amb domicili a l'Avinguda Barcelona, núm. 211, N7, Codi Postal 08750 de Molins de Rei (Barcelona), segons escriptura de poders atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor Manuel Ángel Martínez García, en data 14 de març de 2008, sota el núm. 999 del seu protocol.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat jurídica per a formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- En data 8 de juliol de 2021, es va formalitzar el contracte d'obres d'execució del projecte constructiu d'una instal·lació de telecontrol a la Comunitat de Regants de Peramola i Bassella (TTMM Peramola i Bassella), entre el DACC i l'empresa ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL; amb número d'expedient AG-2021-464, amb un import d'adjudicació de 144.429,47 € (dels quals 119.363,20 €, corresponen al preu del contracte i 25.066,27 € corresponen al 21% IVA inclòs).

Segon.- En data 9 d'agost de 2021, l'empresa constructora, el director facultatiu de l'obra i el coordinador de seguretat i salut van subscriure l'acta de comprovació del replanteig i d'inici d'obra, essent el termini màxim d'execució de les obres de tres mesos.

Tercer.- En data 3 de novembre de 2021, l'empresa contractista va sol·licitar una ampliació del termini d'execució de les obres, necessària per a finalitzar les obres i per a tramitar una modificació del projecte tècnic, tenint en compte les circumstàncies següents:

- a) El retard en el lliurament d'alguns components i equips electrònics indispensables per dur a terme el telecontrol de la Comunitat de Regants, degut a la problemàtica generalitzada a nivell mundial dels terminis de lliurament d'aquest tipus de materials, provinents de Xina i altres països, tant a nivell d'escassetat de matèries primeres com de contenidors per al seu transport.
- b) La necessitat de redactar un projecte modificat per tal d'incorporar un canvi tecnològic que millorarà les cobertures de radio de les estacions remotes i simplificarà l'execució de

les instal·lacions a desplegar dins el projecte; una xarxa ràdio basada en el estàndard LORA WAN (Long Range) pròpia per la Comunitat de Regants, ideal per entorns orogràfics complexos, amb limitacions d'infraestructura elèctrica, baixa velocitat de transferència de dades i amb un grau d'estabilitat molt alt.

Quart.- En data 4 de novembre de 2021, la direcció facultativa de l'obra va emetre un informe proposant la concessió d'una ampliació en el termini per executar les obres, motivada per causes no imputables a l'empresa adjudicatària i sense que això impliqués imposició de penalitats, fins al 31 de desembre de 2021.

Cinquè.- En data 8 de novembre de 2021, la direcció facultativa de l'obra, amb la conformitat expressa de l'empresa contractista, va sol·licitar autorització de l'òrgan de contractació per a la redacció de la modificació del projecte d'obra, atesa la necessitat de modificar la solució tècnica proposada en el projecte original amb la incorporació de nous components i equipaments electrònics. La finalitat del telecontrol es compleix amb millores respecte a la solució del projecte inicial. Aquestes circumstàncies fan necessari ampliar el termini d'execució del contracte fins a 31 de desembre de 2021, per a modificar el projecte tècnic amb la introducció de noves prescripcions tècniques, variació de mesuraments, sense afectació del preu del contracte, segons l'enumeració de variacions tècniques que es recullen en el document esmentat.

Sisè.- En data 24 de novembre de 2021, el secretari general del DACC va aprovar la pròrroga del termini màxim d'execució del contracte fins al 31 de desembre de 2021 i va autoritzar la redacció de la modificació del projecte d'obra objecte del contracte d'execució del constructiu d'una instal·lació de telecontrol a la Comunitat de Regants de Peramola i Bassella (TTMM Peramola i Bassella), exp. AG-2021-464.

Setè.- En data 9 de desembre de 2021, el subdirector general d'Infraestructures Rurals ha aprovat tècnicament el projecte de l'obra "Projecte modificat número 1 d'instal·lació telecontrol a la Comunitat de Regants de Peramola i Bassella, en els termes municipals de Peramola i Bassella. Expedient: PC-AG-2019-852-M.

Vuitè.- En data 9 de desembre de 2021, el secretari d'Agenda Rural ha emès un informe justificatiu de la necessitat de modificar el contracte de referència, amb aprovació de la modificació del projecte tècnic i sense variació del preu global del contracte formalitzat.

Novè.- En data 16 de desembre de 2021, l'Assessoria Jurídica del DACC ha emès informe favorable a la modificació contractual proposada.

Desè.- En data 17 de desembre de 2021, l'interventor delegat del DACC ha informat favorablement la proposta de modificació del contracte, sense afectació econòmica.

CLÀUSULES

Primera.- Es modifica el contracte d'obres d'execució del projecte constructiu d'una instal·lació de telecontrol a la Comunitat de Regants de Peramola i Bassella, TTMM Peramola i Bassella, expedient AG-2021-464, pels motius referits en l'antecedent cinquè del present contracte.



Segona.- Es modifica el termini màxim d'execució ampliant-se fins el 31 de desembre de 2021.

Tercera.- Es modifica el projecte tècnic amb la introducció de noves prescripcions tècniques, variació de mesuraments, sense afectació del preu del contracte, d'acord amb el nou projecte tècnic aprovat en data 9 de desembre de 2021 per la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals.

Quarta.- No hi ha cap afectació en el preu del contracte inicial.

Cinquena.- El contractista se sotmet al plec de clàusules administratives particulars aprovat inicialment per l'òrgan de contractació, tret pel que respecta al termini d'execució que ha estat modificat; també es sotmet al projecte d'obra modificat, aprovat tècnicament per la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals el 9 de desembre de 2021, i al contracte principal formalitzat, en tot allò que no sigui objecte de modificació expressa en el present document o en el projecte d'obra modificat.

I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest contracte.

David Mascort Subiranas

Domingo Ruiz Estopiñán