

DOCUMENT Notificació: Notificació Declaració emergència complementària	IDENTIFICADORS Núm. d'anotació de sortida: 501, Data de sortida: 09/02/2024 12:02:00, Any document: 2023, Acció docum: Declaració, Actuació: emergència complementària, Núm. Exp:: 686, Núm. Exp:: 6
ALTRES DADES Codi per a validació: WMV30-PO51K-64YO2 Pàgina 1 de 4	SEGELL SIGNATURES 1.- Secretari general de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA. Signat 09/02/2024 11:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 371379 WMV30-PO51K-64YO2 43FA08BBD89808525D25BA5E339D012023AE9A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Servei de Contractació i Compra Pública
DP/mv
Núm. Expedient: 2023/686

PROENECON SYSTEMS, SA
A61086542
Ae: info@proenecon.com

NOTIFICACIÓ

Se us notifica i és del vostre interès que el president del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en data 7 de febrer de 2024, ha dictat el següent:

"DECRET DE PRESIDÈNCIA


Assumpte: Declaració d'emergència complementària per a l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera.

Antecedents

- En data 24 d'octubre de 2023, mitjançant el Decret de Presidència número 2023/804, es va declarar d'emergència la contractació de l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera i es va adjudicar a l'empresa Proenecon Systems SA el contracte esmentat per un import de 249.999,75€ (IVA no inclòs).
- En data 30 de novembre de 2023, mitjançant el Decret de Presidència número 2023/895, i davant de la complexitat dels treballs a realitzar, es va declarar d'emergència la contractació del servei de direcció d'obra de l'obra assenyalada al punt anterior i es va adjudicar a l'empresa Oceans enginyeria civil, SL el contracte esmentat per un import de 10.000,00 € (IVA no inclòs).
- En data 24 de gener de 2024, la direcció facultativa (Oceans enginyeria civil, SL) va presentar, amb registre d'entrada E-2024-215, un informe sobre l'estat dels dipòsits a l'inici de l'obra, l'abast de les reparacions no previstes ens els documents de la contractació i el pressupost adicional.
- En data 1 de febrer de 2024, el cap del Servei d'Abastament i Regeneració, ha emès un informe de justificació de la modificació del pressupost de l'obra en el que s'indica que l'increment de pressupost es deu tant a l'increment de cost d'algunes partides ja existents en el pressupost inicial com a l'aparició de noves partides i en el que es detalla en un quadre el resum dels imports adjudicats inicialment, els imports modificats i la diferència d'imports a consignar:

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbgi.cat
www.cacbgi.cat





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 371379 WMV30-PO51K-64YO2-9FA088BBD908525A5E339D012923AE9A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Dipòsit	Imports, €		
	Adjudicat	Modificat	Diferència
Portbou			
Import previst en primer contracte	138.759,39	148.915,71	10.156,32
Noves partides	-	98.332,00	98.332,00
Subtotal increment Portbou	-	247.247,11	108.488,32
Colera			
Import previst en primer contracte	111.240,36	130.878,39	19.638,03
Noves partides	-	74.530,25	74.530,25
Subtotal increment Colera	-	205.409,24	94.168,28
Increment total Portbou + Colera	-	452.656,35	202.656,60

5. En l'informe assenyalat en el punt anterior es conclou el següent:

“Conclusió

En el moment d'adjudicació de l'obra declarada d'emergència es desconeixia amb precisió l'estat real dels dipòsits de Portbou i Colera i es va adjudicar un import basat en les deficiències que es van poder observar en ambdós dipòsits i que va servir per formular el pressupost. L'inici de les obres va comportar el buidatge dels dipòsits i es va poder observar un estat de conservació de l'obra civil molt pitjor del que es preveia, tal com van constatar els tècnics d'aquest servei en la visita realitzada en data 3 de gener de 2024 conjuntament amb la direcció facultativa Oceans enginyeria civil SL i l'empresa contractista de l'obra Proeonecon Systems SA. En data 24 de gener de 2024, la direcció facultativa (Oceans enginyeria civil, SL) va presentar, amb registre d'entrada número 215, informe sobre l'estat dels dipòsits a l'inici de l'obra, l'abast de les reparacions no previstes en els documents de la contractació i el Pressupost addicional, que puja a 202.656,60 €, abans de la inclusió d'IVA.


Atès que l'obra de reparació es troba encara en la seva realització, i que han aparegut deficiències estructurals de molt superior envergadura i gravetat a les pressupostades inicialment, es proposa l'adjudicació a Proeonecon Systems SA de la realització dels treballs addicionals per import de 202.656,60 €, abans de la inclusió d'IVA, a fi que la reparació dels dipòsits d'abastament de Portbou i Colera pugui ser completa i efectiva.”

Aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions internes de contractació dictades.

Fonaments de dret

Primer. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regular la tramitació d'emergència a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un perill greu o de necessitats que afecten la defensa nacional, determina que l'òrgan de contractació pot ordenar l'execució del que calgui per posar remei a l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l'objecte, en la totalitat o en part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei.

Segon. Annex 1 de la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, que inclou la “Rehabilitació de dipòsits per a evitar pèrdues d'aigua”, aspecte recollit en l'apartat d) del punt 3.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 371379 WMV30-PO51K-64YO2 43FA08B8B8D9808525D25BA5E339D012023AE9A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

La competència per a l'adopció d'aquesta resolució correspon al president, d'acord amb la disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP.

Atesa la documentació de l'expedient esmentat, d'acord amb les atribucions que em confereix la disposició addicional segona de la LCSP,

RESOLC

PRIMER. DECLARAR d'emergència complementària la contractació per a l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera i adjudicar a l'empresa Proenecon Systems SA., amb NIF A61086542, el contracte esmentat per un import de dos-cents dos mil sis-cents cinquanta-sis coma seixanta euros (202.656,60 €) amb una repercussió del 21 % en concepte d'IVA.

SEGON. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d'acord amb la taula següent:

Any	Objecte	Tercer	NIF	A p l i c a c i ó pressupostària	Import de la disposició (IVA no inclòs)
2024	Obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera-emergència complementària	Proenecon Systems SA	A61086542	21/16102/6330000	202.656,60 €

TERCER. DESIGNAR com a facultatiu tècnic representant de l'administració el Sr.Lluís Sala, cap del Servei d'Abastament i Regeneració perquè assisteixi a l'acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions establertes legalment, i comunicar-li que, d'acord amb l'article 210.2 de la LCSP, en relació amb la disposició addicional tercera de la LCSP, l'interventor/a general ha d'estar present en la recepció material del contracte en exercici de la funció interventora.

QUART. NOTIFICAR a l'empresa adjudicatària que el contracte es perfà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i el posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l'execució.


Així mateix, amb la signatura de l'acceptació de la notificació d'aquesta resolució, el contractista declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per executar la prestació i que no està incurs en prohibició per contractar.

CINQUÈ. PUBLICAR la formalització d'aquesta contractació al perfil de contractant i **COMUNICAR** aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya."

Us ho notifico pel vostre coneixement i als efectes legals oportuns.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Notificació: Notificació Declaració emergència complementària	Núm. d'anotació de sortida: 501, Data de sortida: 09/02/2024 12:02:00, Any document: 2023, Acció docum: Declaració, Actuació: emergència complementària, Núm. Exp:: 686, Núm. Exp:: 6	
ALTRES DADES	SEGELL	SIGNATURES
Codi per a validació: WMV30-PO51K-64YO2 Pàgina 4 de 4		1.- Secretari general de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA. Signat 09/02/2024 11:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 371379 WMV30-PO51K-64YO2 43FA08BBD8980852D925BA5E339D012024E9A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Contra la present Resolució podeu interposar els recursos següents:

- El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de recepció d'aquesta notificació.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del president del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en el termini d' 1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Perfil de Contractant.

0474
JUAN
MARGARIT
(R:
A61086542)

Firmado digitalmente por
0474 JUAN MARGARIT (R:
A61086542)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:144223 /
Tomo:30941 /Folio:97 /
Fecha:18/12/2017 /Inscripción:13,
serialNumber=IDCES-0474,
givenName=JUAN, sn=MARGARIT
RABASA, cn=0474 JUAN
MARGARIT (R: A61086542),
2.5.4.97=VATES-A61086542,
o=PROENECON SYSTEMS SA, c=ES
Fecha: 2024.02.13 10:09:05 +01'00'

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel: 972201467
info@cacbg.cat
www.cacbg.cat

