

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat*Assumpte: Resolució contractació  
emergència**Procediment: art. 120 LCSP*

## **RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT I SERVEIS VINCULATS A LES OBRES**

### Antecedents

En data 22 de maig de 2023 s'ha publicat al DOGC la LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, que té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, perquè les administracions competents en el servei d'abastament d'aigua puguin, d'una banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà, i, de l'altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l'execució pel tràmit d'emergència.

L'art. 2 d'aquesta Llei preveu que poden ésser objecte de tramitació d'emergència de l'art. 120 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, els expedients de contractació d'obres, subministraments i serveis que es tramiten en aplicació del Decret llei 1/2023 i d'aquesta llei, en els àmbits declarats en situació d'excepcionalitat i d'emergència. A més, declara que les obres i actuacions que consten en el Decret llei 1/2023 i en els annexos d'aquesta llei són urgents i prioritàries, i poden ésser objecte de contractació pel procediment que fixa l'apartat 1 i executades per les administracions competents en el servei d'abastament.

L'apartat tercer de l'art. 2 abans referit estén l'àmbit objectiu d'aplicació del procediment de contractació d'emergència i el caràcter d'urgència i prioritat de les obres i actuacions a tots els expedients de contractació d'obres, subministraments, assistències i actuacions necessaris per a afrontar la situació de sequera excepcional.

En l'annex 1 de la Llei 9/2023 es relacionen les tipologies d'actuacions per a executar pel procediment d'emergència.

Els articles al·ludits van entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

**ATL**Ente d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

Amb data 6 de març de 2023, la Generalitat de Catalunya va declarar mitjançant la Resolució ACC/747/2023 l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a la unitat d'explotació Embassament Ter Llobregat. Amb data 9 de març de 2023 ATL va activar l'Entrada en estat d'emergència.

Per mitjà de la Resolució ACC/220/2024, d'1 de febrer, publicada al DOGC el 2/2/2024, es declara l'estat d'emergència per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estat de sequera pluviomètrica.

La sequera que viu Catalunya actualment és l'episodi més sever enregistrat mai. La seva intensitat, en termes de dèficit pluviomètric acumulat; la seva duració de més de 40 mesos consecutius sense pluges que hagin permès la recuperació dels embassaments i aqüífers; i la seva extensió, la qual abraça, la pràctica totalitat del territori, permet qualificar aquest episodi com excepcional.

Aquesta situació d'intensa i perllongada sequera ha ocasionat l'esgotament dels recursos hídrics locals que permetien l'abastament d'aigua a nombrosos municipis. Aquestes localitats, sense fonts alternatives, veuen compromès el proveïment d'aigua potable a la seva població, fins el punt de comprometre la cobertura de les necessitats bàsiques de la població.

D'altra banda, les previsions meteorològiques a curt i mitjà termini no aporten cap indici de reversió de la situació hidrològica. Fins i tot, es preveu una intensificació de la situació de sequera pel mes de febrer, amb valors pluviomètrics inferiors a les mitjanes pluviomètriques històriques.

Per tant, és d'esperar una intensificació de la gravetat de la situació en aquelles poblacions dependents únicament de recursos locals. En aquests casos la connexió a una xarxa regional incrementaria la seva garantia d'abastament, en tant que diversificaria l'origen del seu proveïment, i permetria disminuir el risc de desabastiment a la població

Paral·lelament, també caldrà contractar els corresponents serveis tècnic de Direcció d'Obra i Assistència Tècnica, Coordinació de Seguretat i Salut, Control de Qualitat, i redacció del Document d'Obra Executada.

Si bé l'actuació per l'abastament a Vallirana està clarament diferenciada de la resta, i constitueix per si mateixa una única actuació, pel que fa a les obres de connexió de diferents localitats a l'artèria del Cardener, es considera adient executar totes les actuacions simultàniament per tal d'escurçar els terminis d'execució. En aquest sentit, per tal de disminuir el risc derivat de la selecció d'un únic contractista treballant en múltiples localitzacions alhora, s'ha decidit agrupar les actuacions corresponents a l'artèria del Cardener en lots (3) de manera que s'afavoreixi una organització dels treballs compatible amb la seva execució en un termini mínim. Aquests lots responen a criteris de proximitat geogràfica i a volums d'obra que poden ser gestionats per les empreses seleccionades.

Generalitat  
de Catalunya

**ATL**Ente d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

Per tant, es proposa l'adjudicació dels treballs de les obres en quatre (4) lots.

Davant la situació intensa i perllongada de sequera i l'elevat risc de desabastiment en aquestes poblacions, com a Òrgan de contractació de l'Ente d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, en data 28 de febrer de 2024, mitjançant la corresponent declaració d'emergència, vaig ordenar les actuacions immediates per evitar riscos major i que s'adoptessin les mesures necessàries per tal de garantir el subministrament d'aigua potable, en quantitat i qualitat a les poblacions indicades. En concret, en l'esmentada declaració d'emergència es fa referència les obres de connexió dels municipis de Vallirana, Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles, Veciana, Copons, Rubió i Jorba, així com els serveis associats a les obres de Direcció d'Obra, Assistència Tècnica, Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut Laboral i redacció del Documents d'Obra Executada, el qual s'emmarca dins del punt 2 a) de l'annex 1 de la Llei 9/2023, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

Així mateix, vaig declarar que tindran la consideració d'obres i serveis d'emergència, d'acord amb el previst a l'art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i EN L'ART.2 DE LA LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, els contractes que siguin necessaris per a donar compliment a aquesta resolució, qualsevol que sigui la seva quantia, per tal de garantir la disponibilitat del servei públic d'abastament d'aigua a poblacions.

Des de la Direcció d'Obres i Patrimoni d'ATL s'ha emès, en data 29 de febrer de 2024, informe tècnic justificatiu de la contractació dels treballs de l'actuació d'emergència de LES OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT I SERVEIS VINCULATS A LES OBRES per tal de garantir el subministrament d'aigua potable, en quantitat i qualitat a les següents poblacions en risc de desabastiment:

- Vallirana.
- Aguilar de Segarra
- Calonge de Segarra
- Sant Pere Sallavinera
- Prats de Rei
- Sant Martí de Sesgueioles
- Veciana
- Copons
- Rubió
- Jorba

L'àmbit i la descripció detallada de les actuacions a dur a terme es troba definida als corresponents projectes constructius.

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

D'acord amb aquest informe les contractacions que s'han d'executar amb immediatesa per tal de dur a terme les actuacions anteriors a l'empara de l'esmentada declaració d'emergència de 28 de febrer de 2024, les empreses proposades i els pressupostos i terminis a considerar són:

| Municipi                  | Empresa constructora      | Import estimat execució obra | Termini estimat Obra (mesos ) | Empresa serveis tècnics     | Import estimat Direcció d'Obra | Termini estimat DO (mesos) |              |   |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| Lot 1 Vallirana           | DRAGADOS                  | 7.000.000,00 €               | 14                            | AYESA<br>ENGINY.I<br>SERVEI | 400.000,00 €                   | 15                         |              |   |
| Vallirana                 |                           | 7.000.000,00 €               | 14                            |                             |                                | 15                         |              |   |
| Lot 2 Cardener            | COPISA<br>CONST.PIRENAICA | 2.250.000,00 €               | 9                             | META<br>ENGINEERING         | 350.000,00 €                   | 10                         |              |   |
| Aguilar de Segarra        |                           | 520.000,00 €                 | 6                             |                             |                                | 7                          |              |   |
| Calonge de Segarra        |                           | 1.130.000,00 €               | 9                             |                             |                                | 10                         |              |   |
| Sant Pere Sallavinera     |                           | 600.000,00 €                 | 7                             |                             |                                | 8                          |              |   |
| Lot 3 Cardener            | CONSTRUCTORA DE CALAF     | 2.700.000,00 €               | 9                             | META<br>ENGINEERING         |                                | 350.000,00 €               | 10           |   |
| Prats de Rei              |                           | 610.000,00 €                 | 9                             |                             |                                |                            | 10           |   |
| Sant Martí de Sesgueioles |                           | 1.550.000,00 €               | 7                             |                             |                                |                            | 8            |   |
| Veciana                   |                           | 540.000,00 €                 | 6                             |                             |                                |                            | 7            |   |
| Lot 4 Cardener            | AQUALIA                   | 2.820.000,00 €               | 6                             | META<br>ENGINEERING         |                                |                            | 350.000,00 € | 7 |
| Copons                    |                           | 340.000,00 €                 | 6                             |                             |                                |                            |              | 7 |
| Rubió                     |                           | 940.000,00 €                 | 6                             |                             |                                |                            |              | 7 |
| Jorba                     |                           | 1.540.000,00 €               | 6                             |                             |                                |                            |              | 7 |
| Total                     |                           | 14.770.000,00 €              |                               | 750.000,00 €                |                                |                            |              |   |
|                           |                           | Total general:               |                               | 15.520.000,00 €             |                                |                            |              |   |

En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l'expedient i de conformitat amb l'art. 120 de la Llei 9/2017 I A L'EMPARA DE LA LLEI 9/2023, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER A AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL A CATALUNYA, fent ús de les facultats conferides per l'article 16.1 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, en tant que Òrgan de Contractació de l'Ens,

## RESOLC

1. Aprovar les contractacions que es relacionen a continuació tramitades per emergència:

- Empresa: **DRAGADOS S.A**  
Treballs: OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT. LOT 1: CONNEXIÓ DE VALLIRANA  
Pressupost estimat sense IVA: 7.000.000 €  
Termini màxim d'execució: 14 mesos

**ATL**

Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Empresa: **AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA.**  
Treballs: DIRECCIÓ D'OBRA, ASSISTÈNCIA TÈCNICA, CONTROL DE QUALITAT, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I REDACCIÓ DEL DOCUMENTS D'OBRA EXECUTADA DE LES OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT. LOT 1: CONNEXIÓ DE VALLIRANA  
Pressupost estimat sense IVA: 400.000 €  
Termini màxim d'execució: 15 mesos
- Empresa: **COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA**  
Treballs: OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT. LOT 2: CONNEXIÓ AGUILAR DE SEGARRA, CALONGE DE SEGARRA I SANT PERE DE SALLAVINERA  
Pressupost estimat sense IVA: 2.250.000 €.  
Termini màxim d'execució: 9 mesos i d'acord amb el desglossament indicat en el quadre d'aquesta resolució.
- Empresa: **CONSTRUCTORA DE CALAF**  
Treballs: OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT. LOT 3: CONNEXIÓ PRATS DE REI , SANT MARTÍ DE SESEGUEIOLES I VECIANA  
Pressupost estimat sense IVA: 2.700.000 €.  
Termini màxim d'execució: 9 mesos i d'acord amb el desglossament indicat en el quadre d'aquesta resolució.
- Empresa: **AQUALIA**  
Treballs: OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT. LOT 4: CONNEXIÓ COPONS, RUBIÓ I JORBA  
Pressupost estimat sense IVA: 2.820.000 €.  
Termini màxim d'execució: 6 mesos i d'acord amb el desglossament indicat en el quadre d'aquesta resolució.
- Empresa: **META ENGINEERING**  
  
Treballs: DIRECCIÓ D'OBRA, ASSISTÈNCIA TÈCNICA, CONTROL DE QUALITAT, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I REDACCIÓ DEL DOCUMENTS D'OBRA EXECUTADA DE LES OBRES DE NOVES CONNEXIONS A LA XARXA TER-LLOBREGAT:
  - LOT 2: CONNEXIÓ AGUILAR DE SEGARRA, CALONGE DE SEGARRA I SANT PERE DE SALLAVINERA.
  - LOT 3: CONNEXIÓ PRATS DE REI , SANT MARTÍ DE SESEGUEIOLES I VECIANA.
  - LOT 4: CONNEXIÓ COPONS, RUBIÓ I JORBA.  
Pressupost estimat sense IVA pels lots 2, 3 i 4: 350.000 €.  
Termini màxim d'execució lot 2: 10 mesos i d'acord amb el desglossament indicat en el quadre d'aquesta resolució.  
Termini màxim d'execució lot 3: 10 mesos i d'acord amb el desglossament indicat en el quadre d'aquesta resolució.

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

Termini màxim d'execució lot 4: 7 mesos i d'acord amb el desglossament indicat en el quadre d'aquesta resolució.

2. Designar com a responsable dels contractes el Sr. Ignacio Monzón Fueyo, Enginyer de Projectes i Obres.
3. Aprovar i autoritzar la despesa aproximada de 15.520.000 euros, IVA inclòs, per executar les actuacions de l'apartat primer de la part dispositiva, amb càrrec a les aplicacions del pressupost de l'exercici 2024 i posteriors d'ATL que es detallen en aquest apartat, sense perjudici que aquesta estimació quantitativa esdevingui superior com a conseqüència d'imprevistos en l'execució.

| Aplicació pressupostària |               | Any pressupost | Import (euros)<br>(IVA exclòs) |
|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 23                       | Actiu en curs | 2024           | 12.920.000 €                   |
| 23                       | Actiu en curs | 2025           | 2.600.000 €                    |

CONDICIONAR l'efectivitat de la despesa a la modificació de crèdit sol·licitada al Consell d'Administració d'ATL i als òrgans competents de la Generalitat que correspongui, que autoritzin, en cas de ser necessari, l'ampliació dels crèdits pressupostaris de l'any 2024 amb càrrec a majors ingressos per subvencions o al romanent de tresoreria disponible, que serà informat als comptes anuals 2023 quan siguin aprovats, per a fer front a les despeses extraordinàries no contemplades en el Pla d'Inversions vigent que puguin comportar totes les actuacions a realitzar a l'empara d'aquesta declaració d'emergència.

4. Notificar als adjudicataris aquesta resolució aprovant contractacions d'emergència.

Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat  
En data de la signatura electrònica

LS