



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DILIGÈNCIA: L'Alcalde, en la data 2 de juliol de 2024, ha dictat la següent resolució: RESAL 2024/919.

"DECRET DE L'ALCALDIA

Assumpte: MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D'ACTUACIONS PER A LA MOBILITAT SEGURA, SOSTENIBLE I INTEL·LIGENT DE SEMAFORS DEL CARRER FERRER I BUSQUETS DE MOLLERUSSA.

Antecedents:

I. En la data 10 de maig de 2024, es va aprovar l'expedient de contractació del PROJECTE D'ACTUACIONS PER A LA MOBILITAT SEGURA, SOSTENIBLE I INTEL·LIGENT DE SEMAFORS DEL CARRER FERRER I BUSQUETS DE MOLLERUSSA. EXP. 1379-6-2024, autoritzat per mitjà del Decret de l'alcaldia RESAL2024/653, pel procediment obert simplificat i la tramitació administrativa ordinària. Finalitzat el termini de presentació de pliques de 20 dies naturals, la Mesa de contractació s'ha reunit els dies 3 i 4 de juny per procedir a l'obertura dels Sobres A que contenen la documentació administrativa i documentació ponderable per mitjà de judici de valor, envers la qual s'ha emès un informe tècnic de valoració en la data 11 de juny.

II. En la data 13 de juny de 2024, es va reunir la Mesa de Contractació i va acordar no procedir a l'obertura dels Sobres B que contenen la documentació ponderable de forma automàtica, atès que va considerar insuficient el termini establert en la documentació tècnica per a la finalització de les obres per la qual cosa va sol·licitar l'emissió d'un informe jurídic del procediment a seguir per establir un termini superior.

III. En la data 20/06/2024 s'ha emès la Memòria justificativa de la necessitat de contractació, subscrita per la Regidoria de sostenibilitat, transició energètica i obra nova de l'Ajuntament de Mollerussa, conforme disposen els articles 28.1 i 116.1 de la LCSP.

IV. En la data 20/06/2024 s'ha emès el Plec de prescripcions tècniques particulars que incorporen la modificació del termini d'execució del contracte i altres aspectes tècnics posats de manifest en la revisió de la documentació tècnica, conforme disposa l'article 124 de la LCSP, el Plec de clàusules administratives particulars i l'informe jurídic de la TAG cap de l'àrea jurídica de la unitat de Contractació amb conformitat de Secretaria, d'acord amb allò establert a l'article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP.

V. En la data 01/07/2024 s'ha emès informe favorable núm. 008/2024 de l'interventor accidental.

Fonaments de dret:

Vist que els articles 122.1 i 124 de la LCSP estableixen que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques, un cop aprovats i un cop iniciada la licitació, només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic i que en qualsevol altre cas, la modificació dels plecs comporta la retroacció d'actuacions. Atès que l'article 136.2 de la LCSP disposa que en tot cas es considerarà modificació significativa dels plecs la que afecti a: b) el termini del contracte.

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, i en desplegament de les facultats que legalment tinc atribuïdes, **RESOLC:**

Primer. Modificar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'expedient de contractació del **PROJECTE D'ACTUACIONS PER A LA MOBILITAT SEGURA, SOSTENIBLE I INTEL·LIGENT DE SEMAFORS DEL CARRER**



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

FERRER I BUSQUETS DE MOLLERUSSA, pel procediment obert simplificat i la tramitació administrativa ordinària.

Segon. AUTORITZAR la convocatòria de la licitació pel termini de **20 dies naturals**, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al Perfil de contractant de l'Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores del darrer dia hàbil.

CERTIFICO: El secretari