



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció General de Centres Públics

Joan Ramon Dacosta Díaz, cap de l'Àrea d'Obres del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2024-1523 relatiu a les obres de reparació de patologies i millora de la eficiència energètica a les cobertes, cel ras i renovació de serveis sanitaris a l'escola Mare de Deu de Montserrat d'Olesa de Montserrat.

INFORMA

Que referent a la documentació que apareix a la pàgina de contractació pública, l'arxiu en format TCQ NO es correspon amb el pressupost que hi consta en el projecte executiu en format PDF, l'estructura de capítols i sub-capítols, així com l'import total del pressupost, són diferents. Així doncs, hi ha licitadors que han redactat el pla de treball seguint l'estructura de l'arxiu TCQ i altres que ho han fet seguint el pressupost inclòs en el projecte executiu.

Que les empreses presentades en el procediment de contractació:

CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA.

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

S'ha redactat seguint l'estructura de pressupost de l'arxiu TCQ. Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el pla de treball es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini es considera viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de treballs dels següents perfils professionals: Instal·lador, serraller, guixaire, cabines fenòliques, línia de vida i pintor.

En conseqüència es considera adient la seva contractació. Atès que el pressupost de l'arxiu TCQ és inferior al pressupost del projecte i base de licitació, caldria requerir la empresa per tal d'esmenar el pla de treball i adequar-lo a la totalitat del pressupost.

GISER XXI SERVEIS SL.

La declaració responsable que s'aporta esta incompleta, al no especificar cap resposta en els punts 9 i 13.

Programa de treball:

S'ha redactat seguint l'estructura del pressupost inclòs en el projecte executiu. Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el pla de treball es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció General de Centres Públics

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació, malgrat que també es considera necessari completar la declaració responsable presentada.

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SL.

No s'especifica cap adreça electrònica per rebre les comunicacions en el procés de contractació, punt 13 de la declaració responsable.

Programa de treball:

S'ha redactat seguint l'estructura de pressupost de l'arxiu TCQ. Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el pla de treball es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de treballs dels perfils professionals següents: Línia de vida, bastida o elevador i instal·lacions.

En conseqüència es considera adient la seva contractació, malgrat que també es considera necessari completar la declaració responsable presentada. Atès que el pressupost de l'arxiu TCQ és inferior al pressupost del projecte i base de licitació, caldria requerir la empresa per tal d'esmenar el programa de treball i adequar-lo a la totalitat del pressupost.

TRANSEPTE STRUO SL.

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

S'ha redactat seguint l'estructura de pressupost inclòs en el projecte executiu. Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el pla de treball es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

El cap de l'Àrea d'Obres.