

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 417204 M6CAX-5EZMJ-HJU0W 777BC2337AEAC4EED4724D57845591D6D60F1D) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Servei de Contractació i Compra Pública
DP/mv/ex
Núm. Expedient: 2023/545

Companyia general d'aigües de Catalunya, S.A.
A60401585

Ae: aigues@aigues.cat

NOTIFICACIÓ

Se us notifica i és del vostre interès que el president del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en data 9 d'octubre de 2024, ha dictat el següent:

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Declaració d'emergència complementària de l'obra per al reforçament del tractament de l'ETAP Montfullà-CACBGi per a garantir la potabilitat de l'aigua davant de l'enduriment de la situació de sequera.

Antecedents

- En data 10 d'agost de 2023, mitjançant el Decret de Presidència número 2023/601, es va declarar d'emergència la contractació de l'obra per al reforçament del tractament de l'ETAP Montfullà-CACBGi i es va adjudicar a l'empresa Companyia General d'Aigües de Catalunya, amb NIF A60401585, el contracte esmentat per un import de 290.000,00 € (IVA no inclòs). En la mateixa resolució es va declarar d'emergència la contractació del servei d'enginyeria de suport i es va adjudicar a l'empresa Engisic Solucions i Consulting S.L., amb NIF B67293225, el contracte esmentat per un import de 15.000,00 € (IVA no inclòs).
- En data 3 d'octubre de 2024, el cap del Servei d'Abastament i Regeneració, ha emès un informe justificant la necessitat d'una modificació del pressupost en el que es detalla en un quadre el pressupost adjudicat, el pressupost total final i l'ampliació de pressupost necessària:

PRESSUPOST ADJUDICAT	290.000,00 €
PRESSUPOST TOTAL FINAL	434.803,62 €
AMPLIACIÓ DE PRESSUPOST	144.803,62 €

- En l'informe assenyalat en el punt anterior es conclou el següent:


Conclusió

En el moment d'adjudicació de l'obra declarada d'emergència es desconeixia amb precisió les característiques i dimensions de la instal·lació d'emmagatzematge i dosificació de carbó actiu, la ubicació exacta, la presència de serveis ocults que es poguessin interceptar i les característiques resistents del terreny de suport. Per això es va adjudicar un import basat el predimensionament fet per una empresa subministradora de sistemes de dosificació de carbó actiu.

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbgi.cat
www.cacbgi.cat



DOCUMENT Notificació: Notificació Declaració emergència complementària obra	IDENTIFICADORS Núm. d' anotació de sortida: 3012 , Data de sortida: 10/10/2024 12:48:00 , Any document: 2023 , Acció docum: Declaració , Actuació: emergència complementària obra , Núm. Exp::
ALTRES DADES Codi per a validació: M6CAX-5EZMJ-HJU0W Pàgina 2 de 3	SEGELL SIGNATURES 1.- Secretari general de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA. Signat 10/10/2024 12:40



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 417204 M6CAX-5EZMJ-HJU0W 777BC237AEAC4EED472D6784591D6D60F1D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

A l'inici de les obres es va constatar pels tècnics d'aquest Servei conjuntament amb l'enginyeria Engisic Solucions i Consulting SL i l'empresa contractista de l'obra Companyia General d'Aigües de Catalunya SA la presència de serveis i reblerts de runes en la zona, obligant a modificar l'emplaçament inicialment escollit i la dimensió del fonament de la instal·lació. A més, l'empresa proveïdora del sistema de carbó actiu havia contemplat en el dimensionament original el subministrament del reactiu en *big bags*. Fruit de l'experiència en altres ETAP d'aquest Consorci d'Aigües i de la pròpia empresa subministradora, es va creure convenient modificar el sistema passant a una sitja d'emmagatzematge d'emplenat directe des de camió. D'aquesta manera s'evita l'abocament i manipulació de carbó en pols que genera fuites i l'embrutiment de l'entorn.

En data 24 de gener de 2024 la direcció facultativa ha informat de l'escandall complet de l'obra declarada d'emergència, que ascendeix a la quantitat de 365.381,19 € de pressupost d'execució material. A aquest import s'afegeix el percentatge del 13% de despesa general i el percentatge del 6% de benefici industrial, resultant un pressupost final de 434.803,62 €, IVA no inclòs.

Es proposa l'adjudicació a Companyia General d'Aigües de Catalunya SA de la realització dels treballs addicionals per import de 144.803,62 €, abans de la inclusió d'IVA, a fi que la instal·lació d'emmagatzematge i dosificació de carbó actiu en pols pugui ser completa i efectiva.

Aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions internes de contractació dictades.

Fonaments de dret

Primer. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regular la tramitació d'emergència a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un perill greu o de necessitats que afecten la defensa nacional, determina que l'òrgan de contractació pot ordenar l'execució del que calgui per posar remei a l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l'objecte, en la totalitat o en part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei.

Segon. L'apartat b) del punt 2, Annex 1 de la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, que inclou la realització de "Obres o actuacions per a millorar o ampliar la qualitat del recurs hídric o dels processos de tractament de l'aigua.

La competència per a l'adopció d'aquesta resolució correspon al president, d'acord amb la disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP.

Atesa la documentació de l'expedient esmentat, d'acord amb les atribucions que em confereix la disposició addicional segona de la LCSP,


RESOLC

PRIMER. DECLARAR d'emergència complementària la contractació de l'obra per al reforçament del tractament de l'ETAP Montfullà-CACBGi per a garantir la potabilitat de l'aigua davant de l'enduriment de la situació de sequera i adjudicar a l'empresa Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A., amb NIF A60401585, el contracte esmentat per un import de cent quaranta-quatre mil vuit-cents tres coma seixanta-dos euros (144.803,62 €) amb una repercussió de la quantitat de 30.408,76 €, en concepte d'IVA, que sumen un total de 175.212,38 € (IVA inclòs).

SEGON. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d'acord amb la taula següent:

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbgi.cat
www.cacbgi.cat





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 417204 M6CAX-5EZMJ-HJU0W 77BCC2337AEAC4EFD472AD67845591D6D600F1D) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Any	Objecte	Tercer	NIF	Aplicació pressupostària	Import de la disposició (IVA no inclòs)
2024	Emergència complementària - Obra per al reforçament del tractament de l'ETAP Montfullà- CACBGi per a garantir la potabilitat de l'aigua davant de l'enduriment de la situació de sequera.	Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A.	A60401585	21/16102/6230000	144.803,62 €

TERCER. DESIGNAR com a facultatiu tècnic representant de l'administració el Sr.Lluís Sala, cap del Servei d'Abastament i Regeneració perquè assisteixi a l'acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions establertes legalment, i comunicar-li que, d'acord amb l'article 210.2 de la LCSP, en relació amb la disposició addicional tercera de la LCSP, l'interventor/a general ha d'estar present en la recepció material del contracte en exercici de la funció interventora.

QUART. NOTIFICAR a l'empresa adjudicatària que el contracte es perà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i el posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l'execució.

Així mateix, amb la signatura de l'acceptació de la notificació d'aquesta resolució, el contractista declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per executar la prestació i que no està incurs en prohibició per contractar.

CINQUÈ. PUBLICAR la formalització d'aquesta contractació al perfil de contractant i **COMUNICAR** aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Us ho notifico pel vostre coneixement i als efectes legals oportuns.

Contra la present Resolució podeu interposar els recursos següents:

- a) El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de recepció d'aquesta notificació.
- b) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del president del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en el termini d' 1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Perfil de Contractant.

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel: 972201467
info@cacbg.cat
www.cacbg.cat

1431 Firmado digitalmente por
MARC
PIFARRÉ (R:
A60401585)
A60401585) Fecha: 2024.10.16
09:51:22 +02'00'

