

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Resolució d'ampliació del termini d'execució del contracte de subministrament de 250 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR051, per a Transports Municipals del Gironès, SAU. (Exp.282024)

Antecedents

Atès que en data 18 de juliol de 2024, el Consell d'Administració va iniciar i aprovar l'expedient 282024 per la contractació del subministrament de 250 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR051, per a Transports Municipals del Gironès, SAU, i va delegar a favor de la Presidència de l'entitat qualsevol acte de tràmit i definitiu que s'hagi d'efectuar per l'Òrgan de contractació en el marc de la licitació, inclosos la contestació d'eventuals recursos especials en matèria de contractació que es puguin interposar, o la pròpia adjudicació del contracte.

Atès que en data 22 de juliol de 2024 es va fer pública la licitació del contracte referit i es va fixar un termini de presentació d'ofertes de 15 dies naturals que va finalitzar el 6 d'agost de 2024.

Atès que en data 29 d'agost de 2024 havent-se complert la totalitat de tràmits procedimentals escaients es va resoldre l'adjudicació del contracte a favor de l'entitat mercantil EONICA SOLUTIONS, SL proveïda amb NIF núm. B66064957 i en data 30 de setembre de 2024 es va procedir a la seva formalització el qual preveia a la clàusula cinquena el literal següent:

“Cinquena.- Termini d'execució.

El termini d'execució del contracte estarà subjecte als terminis d'execució totals i parcials descrits a la clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen la contractació”

Al seu torn, la clàusula 4 del PPT, preveu el literal següent:

[...]

*“Validades les 3 mostres, TMG disposarà d'un període de 5 dies per a realitzar la comanda formal de les 250 unitats a subministrar de conjunt electrònica peu aparcament Girocleta (GIR0501). Realitzada la comanda per part de TMG SAU, **el termini d'entrega per part de l'adjudicatari no serà superior a 210 dies naturals, considerant-se el mes d'agost inhàbil.** L'entrega es realitzarà a les instal·lacions de TMG situades a Girona. El cost de l'enviament serà pagat per l'adjudicatari.”*

El termini d'execució de 210 dies naturals es va iniciar en data 11 d'octubre de 2024, moment en què TMG, SAU va procedir a la validació i verificació de les mostres presentades per l'entitat adjudicatària, essent el darrer dia del termini per a l'entrega total de les unitats el dilluns 12 de maig de 2025.

En data 9 de maig de 2025 els serveis tècnics del servei de Girocleta informen al responsable del contracte que s'ha efectuat missiva per part de l'entitat contractista en la qual es demana **l'ampliació del termini contractual fins el divendres, 30 de maig de 2025**, atès que la mercantil requereix disposar d'un termini addicionals als efectes d'adaptar el procés de fabricació al test de viabilitat fixat per TMG, SAU al plec de prescripcions tècniques.

En data 12 de maig de 2025, el responsable del contracte emet informe en el qual s'exposen les causes expressades per a l'entitat contractista que impedeixen el compliment normal del contracte d'acord amb els terminis de subministrament fixats a la formalització contractual.

En aquest sentit s'informa:

El subministrament objecte del contracte es tracte d'un producte fabricat a mida seguint les instruccions i previsions de TMG, SAU. Aquest element comporta que les tasques de fabricació hagin de sotmetre's a un test exigent de validació que les mostres que resten per entregar no estan en condicions de superar dins el termini d'entrega establert a tal efecte.

Pel que fa a l'ampliació del termini d'execució, atès que versa sobre un element essencial del contracte, correspon determinar si el retard resulta o no imputable al contractista.

Atès que el subministrament objecte del contracte és un producte complex i fet a mida segons els requeriments específics de l'òrgan de contractació, i que aquest no ha superat encara els tests de validació establerts al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte, es considera justificat que la demora no és imputable al contractista.

Per tant, es proposa concedir una pròrroga del termini de lliurament amb la finalitat de permetre les modificacions i ajustos necessaris per tal que el subministrament compleixi satisfactòriament amb els requisits tècnics establerts. Aquesta pròrroga es considera imprescindible per garantir la correcta execució del contracte i l'adequació del subministrament a les necessitats del servei.

La causa de la referida manca de material resulta aliena a l'empresa i les circumstàncies que assisteixen a la referida manca de material no resulta imputable a la mercantil contractista.

En conseqüència, de conformitat amb les previsions de l'article 195.2 de la LCSP "Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt (...)"

D'acord amb la justificació referida, el responsable del contracte informa favorablement a la sol·licitud de pròrroga sol·licitada, atès que en resulta el temps imprescindible per a dur a terme les tasques de validació necessària així com l'acreditació de les condicions establertes en els plecs rectors de la contractació, a satisfacció dels interessos i les necessitats referides a l'informe d'inici de procés de contractació.

Fonaments de dret

1. En matèria d'ampliació del termini per causes no imputables al contractista, les previsions contingudes a l'article 195.2 de la LCSP.
2. En matèria d'operativitat de l'ampliació del contracte i de petició de pròrroga del termini d'execució, les disposicions contingudes a l'article 100 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).
4. En matèria d'execució defectuosa i demora del contracte, les disposicions incloses a la clàusula 41 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) en referència als retards no imputables al contractista.

5. De conformitat amb l'informe del responsable del contracte de Transports Municipals del Gironès, SAU de data 12 de maig de 2025.

RESOLC,

Primer.- Ampliar el termini d'execució del contracte de subministrament de 250 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR051, per a Transports Municipals del Gironès, SAU, amb número d'expedient 282024 d'acord amb la causa expressada pel contractista i la proposta del responsable del contracte, el qual es fixa en DIVUIT (18) DIES NATURALS, essent el darrer dia del nou termini d'execució el **divendres 30 de maig de 2025.**

Segon.- Notificar la present resolució a la mercantil contractista EONICA SOLUTIONS, SL i procedir a la seva publicació al perfil del contractant de Transports Municipals del Gironès, SAU pel públic coneixement i als efectes legals que resultin oportuns.

Girona, a data de signatura electrònica.

77912463D
FRANCESC DE
LAS HERAS BOTA
(R: A17207333)

Firmado digitalmente por
77912463D FRANCESC
DE LAS HERAS BOTA (R:
A17207333)
Fecha: 2025.05.12
12:38:28 +02'00'

Sr. Lluç Salellas Vilar
El President de TMG, actuant com a Òrgan
de Contractació

Sr. Francesc de las Heras Bota
Responsable del contracte, revisió tècnica