

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

ACTA 2

A la sala virtual, a les onze hores del dia vint-i-cinc de juny de dos mil vint-i-cinc, es constitueix la Mesa de Contractació de forma virtual, per a la valoració del sobre B (Documentació relativa als criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor) que correspon al procediment obert, per a la contractació de les obres del projecte executiu de remodelació del poliesportiu municipal fase 2, al terme municipal de Ripollet.

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d'Habitatge de l'Àrea d'Administració i Territori i hi actuen com a vocals, el senyor Juan Antonio Pérez Vila, per delegació de la Secretària, la senyora Gemma Lema Ballesteros per delegació de l'Interventor; el senyor Marc Alemany Carulla, com a vocal designat per l'òrgan de contractació dins la unitat encarregada del contracte i, la senyora Gemma Rodríguez Flores, com a secretària de la Mesa.

Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en conseqüència s'informa als assistents de les 12 empreses presentades: CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA; URCOTEX INMOBILIARIA, SLU; UTE VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL(50 % de participació) amb ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL (50 % de participació); ISIDRE ARCHS, SL; ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,SAU; COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU; UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA (70 % de participació) amb SURIS SL (30 % de participació); ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU; GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU; SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL; UTE VORACYS, SL (75 % de participació) amb CLIMAVA SL (25 % de participació) i VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., les quals han estat admeses a la licitació.

Els serveis tècnics han analitzat les ofertes i han emès informe al respecte, del qual es dona lectura, essent el seu contingut el que segueix:

"El present informe té per objecte la valoració dels criteris ponderables en funció d'un judici de valor de les ofertes presentades i acceptades a la licitació de les obres del projecte executiu de remodelació del poliesportiu municipal fase 2, a Ripollet (criteris inclosos al Sobre B). L'acta d'obertura de pliques va tenir lloc en data 3 de juny de 2025.

D'acord amb allò establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, la puntuació final de cada oferta per aquests criteris ha estat la següent:

NÚM OFERTA	EMPRESA	SUBTOTAL VALORACIÓ "SOBRE B" (MÀX. 49)	ORDRE VALORACIÓ "SOBRE B"
1	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA	38,50	10
2	URCOTEX INMOBILIARIA, SLU	44,50	1
3	UTE VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL - ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL	41,50	7

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>




Exp.900439/25
acv

4	ISIDRE ARCHS, SL	40,00	9
5	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	44,25	2
6	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU	42,50	5
7	UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA - SURIS, SL	41,00	8
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	36,25	12
9	GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU	44,00	3
10	SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL	42,50	6
11	UTE VORACYS, SL - CLIMAVA, SL	42,75	4
12	VÍAS Y CONSTRUCCIONES, SA	36,75	11

A continuació, el detall d'aquesta valoració:

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA (38,50 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)	24,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)	12,00
1.1.1	Implantació (4 punts) El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Addicionalment fa una explicació genèrica molt correcta de les principals característiques de l'obra, i proposa diverses mesures per a l'estalvi d'energia durant l'obra.	2,00
1.1.2	Execució (16 punts) Es fa una descripció de tots els processos constructius a desenvolupar. S'expliquen pormenoritzadament tots els sistemes constructius inclosos a l'obra i la seva execució, tot i així es troba a faltar major explicació del procés constructiu derivat de l'enderroc inicial, i també tots els treballs previs derivats de les instal·lacions existents.	10,00
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts) Es fa una descripció detallada de les afectacions possibles, com són el trànsit rodat, els vianants i molèsties pròpies de l'obra com el soroll, la pols, serveis afectats etc... Es proposen un seguit de mesures que es consideren adequades per a minimitzar l'afectació abans esmentada.	6,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	Es fa un anàlisi complet de les possibles afectacions als usuaris, d'aquesta manera es durà a terme un pla de neteja i manteniment constant durant l'obra, un protocol de comunicació amb els usuaris mitjançant diversos canals (tant físiques com digitals). Per últim, es presenten un seguit de mesures per a mitigar l'afectació amb respecte l'interior del recinte, en ús. Es considera un anàlisi correcte i exhaustiu.	6,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		14,50
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		12,00
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es plantegen 5 fases estratègiques, (treballs previs, estructura, envoltants i compartimentació, instal·lacions i per últim urbanització). S'estableixen plans de coordinació per a optimitzar recursos i controlar el termini. Es fa constar que hi haurà un tècnic de planificació a l'oficina tècnica. Tant la planificació com els mitjans proposats per al control d'aquesta es consideren correctes.	6,00
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	Es fa una lectura correcta dels camins crítics durant el 50% inicial de l'obra. D'aquesta manera l'estudi es centra en la fase 1 i 2, que correspon als enderrocs i l'estructura. Es presenten diversos aspectes crítics que podrien afectar a la correcta execució de les obres. La planificació presentada es considera correcta.	6,00
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 17 mesos, reduint en 1 mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	2,50

URCOTEX INMOBILIARIA, SLU (44,50 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		31,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		18,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	Es proposa una implantació d'obra més eficient i compacta que la prevista en el projecte, minimitzant així l'afectació a l'entorn immediat. D'aquesta manera es concentrarà tot l'àmbit de casetes, material i residus en la part de l'aparcament actual. Es fa un correcte anàlisi de tots els materials, subministradors, residus previstos com l'amiant, nombre de treballadors així com la posició de la grua.	4,00
1.1.2	Execució (16 punts)	Es fa una descripció exhaustiva de tots els processos constructius a desenvolupar durant l'obra, dels seus possibles punts crítics, tenint especial cura amb l'estabilització dels pilars de l'eix 01, mur de l'eix A i també dels treballs derivats de la desconexió i trasllat d'instal·lacions.	14,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



Exp.900439/25
acv

1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	Es fa una descripció acurada de les afectacions més rellevants. I es proposen mecanismes per a mitigar-les. S'estudien les afectacions de mobilitat, aparcament, aparcament per persones amb mobilitat reduïda, així com transport públic. Pel que fa l'entorn urbà es fa esment dels comerços i terrasses existents, posant especial èmfasi al bar del poliesportiu, plantejant mesures correctores per reduir la seva afectació.	7,00
1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	Es fa un anàlisi de les afectacions als usuaris, i es destaquen les mesures correctores a dur a terme que van des de la planificació setmanal compartida amb la direcció de l'equipament, fins al control ambiental amb sensors i ventilació forçada. Es garanteix el manteniment d'un accés per persones amb mobilitat reduïda operatiu durant tota l'obra i un canal de comunicació directa amb usuaris.	6,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		13,50
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		12,00
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es plantegen 5 fases estratègiques, (treballs previs, estructura, envoltants i compartimentació, instal·lacions i per últim urbanització), i s'estableixen fites clau als inicis i finals de cada fase. S'analitzen les restriccions en cada fase. S'analitza correctament el camí crític, tenint en compte coeficients de seguretat que es consideren raonables i es plantegen mesures per a corregir possibles desviacions.	6,00
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	Es fa una lectura correcta dels camins crítics durant el 50% inicial de l'obra. D'aquesta manera l'estudi es centra en la fase 1 i 2, que correspon als enderrocs i l'estructura. S'assenyalen diverses fites clau que seran rellevants durant el 50% inicial de l'obra. La planificació presentada es considera correcta.	6,00
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 18 mesos, igualant el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	1,50

UTE VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL – ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL (41,50 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		28,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		14,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Addicionalment es fa una breu explicació tant de les accessos i rutes dels vehicles d'obra com de tercers així com les mesures de delimitació tant de la ZIA, com del propi interior del recinte amb els altres usos.	2,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7CC000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

1.1.2	Execució (16 punts)	Es fa una descripció de tots els processos constructius, desenvolupant els mitjans utilitzats i els condicionants quan n'hi ha. L'anàlisi es considera correcte, analitzant tant les situacions permanents com temporals segons cada moment de l'obra, tot i així es troba a faltar major anàlisi en relació a les tasques derivades del desmuntatge de les instal·lacions existents.	12,00
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	Es fa una descripció molt exhaustiva de les possibles afectacions segons cada moment de l'obra i de la seva durada i intensitat, per a valorar així les mesures preventives corresponents. L'empresa designarà un responsable d'implantació de l'obra que gestionarà totes les incidències derivades de les afectacions. Les mesures plantejades es consideren adequades a la tipologia d'obra.	8,00
1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	S'analitzen les tipologies d'afectacions possibles, i es plantegen les mesures correctores corresponents. D'aquesta manera, s'establirà un protocol continuat de comunicació amb els usuaris i responsables de l'equipament, es coordinaran les actuacions amb els horaris de les instal·lacions, s'adaptaran els accessos per a persones amb mobilitat reduïda, i mesures contra la pols i les vibracions, entre altres.	6,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		13,50
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		12,00
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es plantegen 4 fases estratègiques (treballs previs, obra civil, instal·lacions i urbanització) correctament estudiades segons els rendiments proposats i un total de 44 equips de treball, agrupats en 14 tipologies d'especialitat. S'identifiquen correctament les fites clau i també el camí crític, essent aquest principalment el derivat de la fase d'enderrocs i estructura com a punts principals. Es fa constar que hi haurà un tècnic de planificació a l'oficina tècnica. Tant la planificació com els mitjans proposats per al control d'aquesta es consideren correctes.	6,00
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	Es fa una lectura correcta dels camins crítics durant el 50% inicial de l'obra. D'aquesta manera l'estudi es centra en la fase 1 i 2, que corresponen als treballs previs, l'estructura i una part del paquet de les instal·lacions. La planificació presentada es considera correcta i conseqüent al termini d'obra proposat. Finalment s'assenyalen diverses fites clau que seran rellevants durant el 50% inicial de l'obra.	6,00
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 16 mesos, reduint en 2 mesos el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	1,50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69CE0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

ISIDRE ARCHS, SL (40,00 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)	25,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)	13,00
1.1.1	Implantació (4 punts) El licitador proposa una implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte, tot i que no s'ha tingut en compte el pati anglès a executar per la col·locació de la grua, i per tant aquesta proposta no es pot considerar correcta. Addicionalment es fa una breu explicació tant de les accessos i rutes dels vehicles d'obra així com les mesures de delimitació tant de la ZIA ,els abassegaments de materials i la gestió de residus, posant especial èmfasi amb l'amiant.	1,00
1.1.2	Execució (16 punts) Es fa una descripció de tots els processos constructius a desenvolupar durant l'obra, dels seus possibles punts crítics, tot i que es troba a faltar una major explicació del procés constructiu del reforç previ a l'enderroc, i també del trasllat dels serveis afectats.	12,00
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts) Es fa una descripció de les possibles afectacions segons cada moment de l'obra, la zona i de la seva durada i intensitat, per a valorar així les mesures preventives corresponents. Es fa una lectura correcta de totes les afectacions possibles i provables. Les mesures plantejades es consideren adequades a la tipologia d'obra.	6,00
1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts) Es fa una descripció de les possibles afectacions segons cada moment de l'obra, la zona i de la seva durada i intensitat, per a valorar així les mesures preventives corresponents. D'aquesta manera les afectacions més rellevants són les derivades pel soroll, per l'afectació dels accessos a les activitats que es mantindran. S'instal·laran punts de neteja de rodes, es prioritzarà l'ús de maquinària elèctrica, i sempre que es pugui les actuacions que puguin causar molèstia es faran al matí	6,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)	15,00
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)	12,50
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts) S'ha elaborat una planificació estratègica mitjançant Last Planner System (LPS) i es constata que la gestió de l'obra es farà de la mateixa manera. Es plantegen 3 fases estratègiques (inicial, executiva i final) . Es presenta un llistat de riscos classificats per impacte i probabilitat que es considera molt encertat. Tant la planificació com els mitjans proposats per al compliment d'aquesta es consideren correctes i ajustats a la realitat.	6,25
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts) Es presenta una planificació a curt termini correcta, fent una relació dels camins i subministraments crítics més rellevants. A la vegada es proposa el seguiment a curt termini mitjançant metodologia LEAN, fet que es valora positivament.	6,25
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts) Presenta un termini de 17 mesos, reduït en 1 mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	2,50


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C095594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU (44,25 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)	31,50
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)	20,00
1.1.1	Implantació (4 punts) El licitador fa una breu descripció general de l'actuació, per seguidament fer constar que l'espai disponible per a la implantació és molt limitat. Es proposa una implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte, tot i que més compacta, alliberant la part a tocar del camp atlètic, de manera que hipotèticament podria servir per una aparcament provisional dels usuaris. Es valora també positivament la col·locació de la grua, fora de l'àmbit de l'edifici.	4,00
1.1.2	Execució (16 punts) Es fa una descripció molt exhaustiva de tots els processos constructius a desenvolupar durant l'obra, posant especial èmfasi en els punts més rellevants com són la retirada de l'amiant, l'estabilització prèvia a l'enderroc, l'aixecament de l'estructura i finalment el paquet de les instal·lacions molt important en aquesta tipologia d'obres. Es considera un anàlisi correcte i adequat.	16,00
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts) Es fa una descripció general de les afectacions possibles a l'entorn de les obres, analitzant únicament les derivades del transport de materials, i la protecció dels arbres de l'aparcament. Es proposen mesures per a minimitzar els riscos abans esmentats.	5,50
1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts) Per a minimitzar les afectacions als usuaris, es proposarà un tancament opac, es vetllarà per la seu estat i neteja per a donar una bona imatge de l'obra. Per a minimitzar la reducció de l'aparcament, es proposa un aparcament alternatiu a tocar del camp atlètic (zona alliberada de les casetes d'obra). Per últim es plantegen mesures com la utilització de tanques amb reducció de soroll, s'evitarà el moviment innecessari de tanques, i tot el personal anirà logotipat amb la marca SORIGUÉ a fi de generar ordre i control.	6,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)	12,75
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)	11,25
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts) Es plantegen 5 fases estratègiques (treballs previs, adequació del terreny i sustentació de l'edifici, sistema estructural, envolupant i acabats interiors i activitats finals). S'analitza correctament el camí crític, tenint en compte coeficients de seguretat que es consideren raonables i es plantegen mesures per a corregir possibles desviacions.	6,00
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts) Es presenta una planificació a curt termini correcta, tot i que es fa respecte el total de l'obra, i no respecte el 50% com demana el plec.	5,25



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 18 mesos, igualant el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	1,50
-----	--	--	------

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU (42,50 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		31,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		18,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. S'estudia la implantació en funció del moment d'obra, generant petits ajustos.	2,00
		Adicionalment es fa una breu explicació tant de les accessos i rutes dels vehicles d'obra com de tercers així com les mesures de delimitació tant de la ZIA, com del propi interior del recinte amb els altres usos.	
1.1.2	Execució (16 punts)	Fa una descripció molt exhaustiva de tots els processos constructius i de les possibles afeccions que hi puguin haver junt amb mesures per mitigar-les. Es fa esment de l'amiant, del desmuntatge de les instal·lacions existents, l'estabilització prèvia a l'enderroc. L'anàlisi es considera correcte i adequat a la tipologia de l'obra objecte d'aquest plec.	16,00
1.2	AFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	Es fa una descripció adequada de les afectacions possibles com són els itineraris, guals, comerços, zones de càrrega i descàrrega així com les escoles instituts properes. Es plantegen per a cada cas les mesures corresponents per a mitigar les possibles afectacions, que es consideren correctes.	7,00
1.3	AFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	S'analitzen correctament les afectacions a usuaris possibles. D'aquesta manera es plantegen un seguit de mesures adequades com són la creació d'un pla de comunicació i la designació d'un responsable de domini públic. Adicionalment es tindran en compte durant l'execució de les obres com són mesures per al control de pols, sorolls i l'eliminació d'olors.	6,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		11,50
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		9,00
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es presenten 5 fases estratègiques (treballs previs, adequació al terrenys i sustentació, sistema estructural, sistema envoltent, sistema de compartició). S'exposa una explicació general pel que fa al camí crític, les fites principals i les restriccions.	4,50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitaatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>




Exp.900439/25
acv

2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	Es presenta una planificació a curt termini correcta, tot i que no es desenvolupen les restriccions concretes i explícites.	4,50
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 17 mesos, reduït en 1 mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	2,50

UTE OBRES I CONTRACTES PENTA, SA – SURIS, SL (41,00 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		29,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		19,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Addicionalment es fa una breu explicació tant de les accessos i rutes dels vehicles d'obra proposant com alternativa la reducció de l'àmbit d'obra per a permetre l'accés a l'aparcament.	3,00
1.1.2	Execució (16 punts)	L'empresa licitadora fa una descripció molt exhaustiva de tots els processos constructius posant especial èmfasi en les possibles restriccions que puguin ocasionar. S'ha tingut en compte totes les activitats més rellevants com són la retirada de l'amiant, els reforços, els treballs previs relacionats amb les instal·lacions. Es considera un anàlisi molt correcte i adequat a la tipologia de l'obra objecte d'aquest plec.	16,00
1.2	AFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	Es fa un anàlisi molt complet i detallat de totes les afectacions possibles en el seu entorn més immediat, des de la piscina i altres àmbits del recinte, fins a l'aparcament, la circulació de vianants, places per a PMR i transport públic entre altres. Per a totes les afectacions es presenten mesures concretes per a mitigar-les, que es consideren correctes.	8,00
1.3	AFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	Aquest apartat no es desenvolupa correctament, tot i que de la lectura de l'apartat anterior se'n pot desprendre un petit anàlisi de les afectacions usuaris tant per pols com per soroll. Es considera poc detallat.	2,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		12,00
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		9,50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home




Exp.900439/25
acv

2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es presenten 7 fases estratègiques (implantació, enderrocs, fonamentació i estructura, envolupant, instal·lacions i fusteries, acabats interiors i urbanització, i per últim posada en marxa. Es justifica correctament el càlcul dels terminis segons els recursos propis i els terminis de contractació dels industrials. Per últim s'analitzen factors externs i camins crítics en cada fase.	5,50
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	Es presenta una planificació a curt termini poc detallada, sense desenvolupar les restriccions concretes i explícites.	4,00
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 17 mesos, reduint en 1 mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	2,50

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU (36,25 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		24,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		14,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Es justifica correctament el nombre de treballadors, superfícies d'aplec de materials, mitjans auxiliars d'elevació i tanques entre altres. A la vegada s'exposen les rutes dels vehicles dels principals proveïdors.	2,00
1.1.2	Execució (16 punts)	Es presenta una descripció adequada de tots els processos constructius tenint en compte els que reverteixen una complexitat especial, concretament els derivats de l'enderroc, l'estructura tot i que es troba a faltar major explicació dels processos derivats del desmuntatge de les instal·lacions en ús i els provisionals corresponents.	12,00
1.2	AFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	El licitador fa un anàlisi adequat de les afectacions a l'entorn generades per l'obra, des de la mobilitat, els guals, estacionament i zones de càrrega i descàrrega. S'analitzen correctament les afectacions esmentades, i es proposen mesures per a contrarestar-les.	6,00
1.3	AFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	S'analitzen les afectacions als usuaris del recinte, tenint en compte principalment els accessos a les diferents estances que seguiran en ús. Es proposen per cada cas, recursos per minimitzar les afectacions que es consideren adequats.	4,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		12,25



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25

acv

2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		10,25
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es presenten 4 fases estratègiques (treballs previs, obra civil i arquitectura, instal·lacions, urbanització) i 2 fases addicionals (implantació i treballs finals). Es fa una lectura correcta dels camins crítics, riscos i de les fites previstes per a garantir el compliment de la planificació. A la vegada es proposa el seguiment mitjançant metodologia LEAN, fet que es valora positivament.	6,25
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	Es presenta una planificació a curt termini poc detallada, sense desenvolupar les restriccions concretes i explícites.	4,00
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 16,5 mesos, reduint en 1,5 mesos el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	2,00

GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU (44,00 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		30,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		17,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Es destaca que la implantació serà única durant la durada de les obres. Es justifica correctament el nombre de treballadors, superfícies d'aplec de materials, mitjans auxiliars d'elevació i tanques entre altres. A la vegada s'exposen les rutes dels vehicles dels principals proveïdors. Es proposen mesures pel control d'accessos del personal de l'obra (SIGPO)	3,00
1.1.2	Execució (16 punts)	L'empresa licitadora fa una descripció de tots els processos constructius posant especial èmfasi en les possibles restriccions que puguin ocasionar. S'ha tingut en compte totes les activitats més rellevants com són la retirada de l'amiant, els reforços i el sistema d'envolvents entre altres. Es considera un anàlisi correcte i adequat a la tipologia de l'obra objecte d'aquest plec tot i que es troben a faltar major explicació dels processos derivats del desmuntatge de les instal·lacions en ús i els provisionals corresponents.	14,00
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	Es fa un anàlisi molt complet i detallat de totes les afectacions possible en el seu entorn més immediat, proposant per cadascuna les mesures corresponents per a mitigar les situacions que es puguin ocasionar que es consideren correctes.	8,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 Z09LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25


acv

1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	L'empresa licitadora fa una descripció exhaustiva de les afectacions als usuaris de l'equipament, tenint en compte totes les entitats i grup d'usuaris registrats. Es proposen un seguit de mesures per a minimitzar les afectacions que van en la línia de la coordinació amb la direcció de l'equipament per a programar operacions que puguin generar impacte sobre el funcionament de l'equipament.	5,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		14,00
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		12,50
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es presenten 8 fases estratègiques clarament diferenciades (treballs inicials, treballs previs, adequació terreny i sustentació de l'edifici, sistema estructural, envoltent i acabats exteriors, compartimentació i acabats interiors, instal·lacions i treballs finals) Es fa una lectura correcta dels camins crítics, riscos i de les fites previstes per a garantir el compliment de la planificació. A la vegada es proposa el seguiment mitjançant metodologia LPS, fet que es valora positivament.	6,25
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	S'analitza correcta i exhaustivament la planificació a curt termini (50%) tenint en compte restriccions explícites i concretes.	6,25
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 16 mesos, reduint en 2 mesos el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	1,50

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL (42,50 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		29,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		17,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Es justifica correctament el nombre de treballadors, superfícies d'aplec de materials, mitjans auxiliars d'elevació i tanques entre altres. A la vegada s'exposen les rutes dels vehicles dels principals proveïdors.	2,00

DOCUMENT ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ: 900439-25 Acta de la Mesa 2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: ZO9LW-SH9G1-N1PST Pàgina 13 de 16	SEGELL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

1.1.2	Execució (16 punts)	L'empresa licitadora fa una descripció exhaustiva de tots els processos constructius posant especial èmfasi en les possibles restriccions que puguin ocasionar. S'ha tingut en compte totes les activitats més rellevants com són la retirada de l'amiant, els reforços, els treballs previs relacionats amb les instal·lacions, entre altres.	15,00
		Es considera un anàlisi molt correcte i adequat a la tipologia de l'obra objecte d'aquest plec.	
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	Es presenten un seguit de mesures per a minimitzar les afectacions derivades del soroll i la pols, l'arbrat i mobiliari, el trànsit i serveis existents entre altres.	7,00
		Es valoren positivament les mesures per a la reducció de l'impacte cultural i sociològic en la població del municipi.	
1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	Es proposa un protocol continu de seguiment de les obres i informació per minimitzar les afectacions als usuaris de l'equipament i coordinar conseqüentment els treballs a executar. Els mecanismes per a minimitzar aniran des de la informació, la coordinació horària, el carteig fins a neteja i mitigació del soroll i pols. Es considera un anàlisi adequat a la naturalesa de les obres.	5,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		13,50
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		11,50
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es presenta una planificació estratègica amb 5 fites clau, junt amb una correcta justificació dels rendiments, equips de treball simultanis i temps de contractació dels industrials principals.	5,25
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	S'analitza correcta i exhaustivament la planificació a curt termini (50%) tenint en compte restriccions explícites i concretes.	6,25
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 16,5 mesos, reduint en 1,5 mesos el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	2,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>




Exp.900439/25
acv

UTE VORACYS, SL – CLIMAVA, SL (42,75 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)	30,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)	18,00
1.1.1	Implantació (4 punts) El licitador proposa una correcta implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Es justifica correctament el nombre de treballadors, superfícies d'aplec de materials, mitjans auxiliars d'elevació i tanques entre altres. A la vegada s'exposen les rutes dels vehicles dels principals proveïdors.	2,00
1.1.2	Execució (16 punts) L'empresa licitadora fa una descripció molt exhaustiva de tots els processos constructius, tant en la memòria com gràficament. L'ordre d'execució de cada procés queda perfectament definit fet que es valora molt positivament. Adicionalment es descriuen els punts i solucions constructives més destacables junt amb els seus punts crítics ben definits.	16,00
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts) Es fa un anàlisi molt complet i detallat de totes les afectacions possible en el seu entorn més immediat, proposant per cadascuna les mesures corresponents per a mitigar les situacions que es puguin ocasionar que es consideren correctes.	8,00
1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts) L'empresa licitadora fa una descripció adequada de les afectacions als usuaris de l'equipament (inclòs l'edifici de la Fase 1), tenint en compte totes les entitats i grup d'usuaris registrats. Es proposen un seguit de mesures per a minimitzar les afectacions detectades, tot i que no s'estableix cap protocol de comunicació amb els usuaris i gestors de l'equipament.	4,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)	12,75
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)	11,25
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts) Es plantegen 3 fases estratègiques generals (enderroc, edifici existent, edifici i urbanització. S'analitzen exhaustivament els terminis, i es justifiquen tant els rendiments com els terminis de subministrament dels proveïdors principals, així com el camí crític global de l'obra.	5,50
2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts) S'analitzen d'una manera poc ordenada els condicionants específics a curt termini, proposant finalment unes fites i restriccions concretes. La planificació a curt termini es considera correctament desenvolupada mes a mes.	5,75

DOCUMENT ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ: 900439-25 Acta de la Mesa 2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: ZO9LW-SH9G1-N1PST Pàgina 15 de 16	SEGELL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



Exp.900439/25
acv

2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 16 mesos, reduint en 2 mesos el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	1,50
-----	--	--	------

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, SA (36,75 punts):

1	PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (34 punts)		24,00
1.1	IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (20 punts)		15,00
1.1.1	Implantació (4 punts)	El licitador proposa una implantació d'obra, seguint amb les indicacions de l'ESS del projecte. Tot i així, es proposa una modificació de la disposició de les tanques que no es considera correcta, donat que es genera una circulació de vehicles pesats a l'aparcament en una zona no protegida respecte els usuaris. Addicionalment s'exposen les rutes dels vehicles dels principals proveïdors.	1,00
1.1.2	Execució (16 punts)	L'empresa licitadora presenta una descripció de tots els processos constructius, acompanyada de documentació gràfica i infografies adequades per aquest fi. S'analitzen correctament les solucions constructives principals i es presenten els equips necessaris per a la seva execució. L'anàlisi presentat es considera correcte tot i que es troba a faltar major descripció dels treballs derivats de les instal·lacions en ús.	14,00
1.2	AFFECTACIONS A L'ENTORN (8 punts)	Es presenta una relació de possibles afectacions no exhaustiva centrant-se principalment en l'entorn, el trànsit, soroll i pols, i els serveis afectats.	4,00
1.3	AFFECTACIONS ALS USUARIS (6 punts)	L'empresa licitadora fa una descripció de les entitats i usuaris principals, junt amb els seus horaris habituals i proposa les mesures per a mitigar l'afectació. Aquestes mesures van des d'una campanya informativa , l'adequació dels horaris, la reducció de vibracions fins a reunions periòdiques. Aquest anàlisi es considera raonable.	5,00
2	PLANIFICACIÓ DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT (15 punts)		12,75
2.1	PLANIFICACIÓ DETALLADA (12,5 punts)		10,25
2.1.1	Planificació estratègica (6,25 punts)	Es presenta una planificació esquemàtica junt amb una justificació correcta del rendiment, folgances i durades de cada fase d'obres. Es proposen unes fites clau corresponents a l'acabament de cada fase d'una obra d'aquestes característiques. Finalment s'analitza el camí crític, on es troba a faltar major explicació de tot el paquet d'instal·lacions, molt important en una obra d'aquestes característiques. L'empresa licitadora proposa el seguiment mitjançant metodologia LEAN, fet que es valora positivament.	6,25

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3877028 ZO9LW-SH9G1-N1PST 6C2FAC748EE425BF7C000C69C7E0C096594ED53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Habitatge de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.900439/25
acv

2.1.2	Planificació a curt termini (6,25 punts)	Es presenta una planificació a curt termini poc detallada, sense desenvolupar les restriccions concretes i explícites.	4,00
2.2	PLANIFICACIÓ I TERMINI OFERTAT (2,5 punts)	Presenta un termini de 17 mesos, reduït en 1 mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini de 17 mesos, penalitzant mig punt cada 15 dies de desviació respecte d'aquest.	2,50

Analitzat l'informe emès, la Mesa el fa seu i en conseqüència accepta íntegrament les valoracions i puntuacions atorgades.

La puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors prèviament a l'obertura en acte públic del sobre C, aquell que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluable automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. Amb posterioritat a la celebració d'aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant aquesta acta en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les onze hores i quinze minuts i s'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa, que serà signada també pel President i els Vocals.