

CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
604/2025	La Junta de Govern Local	01/12/2025

JORDI GASULLA SABATÉ, EN QUALITAT DE SECRETARI, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

EXP. 604/2025. APROVAR EL MODIFICAT DEL PROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESCENO-TÈCNIC D'UNA INSTAL·LACIÓ DE LLUM, SO I ESTRUCTURA A L'ESCENARI DE LA SALA GRAN DE L'EDIFICI MONT-ÀGORA DE STA. MARGARIDA DE MONTBUI, PRESENTAT I REDACTAT PER LA DF: TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET



ANTECEDENTS

Atès que amb registre i data 2025-E-RE-592 19/03/2025 21:30 el Sr. Luis Valiente Bermejo en nom i representació de la mercantil MAS VALIENTE ARQUITECTOS SLP va lliurar la Projecte escenotècnic d'una instal·lació de llum, so i estructura a l'escenari de la Sala Gran de l'edifici Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui.

Atès que l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, ha estat beneficiari d'una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea (NEXT GENERATION EU), per un import de 151.172 € i que ha d'estar finalitzades abans del 31 d'agost de 2025.

Atès que la Junta de Govern Local de data 14 d'abril de 2025, es va acordar APROVAR, l'expedient per a la Contractació mixta de Subministrament i obres dels treballs de Reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU), convocant la seva licitació, per procediment obert simplificat, APROVAR el Plec de Clàusules Administrativa i Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la Contractació mixta de Subministrament i obres



dels treballs de Reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU), AUTORITZAR, la quantia de CENT SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (179.338,84 €) més el 21 % d'IVA TRENTA-SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (37.661,16 €) essent el total de la despesa de DOS-CENTS DISSET MIL EUROS (217.000 €) que per aquest Ajuntament representa la contractació, amb càrrec a la partida 115 33300 62300 de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2025, així com DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat i PUBLICAR en el Perfil de contractant (www.montbui.cat), l'anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 DIES NATURALS (quinze dies naturals) es puguin presentar les proposicions que s'estimin pertinents.

Atès que l'esmentada licitació va ser objecte de publicació al Perfil del Contractant amb data 15 d'abril de 2025, a través de la pàgina www.montbui.cat i per un termini de 15 dies naturals.

Atès que segons consta al Llibre Registre de Pliques custodiat en el Departament de Secretaria de la Corporació Per a la licitació corresponent Contractació mixta de Subministrament i obres dels treballs de Reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU)" amb el codi d'expedient "604/2025" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 30/04/2025, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
Escenotecnic Ingeniería Escénica S.L.	B66824756	30/04/2025	13:40:00	2025-E-RC-1926
Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L.	B65435695	30/04/2025	18:21:00	2025-E-RC-1932

Atès que per Decret d'Alcaldia núm. 719/2025 de data 15 de maig de 2025, es va acordar CLASSIFICAR les proposicions presentades pels licitadors, per a la Contractació mixta de Subministrament i obres dels treballs de Reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU), atenen a la proposta formulada per la Mesa de Contractació en la seva reunió de data 12 de maig de 2025, de conformitat amb el següent ordre decreixent:

	EMPRESA	OFERTA + Millores	PUNTS
1	Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L. B65435695	165.798,76 € IVA apart + Millores	100 punts
2	Escenotecnic Ingeniería Escénica S.L. B66824756	170.012,59 € IVA apart + Millores	96.89 punts



Atès que ha estat objecte de notificació l'acord de classificació de la proposició al licitador Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L amb CIF B65435695, requerint al mateix perquè presenti la documentació que determina l'art. 150.2 de la Llei 9/2017.

Atès que amb registre i data 2025-E-RE-1124 27/05/2025 13:48 la Sra. ALBA FERNANDEZ ROVIRA en nom i representació de la mercantil Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L, ha presentat la documentació requerida.

Atès que mitjançant acord de Junta de Govern local de data 2 de juny de 2025 es va procedir a l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i obres dels treballs de reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU a la mercantil Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L amb CIF B65435695, per un import de CENT SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (165.798,76 €) més el 21% d'IVA TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE EUROS (34.817,74 €) essent el total de DOS-CENTS MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (200.616,50 €), amb les millores.

Consta la signatura del contracte el 18 de juny de 2025 així com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut i l'Acta de comprovació de replanteig.

Per part de la direcció facultativa d'obres, el Sr. Juan Altimir Alonso en representació de TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL ha presentat en data 18 de juliol de 2025 (R. Entrades) un informe tècnic en el qual posa de manifest el següent:

“ Després de les primeres visites a les instal·lacions per iniciar les feines d'execució del projecte, la Direcció d'Obra ha detectat que la instal·lació prevista de 6 motors de cadena comporta dificultats tècniques importants. Concretament, s'ha constatat que la seva fixació a l'estructura existent de l'edifici presenta mancances greus pel que fa a fiabilitat i seguretat, ja que els mecanismes de subjecció entre les bigues estructurals no permeten una instal·lació estable ni conforme als requisits de seguretat.

Per aquest motiu, es proposa una modificació del sistema, substituint els motors de cadena per motors de cable, els quals seran fixats a una bancada construïda a nivell de terra a l'escenari. Aquesta solució permet una execució tècnica més senzilla, amb subjeccions molt més segures, ràpides i fiables, a més d'una millor accessibilitat per a tasques de manteniment.

Aquesta modificació permet reduir el nombre d'elements motoritzats, passant de 6 motors de cadena a només 2 motors de cable, la qual cosa facilita el control, la supervisió, i la resolució de possibles incidències. La nova proposta s'ajusta millor a la normativa tècnica vigent, millora l'eficiència global del sistema i respon a un plantejament racional de l'execució de l'obra en condicions de seguretat.

CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI:



Aquest canvi de tecnologia suposa:

- Una millora substancial de la seguretat i mantenibilitat de la instal·lació escènica.*
- Un impacte directe en el calendari d'execució, atès que el termini de subministrament dels motors de cable és aproximadament 4 mesos superior al dels motors inicials.*

CONCLUSIÓ I JUSTIFICACIÓ:

El canvi proposat respon a un fet sobrevingut i imprevisible detectat durant les visites inicials d'obra, i comporta una millora substancial de la seguretat estructural i funcional del sistema escènic. La nova solució, validada tècnicament, compleix millor la normativa aplicable i optimitza els recursos disponibles en el projecte. Per tot això, es considera plenament justificat el canvi de motors i la seva incorporació al projecte”.

Atès que la Junta de Govern local de data 28 de juliol de 2025, es va acordar INICIAR expedient per a la modificació del projecte d'obres ordinària “Projecte escenotècnic de la Sala Gran de Montàgora” redactat per la mercantil MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP i aprovat definitivament per la Junta de Govern local en data 15 de maig de 2025 (elevat a definitiu) a fi i efecte que s'incorpori la modificació del sistema, substituint els motors de cadena per motors de cable, els quals seran fixats a una bancada construïda a nivell de terra a l'escenari. Aquesta solució permet una execució tècnica més senzilla, amb subjeccions molt més segures, ràpides i fiables, a més d'una millor accessibilitat per a tasques de manteniment, en els termes expressats per la direcció facultativa de l'obra en el seu informe de data 18 de juliol de 2025.

Així com INICIAR expedient per a la modificació del contracte per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles d'acord amb allò disposat a l'article 205.2 b) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic i d'acord amb l'informe justificatiu de la direcció facultativa de data 18 de juliol de 2025, el que comportarà l'habilitació de crèdit necessària a fi i efecte d'incorporar els canvis de projecte (substitució de motors) que es preveuen en els presents acords i DONAR audiència de l'expedient al contratista (IMESDE, integració, distribució i enginyeria escènica, SL) així com també a la direcció facultativa, TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL i al redactor del projecte inicial, MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP a fi i efecte que es presentin les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes per un termini màxim de CINCO DIES HÀBILS.

Dins el tràmit d'audiència MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP ha presentat al·legacions així mateix per part la mercantil IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA S.L en data 17 de setembre de 2025 ha presentat una sol·licitud de pròrroga de 4 mesos amb la finalitat de poder executar adequadament la resta d'obres relacionades amb el contracte reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Montàgora.

Per part de TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL en la seva qualitat de director d'obra i responsable del contracte s'ha informat en data 19 de setembre de 2025 respecte a les al·legacions de MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP en el sentit desfavorable i, en conseqüència, procedeix la seva desestimació:



“ INFORME DE LA DIRECCIÓ D'OBRA SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER MAS VALIENTE ARQUITECTOS

Obra: Reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de MontÀgora

Promotor: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Contractista: Imesde, Integració, Distribució i Enginyeria Escènica, S.L.

Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut: Juan Altimir Alonso, de l'empresa Taga Proyectos Escénicos SL.

Data: 18 de setembre de 2025

1. Antecedents

En data 17 de setembre de 2025, aquesta direcció d'obra rep requeriment de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, mitjançant el qual se sol·licita, entre d'altres, un informe relatiu a les al·legacions presentades per Mas Valiente Arquitectos SLP.

L'objecte de l'obra és la reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora, actuació finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU).

En data 4 d'agost de 2025, Mas Valiente Arquitectos SLP, autors del projecte executiu original de l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora, presenten al·legacions arran de la notificació de modificació del projecte, consistent en la substitució dels 6 motors de cadena suspesos previstos inicialment per 2 motors de cable instal·lats sobre bancada a nivell de terra.

Les al·legacions qüestionen que la modificació s'hagi considerat com a “projecte modificat” i no com a un nou projecte independent, i defensen la viabilitat de la seva proposta original, tot indicant que els seus càlculs estructurals eren correctes.

2. Contingut de les al·legacions

MAS VALIENTE exposa:

- Que el nou projecte hauria de ser considerat com a nou projecte i no com a modificació del seu.*
- Que la solució original amb motors de cadena era estructuralment viable i segura, validada pels seus col·laboradors estructuristes.*
- Que l'accessibilitat per a manteniment estava resolta amb passarel·les i que el cost de manteniment dels motors de cadena era reduït.*



•Que la seva proposta optimitzava l'espai escènic i complia els terminis de subministrament establerts pel promotor.

•Que no és correcte afirmar que existien "mancances greus d'estabilitat i seguretat" en el projecte original.

2. Valoració de la Direcció d'Obra

Després de revisar els arguments exposats i d'acord amb la normativa vigent, la Direcció d'Obra valora el següent:

3.1. Normativa de maquinària aplicable

Tot i no posar en dubte els càlculs estructurals, cal destacar que els motors escènics són equips de maquinària, i com a tals estan sotmesos a:

•UNE-EN 17206 (condicions de seguretat per maquinària escènica).

•RD 1644/2008 (transposició de la Directiva 2006/42/CE de màquines).

•RD 1215/1997 (requisits mínims de seguretat per a la utilització d'equips de treball).

Aquest marc normatiu estableix que els equips han de permetre un manteniment periòdic segur, especialment en maquinària d'elevació. La solució amb motors de cadena, situats en alçada i amb difícil accessibilitat, no garanteix un manteniment anual segur, tal com exigeix la normativa.

3.2. Accessibilitat i manteniment

Els motors de cadena (mínim 50 kg cadascun amb la cadena inclosa) requereixen inspeccions freqüents i, en molts casos, el trasllat a taller per revisar embragatges, frens i cadenes.

•L'accés mitjançant passarel·les no elimina els riscos, ja que requereix plataformes elevadores i treballs en altura.

•La nova solució amb motors de cable millora l'accessibilitat i permet resoldre incidències de manera ràpida i segura.

3.3. Seguretat funcional i normativa de control

El projecte original no detallava els requisits de seguretat que marca la normativa per a sistemes de control de maquinària (UNE-EN ISO 13849-1:2016), com ara:

•Encoders de control de velocitat i posició.

•Sistemes redundants de fre i finals de carrera.

•Control de càrrega i protecció davant excés dinàmic/estàtic.



• *Arquitectura de seguretat amb definició de nivells SIL/PL.*

La manca d'aquests punts és un dèficit rellevant en termes de seguretat funcional.

3.4. Eficiència escènica

La nova proposta amb motors de cable manté l'eficiència de l'espai escènic, ubicant els equips darrere la pantalla i sense afectar la polivalència de la sala. A més, redueix els costos i complexitat del manteniment.

4. Conclusió

La Direcció d'Obra considera que:

1. La solució original era estructuralment correcta, però incompleta en matèria de seguretat de maquinària i manteniment, aspectes exigits per la normativa europea i estatal.

2. La modificació aprovada respon a criteris tècnics i normatius imprescindibles per garantir la seguretat i la funcionalitat de la instal·lació.

3. No es pot mantenir l'afirmació que la proposta inicial era plenament adequada, ja que no complia amb tots els requisits normatius esmentats.

4. La nova solució amb motors de cable millora substancialment la seguretat, accessibilitat i mantenibilitat, i s'ajusta millor a la normativa vigent.

Per tant, aquest equip informa desfavorablement les al·legacions de Mas Valiente Arquitectos SLP i avala la modificació del projecte adoptada per l'Ajuntament i la Direcció d'Obra."

Paral·lelament s'ha informat favorablement respecte a la pròrroga sol·licitada per la contratista en el sentit següent:

"Conclusió

La Direcció d'Obra informa favorablement la sol·licitud de pròrroga de 4 mesos presentada per l'Imesde S.L., en considerar que:

Per tant, es proposa a l'Ajuntament l'aprovació de la pròrroga sol·licitada, amb l'obligació de revisar i aprovar el nou calendari d'execució i seguiment."

Per la seva part, TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS ha presentat modificat del projecte en data 2025-E-RE-2451 18/11/2025 13:45 el qual ha estat informat favorablement per l'Enginyer tècnic municipal en el sentit següent:

"El qui subscriu aquest informe procedeix a informar exclusivament el projecte modificat presentat als efectes d'allò disposat a l'article 235 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.



•El Projecte de modificació es redacta a petició i contractació per part de l'Ajuntament per la instal·lació d'una instal·lació de llum, so i estructura a l'escenari de la sala Gran de l'edifici Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui, per millorar la polivalència de la instal·lació i facilitar les tasques de utilització i manteniment.

•El projecte dona compliment als condicionants de la llicència d'activitat de l'establiment i es compatible la seva instal·lació amb l'activitat del propi centre.

•Tal i com es preveu en la tramitació dels fons europeus Next Generation, es demana poder realitzar la tramitació de forma urgent donades les previsions d'execució de les instal·lacions i les modificacions prèvies sofertes en el projecte.

•El cost de la inversió s'estima en 277.015,97 € (PCA – pressupost per coneixement de l'administració).

Així mateix, s'ha verificat, tal com es descriu en la memòria del projecte en el seu apartat 10è, que la modificació de contracte s'ajusta a allò disposat a l'article 205.2 lletra b) de la Llei 9/2017, concorrent al cas circumstàncies sobrevingudes i imprevistes que permeten autoritzar dita modificació, sense que en cap cas la mateixa (16,30%), benefici industrial i despeses generals a part, essent la modificació total amb percentatge d'un 38,08% superi la quantia d'increment màxima del 50% del preu inicial ni tampoc ni tampoc altera la naturalesa global del contracte, en tant en quan la present modificació inclou com en el projecte inicial les mateixes instal·lacions i prestacions.

Concretament, i incorporant aquests últims guarismes les quantitats finals són les següents:

PROJECTE INICIAL 217.000 EUROS (IVA inclòs)

PROJECTE MODIFICAT 277.015,97 EUROS (IVA inclòs)

Preu inicial SENSE IVA	Preu modificat SENSE IVA	Percentatge modificació
165.798,76 EUR	200.616,50 EUR	38,08%
Preu inicial AMB IVA	Preu modificat AMB IVA	
200.616,50 EUR	277.015,97 EUR	38,08%

A nivell d'increment de despesa s'haurà de procedir a l'autorització i disposició de despesa consistent en l'escreix essent el total de 76.399,47 euros a l'aplicació pressupostària corresponent.

TOTAL INCREMENT MODIFICAT SOBRE PREU INICIAL (IVA inclòs)	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
76.399,47 EUROS	115 33300 62300

Per tot això s'informa FAVORABLEMENT a l'aprovació del projecte modificat presentat així com també la modificació de contracte en els termes expressats en el present informe."



Amb data 17 de novembre de 2025 s'ha donat audiència del modificat del projecte durant el termini de 5 dies hàbils a IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA S.L , el qual ha mostrat conformitat al mateix així com també a la modificació del contracte.

Atès que amb data 26 de novembre de 2025, el Secretari de la Corporació, emet informe en relació a la modificació del Projecte de l'equipament escenotècnic d'una instal·lació de llum, so i estructura a l'escenari de la sala Gran de l'edifici Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui, el qual es transcriu a continuació literalment:

"Expedient número: 541/2025

INFORME DE SECRETARIA

Projecte : Projecte modificació de l'equipament escenotècnic d'una instal·lació de llum, so i estructura a l'escenari de la sala Gran de l'edifici Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui

Atès que mitjançant acord de Junta de Govern local de data 2 de juny de 2025 es va procedir a l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i obres dels treballs de reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU a la mercantil Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L amb CIF B65435695, per un import de CENT SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (165.798,76 €) més el 21% d'IVA TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE EUROS (34.817,74 €) essent el total de DOS-CENTS MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (200.616,50 €), amb les millores.

Consta la signatura del contracte el 18 de juny de 2025 així com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut i l'Acta de comprovació de replanteig.

Per part de la direcció facultativa d'obres, el Sr. Juan Altimir Alonso en representació de TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL ha presentat en data 18 de juliol de 2025 (R. Entrades) un informe tècnic en el qual posa de manifest el següent:

" Després de les primeres visites a les instal·lacions per iniciar les feines d'execució del projecte, la Direcció d'Obra ha detectat que la instal·lació prevista de 6 motors de cadena comporta dificultats tècniques importants. Concretament, s'ha constatat que la seva fixació a l'estructura existent de l'edifici presenta mancances greus pel que fa a fiabilitat i seguretat, ja que els mecanismes de subjecció entre les bigues estructurals no permeten una instal·lació estable ni conforme als requisits de seguretat.

Per aquest motiu, es proposa una modificació del sistema, substituint els motors de cadena per motors de cable, els quals seran fixats a una bancada construïda a nivell de terra a l'escenari. Aquesta solució permet una execució tècnica més senzilla, amb subjeccions molt més segures, ràpides i fiables, a més d'una millor accessibilitat per a tasques de manteniment.



Aquesta modificació permet reduir el nombre d'elements motoritzats, passant de 6 motors de cadena a només 2 motors de cable, la qual cosa facilita el control, la supervisió, i la resolució de possibles incidències. La nova proposta s'ajusta millor a la normativa tècnica vigent, millora l'eficiència global del sistema i respon a un plantejament racional de l'execució de l'obra en condicions de seguretat.

CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI:

Aquest canvi de tecnologia suposa:

- Una millora substancial de la seguretat i mantenibilitat de la instal·lació escènica.*
- Un impacte directe en el calendari d'execució, atès que el termini de subministrament dels motors de cable és aproximadament 4 mesos superior al dels motors inicials.*

CONCLUSIÓ I JUSTIFICACIÓ:

El canvi proposat respon a un fet sobrevingut i imprevisible detectat durant les visites inicials d'obra, i comporta una millora substancial de la seguretat estructural i funcional del sistema escènic. La nova solució, validada tècnicament, compleix millor la normativa aplicable i optimitza els recursos disponibles en el projecte. Per tot això, es considera plenament justificat el canvi de motors i la seva incorporació al projecte”.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 28 de juliol de 2025 es van adoptar els següents A C O R D S:

“Primer.- INICIAR expedient per a la modificació del projecte d'obres ordinària “Projecte escenotècnic de la Sala Gran de MontÀgora” redactat per la mercantil MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP i aprovat definitivament per la Junta de Govern local en data 15 de maig de 2025 (elevat a definitiu) a fi i efecte que s'incorpori la modificació del sistema, substituint els motors de cadena per motors de cable, els quals seran fixats a una bancada construïda a nivell de terra a l'escenari. Aquesta solució permet una execució tècnica més senzilla, amb subjeccions molt més segures, ràpides i fiables, a més d'una millor accessibilitat per a tasques de manteniment, en els termes expressats per la direcció facultativa de l'obra en el seu informe de data 18 de juliol de 2025.

Segon.- FACULTAR a TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL per tal que procedeixi a redactar la modificació del projecte aprovat definitivament en data 15 de maig de 2025 per la Junta de govern local i en els termes expressats en el seu informe de data 18 de juliol de 2025.

Tercer.- INICIAR expedient per a la modificació del contracte per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles d'acord amb allò disposat a l'article 205.2 b) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic i d'acord amb l'informe justificatiu de la direcció facultativa de data 18 de juliol de 2025, el que comportarà l'habilitació de crèdit necessària a fi i efecte d'incorporar els canvis de projecte (substitució de motors) que es preveuen en els presents acords.



Quart.- DONAR audiència de l'expedient al contractista (IMESDE, integració, distribució i enginyeria escènica, SL) així com també a la direcció facultativa, TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL i al redactor del projecte inicial, MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP a fi i efecte que es presentin les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes per un termini màxim de CINC DIES HÀBILS.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als interessats”

Dins el tràmit d'audiència MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP ha presentat al·legacions

Així mateix per part la mercantil IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA S.L en data 17 de setembre de 2025 ha presentat una sol·licitud de pròrroga de 4 mesos amb la finalitat de poder executar adequadament la resta d'obres relacionades amb el contracte reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Montàgora

Per part de TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL en la seva qualitat de director d'obra i responsable del contracte s'ha informat en data 19 de setembre de 2025 respecte a les al·legacions de MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP en el sentit desfavorable i, en conseqüència, procedeix la seva desestimació:

“La Direcció d'Obra considera que:

5.La solució original era estructuralment correcta, però incompleta en matèria de seguretat de maquinària i manteniment, aspectes exigits per la normativa europea i estatal.

6.La modificació aprovada respon a criteris tècnics i normatius imprescindibles per garantir la seguretat i la funcionalitat de la instal·lació.

7.No es pot mantenir l'afirmació que la proposta inicial era plenament adequada, ja que no complia amb tots els requisits normatius esmentats.

8.La nova solució amb motors de cable millora substancialment la seguretat, accessibilitat i mantenibilitat, i s'ajusta millor a la normativa vigent.

Per tant, aquest equip informa desfavorablement les al·legacions de Mas Valiente Arquitectos SLP i avala la modificació del projecte adoptada per l'Ajuntament i la Direcció d'Obra.”

Paral·lelament s'ha informat favorablement respecte a la pròrroga sol·licitada per la contractista en el sentit següent:

“Conclusió

La Direcció d'Obra informa favorablement la sol·licitud de pròrroga de 4 mesos presentada per Imesde S.L., en considerar que:

Per tant, es proposa a l'Ajuntament l'aprovació de la pròrroga sol·licitada, amb l'obligació de revisar i aprovar el nou calendari d'execució i seguiment.”



Per la seva part, TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS ha presentat modificat del projecte en data 2025-E-RE-2451 18/11/2025 13:45 el qual ha estat informat favorablement per l'Enginyer tècnic municipal en el sentit següent:

"El qui subscriu aquest informe procedeix a informar exclusivament el projecte modificat presentat als efectes d'allò disposat a l'article 235 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

•El Projecte de modificació es redacta a petició i contractació per part de l'Ajuntament per la instal·lació d'una instal·lació de llum, so i estructura a l'escenari de la sala Gran de l'edifici Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui, per millorar la polivalència de la instal·lació i facilitar les tasques de utilització i manteniment.

•El projecte dona compliment als condicionants de la llicència d'activitat de l'establiment i es compatible la seva instal·lació amb l'activitat del propi centre.

•Tal i com es preveu en la tramitació dels fons europeus Next Generation, es demana poder realitzar la tramitació de forma urgent donades les previsions d'execució de les instal·lacions i les modificacions prèvies sofertes en el projecte.

•El cost de la inversió s'estima en 277.015,97 € (PCA – pressupost per coneixement de l'administració).

Així mateix, s'ha verificat, tal com es descriu en la memòria del projecte en el seu apartat 10è, que la modificació de contracte s'ajusta a allò disposat a l'article 205.2 lletra b) de la Llei 9/2017, concorrent al cas circumstàncies sobrevingudes i imprevistes que permeten autoritzar dita modificació, sense que en cap cas la mateixa (16,30%), benefici industrial i despeses generals a part, essent la modificació total amb percentatge d'un 38,08% superi la quantia d'increment màxima del 50% del preu inicial ni tampoc ni tampoc altera la naturalesa global del contracte, en tant en quan la present modificació inclou com en el projecte inicial les mateixes instal·lacions i prestacions.

Concretament, i incorporant aquests últims guarismes les quantitats finals són les següents:

PROJECTE INICIAL 217.000 EUROS (IVA inclòs)

PROJECTE MODIFICAT 277.015,97 EUROS (IVA inclòs)

Preu inicial SENSE IVA	Preu modificat SENSE IVA	Percentatge modificació
165.798,76 EUR	200.616,50 EUR	38,08%
Preu inicial AMB IVA	Preu modificat AMB IVA	
200.616,50 EUR	277.015,97 EUR	38,08%

A nivell d'increment de despesa s'haurà de procedir a l'autorització i disposició de despesa consistent en l'escreix essent el total de 76.399,47 euros a l'aplicació pressupostària corresponent.



TOTAL INCREMENT MODIFICAT SOBRE PREU INICIAL (IVA inclòs)	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
76.399,47 EUROS	115 33300 62300

Per tot això s'informa FAVORABLEMENT a l'aprovació del projecte modificat presentat així com també la modificació de contracte en els termes expressats en el present informe “

Amb data 17 de novembre de 2025 s'ha donat audiència del modificat del projecte durant el termini de 5 dies hàbils a IMESDE, INTEGRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ENGINYERIA ESCÈNICA S.L , el qual ha mostrat conformitat al mateix així com també a la modificació del contracte.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació solament podran modificar-se durant la seva vigència quan es doni algun dels següents suposats:

a) Quan així s'hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els termes i condicions establerts en l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació que no estigui prevista en el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es compleixin les condicions que estableix l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 63, 153, 191, 203, 205 a 207 i 242 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 /UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— Els articles 97 i 102 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

TERCER Els contractes administratius solament podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos i en la forma previstos en la Subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 191, amb les particularitats previstes en l'article 207 de la citada Llei.

En els supòsits de modificació del contracte recollides en l'article 205, les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.



Quan d'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior la modificació no resulti obligatòria per al contractista, aquesta solament serà acordada per l'òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit d'aquest, resolent-se el contracte, en cas contrari, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 211.1.g).

QUART. Les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars o que, havent estat previstes, no s'ajustin a allò que s'ha fixat en l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, solament podran realitzar-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits:

a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que es relacionen a l'apartat segon d'aquest article.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre que aquesta compleixi tots els requisits recollits a l'apartat primer d'aquest article, són els següents:

a) Quan esdevingués necessari afegir obres, subministraments o serveis addicionals als inicialment contractats, sempre que es donin els dos requisits següents:

1r. Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per exemple que obligués a l'òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o subministraments amb característiques tècniques diferents als inicialment contractats, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d'ús o de manteniment que resultin desproporcionades; i, així mateix, que el canvi de contractista generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l'òrgan de contractació.

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova licitació per permetre el canvi de contractista.

2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme a aquest article, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles al moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

1r. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que una Administració diligent no hagués pogut preveure.

2n. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.



3r. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme a aquest article, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s'haurà de justificar especialment la necessitat d'aquestes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial.

Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈ. Una modificació d'un contracte es considerarà substancial quan tingui com resultat un contracte de naturalesa materialment diferent del celebrat al principi. En qualsevol cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixi una o diverses de les condicions següents:

1r. Que la modificació introdueixi condicions que, d'haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent de l'acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació.

En tot cas es considerarà que es dóna el supòsit previst en el paràgraf anterior quan l'obra o el servei resultants del projecte original o del plec, respectivament, més la modificació que es pretengui, requereixin d'una classificació del contractista diferent de la que, en el seu cas, es va exigir en el procediment de licitació original.

2n. Que la modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerarà que es dóna el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, com a conseqüència de la modificació que es pretengui realitzar, s'introduirien unitats d'obra noves l'import de la qual representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte.

3r. Que la modificació amplii de forma important l'àmbit del contracte.

En tot cas es considerarà que es dóna el supòsit previst en el paràgraf anterior quan:

(i) El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïllada o conjuntament, del 15 per cent del preu inicial d'aquest, IVA exclòs, si es tracta del contracte d'obres o d'un 10 per cent, IVA exclòs, quan es refereixi als altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del tipus de contracte resulti d'aplicació d'entre els assenyalats en els articles 20 a 23.

(ii) Les obres, serveis o subministraments objecte de modificació es trobin dins de l'àmbit d'un altre contracte, actual o futur, sempre que s'hagi iniciat la tramitació de l'expedient de contractació.



SISE. Quan el Director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, recaptarà de l'òrgan de contractació autorització per iniciar el corresponent expedient, que se substanciarà amb les següents actuacions tal com s'ha produït en aquest cas mitjançant acord de Junta de Govern de data 28 de juliol de 2025:

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquesta.

b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per termini mínim de tres dies.

c) Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les despeses complementàries precises.

No obstant això, no tindran la consideració de modificacions:

i. L'excés de mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la correcta execució de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments serà recollit en la certificació final de l'obra.

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

SETÈ. El procediment per realitzar la modificació del contracte serà el següent:

A. Quan el responsable del contracte consideri necessària una modificació d'aquest i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula la Llei, recaptarà de l'òrgan de contractació autorització per iniciar el corresponent expedient, que se substanciarà en les actuacions previstes en l'article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

B. S'haurà de donar audiència al contractista, donant-li trasllat de la proposta i de l'informe i en el seu cas del projecte modificat perquè, en el termini de tres dies formuli les al·legacions que estimi oportunes.

C. En cas que la quantia de la modificació, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d'euros, serà preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

D. S'emetrà informe per Secretaria en el qual es determini si la proposta de modificació s'ajusta a allò que s'ha fixat en la normativa aplicable.

E. A la vista de les al·legacions i dels informes emesos, l'òrgan de contractació resoldrà sobre l'aprovació de la modificació del contracte.



F. Finalment, de conformitat amb l'article 203.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la citada norma.

G. Els anuncis de modificació i la seva justificació hauran de publicar-se d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 63 de la Llei.

Així mateix, en el cas de què el contracte objecte de modificació estigui subjecte a regulació harmonitzada, s'haurà de publicar en el «Diari Oficial de la Unió Europea» el corresponent anunci de modificació conforme a allò que s'ha fixat en la Llei.

En qualsevol cas, si el contracte es modifica durant la seva vigència, amb independència de si aquest està o no subjecte a regulació harmonitzada i de la causa que justifiqui la modificació, haurà de publicar-se en tot cas un anunci de modificació en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en el termini de 5 dies des de l'aprovació d'aquesta, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes que, en el seu cas, s'haguessin recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos aquells aportats per l'adjudicatari o els emesos pel propi òrgan de contractació.

Vist quant antecedeix i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució en el sentit següent:

PRIMER. S'ha emès informe tècnic favorable d'aprovació del modificat del Projecte per part de l'enginyer tècnic municipal de data 26 de novembre de 2025 i que segons la memòria del mateix s'ha hagut de redactar perquè durant el procés d'execució del projecte, i més concretament en la fase de valoració tècnica per part de la Direcció d'Obra, s'ha constatat que la solució inicial prevista per a la maquinària escènica, consistent en 6 motors de cadena, presentava mancances rellevants en relació amb la normativa tècnica vigent i els estàndards de seguretat actuals.

La direcció facultativa ha justificat, en conseqüència, que el modificat de projecte respon al supòsit habilitador de l'article 205.2 b) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, de concorre al cas circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles.

Dit increment del preu inicial del contracte d'acord amb la memòria del projecte modificat ha estat d'un 38,08%, per sota del límit legal que fixa l'article 205.2 lletra b) de la Llei 9/2017, que és el 50% del preu inicial del contracte. Tot això d'acord amb els càlculs realitzats per la direcció facultativa que ha redactat el modificat del projecte i que ha estat informat favorablement per l'Enginyer tècnic municipal.

Així mateix i d'acord amb la memòria del modificat del projecte (pàgs 20 i següents) sembla que la modificació no altera la naturalesa global del contracte en tant en quan es manté el gruix inicial de les prestacions a executar.



SEGON.- Procedeix, per tant, primerament resoldre les al·legacions formulades pel redactor inicial del projecte MAS VALIENTE, ARQUITECTOS, SLP en el sentit desestimatori fixat per la direcció facultativa.

Així mateix s'haurà d'aprovar el modificat del projecte així com la modificació del contracte amb notificació a les parts interessades.

TERCER.- Procedeix amb caràcter previ a la seva aprovació de dita modificació per l'òrgan de contractació, recavar la corresponent retenció de crèdit i informe de fiscalització de la intervenció municipal.

QUART.- S'informa favorablement que la Junta de Govern local en la seva qualitat d'òrgan de contractació adopti els acords corresponents en les conclusions d'aquest informe i sempre d'acord amb les justificacions realitzades tant pel responsable del contracte (direcció facultativa) que n'ha redactat el modificat del projecte TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL així com l'Enginyer tècnic municipal que en el seu informe de 26 de novembre de 2025 l'ha informat favorablement."

FONAMENTS JURÍDICS

Atès que dita incorporació al projecte comporta la necessitat de tramitar una modificació del contracte mixt de subministrament i d'obres amb modificació paral·lela de projecte d'acord amb allò estipulat a l'article 242.4 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic

Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l'Alcalde-President de la Corporació municipal, si bé aquestes han estat delegades a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 913/2023 de data 20 de juny de 2023.

Vista la proposta de resolució PR/2025/2324 de 27 / de novembre / 2025 fiscalitzada favorablement amb data de 28 / de novembre / 2025.

RESOLUCIÓ

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel redactor inicial del Projecte MAS VALIENTE, ARQUITECTOS, SLP d'acord amb l'informe emès per la Direcció Facultativa TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL de data 19 de setembre de 2025 que s'incorpora en la part expositiva dels presents acords.

Segon.- APROVAR el modificat del Projecte de l'equipament esceno-tècnic d'una instal·lació de llum, so i estructura a l'escenari de la sala Gran de l'edifici Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui, presentat i redactat per la Direcció Facultativa TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL, en data 2025-E-RE-2451 18/11/2025 13:45 i informat per l'Enginyer tècnic Municipal en data 26 de novembre de 2025, per un import de DOS-CENTS SETANTA-SET MIL QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (277.015,47 €) amb un percentatge de modificació del 38.08 % sobre el preu inicial.



Tercer.- APROVAR la pròrroga de 4 mesos sol·licitada per la mercantil Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L amb CIF B65435695, amb l'obligació de revisar i aprovar el nou calendari d'execució i seguiment.

Quart.- APROVAR la modificació del contracte mixt de subministrament i obres dels treballs de reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU) adjudicat a la mercantil Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L amb CIF B65435695 per concorre al cas circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles segons allò establert a l'article 205.2 b) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic i que no alteren la naturalesa global del contracte d'acord amb les justificacions incloses en la memòria del modificat de projecte així com també en l'informe emès per l'Enginyer tècnic municipal en data 26 de novembre de 2025.

Cinquè.- AUTORITZAR i DISPOSAR, la despesa per import SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (76.399,47 €) IVA inclòs amb càrrec a la partida pressupostaria 115 33300 62300 per l'exercici 2025, corresponent a l'increment de la despesa.

Sisè.- REQUERIR a Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica SL que reajusti la garantia definitiva d'acord amb allò disposat a l'article 109.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la present resolució ja sigui mitjançant la constitució d'una garantia complementària amb un import de 3.157 euros o la constitució d'una de nova per la totalitat de 11.446,94 euros.

Setè.- NOTIFICAR els presents acords i CITAR a la mercantil Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L, per a la FORMALITZACIÓ, de l'addenda al contracte, amb la signatura electrònica el dia 4 de desembre de 2025 (a través de l'aplicació GESTIONA).

Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució a la Direcció Facultativa TAGA PROYECTOS ESCÉNICOS, SL, a la mercantil MAS VALIENTE, ARQUITECTOS, SLP, i COMUNICAR al Departament de Serveis Tècnics, Departament d'Intervenció.

Novè.- PUBLICAR la formalització de la modificació del Contracte mixt de subministrament i obres dels treballs de reforma per a l'equipament escènic de la Sala Gran de Mont-Àgora finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NEXT GENERATION EU), al Perfil del contractant.

Desè.- PUBLICAR l'anunci corresponent d'aprovació de la modificació de projecte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

Onzè.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè amb poder tan ampli com sigui possible procedeixi a rectificar les errades i modificacions de caràcter no substancial que siguin menester en relació als presents acords.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament



d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

Vist-i-plau
L'Alcalde

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

