

Expedient núm.: 661/2025

Certificat Acord Junta de Govern Local (JGL/2025/17)

Procediment: Decisió de no adjudicar el contracte

Assumpte: Construcció d'un corral d'oví i/o cabrum en el marc del Projecte PREPAST.

Document signat per: la Secretària

Glòria Molí Escuder, Secretària-Interventora de l'Ajuntament d'Àger,

CERTIFICO,

Que en sessió de la Junta de Govern Local celebrada el dia 30 de desembre de 2025, es va adoptar el següent ACORD,

"Aprovació, si s'escau, de la decisió de no adjudicar el contracte d'obres per a la construcció d'un corral oví en el marc del projecte PREPAST. (EXP. 661/2025).

PRIMER.- Decidir no continuar amb el procediment de licitació i per tant, no adjudicar el contracte administratiu d'obra per a la construcció d'un corral oví i/o cabrum en el marc del Projecte PREPAST atesa la inviabilitat tècnica, econòmica i operativa del projecte, així com en el risc de pèrdua de la subvenció que finança l'actuació, derivat de la impossibilitat de complir els requisits de sostenibilitat i de custòdia de la infraestructura.

La renúncia a la celebració o adjudicació d'un contracte administratiu per part de l'òrgan de contractació té el seu fonament en l'article 152.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), que sota el títol "Decisió de no adjudicar el contracte o celebrar el contracte i desistiment del procediment d'adjudicació per l'Administració" estableix, en relació al cas concret, que:

"1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración



empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión."

Per tant, d'acord amb l'esmentat article aquesta decisió es motiva en la concurrència de tres requisits: interès públic, motivació a l'expedient i moment temporal anterior a la formalització del contracte.

En el present cas, concorren diverses circumstàncies de caràcter tècnic, econòmic i operatiu que determinen la pèrdua de la finalitat pública inicial del contracte i, per tant, la necessitat de no continuar amb la seva adjudicació.

Aquestes circumstàncies es concreten en els següents motius d'interès públic:

a) Inviabilitat tècnica i ambiental de la ubicació proposada.

Els estudis realitzats pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) conclouen que la ubicació alternativa seleccionada no permet desenvolupar un pla de maneig adequat per a la implementació de tècniques de silvopastura coherents amb els objectius de gestió forestal sostenible i prevenció d'incendis.

Aquesta manca de viabilitat tècnica comporta el risc que la infraestructura projectada no aconsegueixi la seva finalitat pública, buidant de contingut l'objecte mateix del contracte.

b) Manca d'autorització administrativa per part dels Serveis Territorials.

Els terrenys inicialment previstos per a la construcció del corral formen part d'un instrument d'ordenació forestal d'utilitat pública, i la manca de resolució expressa de la Secció de Boscos dels Serveis Territorials de Lleida impedeix legalment dur a terme la Construcció del corral en aquell emplaçament.

Aquesta situació administrativa impossibilita l'execució del contracte dins del termini del projecte PREPAST i compromet la correcta aplicació dels fons assignats.

c) Inviabilitat econòmica i de gestió posterior de la infraestructura.

Els estudis econòmics derivats del projecte indiquen que el manteniment del ramat i la gestió del corral no són sostenibles amb mitjans municipals propis, ni existeixen



garanties d'una gestió autònoma viable sense un suport econòmic continuat mitjançant subvencions.

La manca d'una estructura de gestió estable impediria l'ús efectiu de la infraestructura i comportaria un cost recurrent per a l'Ajuntament sense retorn social o ambiental suficient, contravenint els principis d'eficiència i sostenibilitat en la despesa pública (article 1.1 de la LCSP).

d) Absència d'un gestor o entitat de custòdia.

Les entitats locals consultades han manifestat no disposar de capacitat ni voluntat de constituir-se com a òrgan gestor o entitat de custòdia de l'Espai Test Agrari previst.

Aquesta absència incompleix un dels requisits essencials de la subvenció del projecte PREPAST, que exigeix la formalització d'un acord de custòdia o gestió per garantir la continuïtat de l'actuació.

Sense aquest acord, la infraestructura quedaria sense ús funcional immediat, fet que contradiu la finalitat pública i les condicions del finançament europeu.

e) Risc de pèrdua o reintegrament de la subvenció.

La construcció del corral sense garantir la seva viabilitat tècnica, econòmica i de gestió comportaria un alt risc de pèrdua de la subvenció o de reintegrament dels fons percebuts, en tant que no es complirien els objectius ni els requisits establerts pel projecte PREPAST i pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta circumstància afecta directament l'interès públic municipal, ja que podria derivar en responsabilitats econòmiques per a la corporació.

f) Compliment dels principis de bona administració i eficiència.

La decisió de no adjudicar el contracte respon al principi de bona administració i al principi d'eficiència en la gestió dels recursos públics, evitant la despesa de fons públics en una actuació que no garanteix resultats sostenibles ni l'ús efectiu de la infraestructura. Aquesta opció és, per tant, la més prudent i ajustada a l'interès general.

Respecte a la resta d'elements que conformen la decisió de no adjudicar el contracte, indicar que la decisió es pren en un moment anterior a la formalització, ja que tot i haver-se dut a terme la licitació, s'acorda procedir a no adjudicar el contracte.

En definitiva, en base als motius exposats, es considera suficientment motivat en l'expedient la necessitat de no adjudicar el contracte.



SEGON.- *Notificar als licitadors a través del Perfil del Contractant d'aquest òrgan de contractació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la present resolució.*

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local assistents, la totalitat dels que la conformen."

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i amb el V^aB^o de la Sra. Alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

Àger, a data de la signatura electrònica.

La Secretària-Interventora,

Vist-i-plau,
Alcaldessa,

