Planificació de les obres d'adequació del Camí de la Salut, l'execució de l'aparcament i el Pavelló de Mas Lluí

	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9				Mes 10				Mes 11				Mes 12			
	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6	Set 7	Set 8	Set 9	Set 10	Set 11	Set 12	Set 13	Set 14	Set 15	Set 16	Set 17	Set 18	Set 19	Set 20	Set 21	Set 22	Set 23	Set 24	Set 25	Set 26	Set 27	Set 28	Set 29	Set 30	Set 31	Set 32	Set 33	Set 34	Set 35	Set 36	Set 37	Set 38	Set 39	Set 40	Set 41	Set 42	Set 43	Set 44	Set 45	Set 46	Set 47	Set 48
1. TREBALLS PREVIS																																																
2. MOVIMENT DE TERRES																																																
3. FONAMENTS																																																
4. MURS																																																
5. SANEJAMENT																																																
6. ESTRUCTURA																																																
7. FAÇANES I COBERTES																																																
8. PARETS I REVESTIMENTS INTERIORS																																																
9. PAVIMENTS INTERIORS																																																
10. FUSTERIES																																																
11. PINTURA																																																
12. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA																																																
13. AIGUA, ACS I SANITARIS																																																
14. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ																																																
15. INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS																																																
16. PAVIMENTS EXTERIORS																																																
17. SENYALITZACIÓ																																																
18. ENLUMMENAT EXTERIOR																																																
19. JARDINERIA																																																
20. TRACTAMENT DE RESIDUS																																																
21. SEGURETAT I SALUT																																																
Despesa Mes PEM	239.098				139.761				180.646				157.349				163.151				251.725				171.003				267.268				283.731				203.928				302.713				396.722			
Despesa a Origen (PEM)	239.098				378.859				559.505				716.854				880.005				1.131.730				1.302.733				1.570.001				1.853.732				2.057.660				2.360.373				2.757.095			

Implantació | Moviment de Terres | Fonaments i estructura | Sanejament | Coberta i façanes | Interiors i fusteries | Paviments | Pintura i senyalització | Instal·lacions | Jardineria | Tractament de residus | Seguretat i ralut

	Mes 13				Mes 14				Mes 15				Mes 16				Mes 17				Mes 18				Mes 19				Mes 20				Mes 21				Mes 22				Mes 23				Mes 24			
	Set 49	Set 50	Set 51	Set 52	Set 53	Set 54	Set 55	Set 56	Set 57	Set 58	Set 59	Set 60	Set 61	Set 62	Set 63	Set 64	Set 65	Set 66	Set 67	Set 68	Set 69	Set 70	Set 71	Set 72	Set 73	Set 74	Set 75	Set 76	Set 77	Set 78	Set 79	Set 80	Set 81	Set 82	Set 83	Set 84	Set 85	Set 86	Set 87	Set 88	Set 89	Set 90	Set 91	Set 92	Set 93	Set 94	Set 95	Set 96
1. TREBALLS PREVIS																																																
2. MOVIMENT DE TERRES																																																
3. FONAMENTS																																																
4. MURS																																																
5. SANEJAMENT																																																
6. ESTRUCTURA																																																
7. FAÇANES I COBERTES																																																
8. PARETS I REVESTIMENTS INTERIORS																																																
9. PAVIMENTS INTERIORS																																																
10. FUSTERIES																																																
11. PINTURA																																																
12. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA																																																
13. AIGUA, ACS I SANITARIS																																																
14. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ																																																
15. INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS																																																
16. PAVIMENTS EXTERIORS																																																
17. SENYALITZACIÓ i EQUIPAMENT																																																
18. ENLUMMENAT EXTERIOR																																																
19. JARDINERIA																																																
20. TRACTAMENT DE RESIDUS																																																
21. SEGURETAT I SALUT																																																
Despesa Mes (PEM)	114.206				181.027				354.106				411.799				371.532				264.443				99.791				148.014				97.121				97.121				95.183				264.026			
Despesa a Origen (PEM)	2.871.301				3.052.328				3.406.434				3.818.232				4.189.764				4.454.207				4.553.999				4.702.012				4.799.133				4.896.254				4.991.438				5.255.464			

Implantació | Moviment de Terres | Fonaments i estructura | Sanejament | Coberta i façanes | Interiors i fusteries | Paviments | Pintura i senyalització | Instal·lacions | Jardineria | Tractament de residus | Seguretat i ralut