**Resolució d'ampliació de la declaració d'emergència i d'adjudicació dels contractes per a l'execució de les obres d'emergència "Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9, i dels contractes de serveis complementaris. Clau: TM-00509.4F5.**

---

Vist que en data 15 de juliol de 2026, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) en la seva condició de titular de les obres de la Línia 9 del Metro encarrega a Infraestructures.cat la gestió de la contractació i el seguiment i supervisió integral de l'execució de les obres i la prestació de tots els serveis d'assistències vinculats a l'actuació "Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9", Clau: TM-00509.4F5

Vist que en data 30 de juliol de 2026, el President i Conseller Delegat d'Infraestructures.cat, amb la finalitat de dur a terme les actuacions absolutament necessàries i indispensables per reparar els danys ocasionats i evitar el perill greu per a les persones arran de l'incident produït, va declarar d'emergència, de conformitat amb l'article 120 de la LCSP, l'execució de les obres "Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9". Clau: TM-00509.4F5. En aquesta mateixa resolució es van adjudicar els contractes següents per atendre les actuacions esmentades:

- Contracte per a l'execució de les obres a la UTE TÚNEL LESSEPS (formada per les empreses DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, SA, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, COMSA, SA i ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA), per un import estimat de 4.581.175,00 € (IVA 0%) i un termini d'execució estimat de 2 mesos.
- Contracte de serveis de direcció de les obres a la UTE DO LÍNEA 9 (formada per les empreses BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL & TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL & TUNNELCONSULT ENGINEERING, SL) per un import estimat de 258.117,00 € (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 2 mesos.
- Contracte de serveis d'inspecció tècnica d'edificis a la UTE INSPECCIONS MANDRI-LESSEPS (formada per les empreses APPLUS NORCONTROL, SLU & INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SA), per un import estimat de 48.885,00 € (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 2 mesos.
- Contracte de serveis d'auscultació de les obres a la UTE AUSCULTACIÓN L9 BARCELONA (formada per les empreses Euro Geotecnica, SAU & Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, SA & TPF Getinsa Euroestudios), per un import estimat de 60.000,00 € (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 2 mesos.
- Contracte de serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres a l'empresa SGS TECNOS, SAU, per un import estimat de 8.900,00 € (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 2 mesos.

Vist que en data 6 d'octubre de 2026, la Cap de la Gerència de la L8 i Grans Infraestructures de mobilitat d'Infraestructures.cat, emet informe que complementa amb altre de data 21 d'octubre de 2026, per descriure i justificar determinades actuacions addicionals que han d'ampliar les inicialment considerades en la declaració d'emergència de data 30 de juliol de 2026, i que a criteri de dita Gerència han de ser preses en consideració en el marc de l'expedient de contractació tramitat per emergència, un cop s'ha definit l'obra a executar per acomplir amb els objectius inicials de l'emergència encarregada i el seu pla de treball associat i, amb el coneixement que es té a dia d'avui de les obres a executar.

Vist que en els informes tècnics supraesmentats, en síntesi, es proposa ampliar l'encàrrec d'"Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9", Clau TM-00509.4F5, obra principal i

assistències relacionades, en el sentit d'ampliar el pla de treball vigent, que passa de ser de 2 mesos a 9,5 mesos (ampliació de termini de 7,5 mesos), amb el consegüent increment d'obra a executar; de les assistències tècniques ja contractades inicialment i, la necessitat d'incloure la participació de dues assistències tècniques més, relacionades amb el desenvolupament de les obres amb Clau TM-00509.4F5 (Assistència tècnica ambiental i Responsable de seguiment i control.

Vist l'informe emès en data 21 d'octubre de 2026, per la Cap de l'Assessoria Jurídica d'Infraestructures.cat, en què es considera jurídicament admissible l'ampliació de la declaració d'emergència a actuacions inicialment no previstes, sempre que concorrin respecte d'aquestes els pressupòsits propis de la tramitació d'emergència i que el seu abast es limiti a les prestacions estrictament indispensables per prevenir o remeiar els danys derivats de la situació que la motiva.

Vist que en data 27 d'octubre de 2026, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), ha resolt ampliar els imports de l'encàrrec inicial de l'actuació "Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9", Clau TM-00509.4F5, de manera que, assumits els imports esmentats en els informes tècnics supraesmentats es resol ampliar l'encàrrec amb el següent desglossament (tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió a banda):

- "Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9 i reparacions per tal de garantir habitabilitat dels edificis afectats" passa a tenir un pressupost d'encàrrec modificat de 24.669.084,00 €, sense IVA.
- "Assistències tècniques associades a les actuacions" passa a tenir un pressupost d'encàrrec modificat de 4.665.913,12 €, sense IVA,
- S'amplia el termini per a l'execució de les obres de l'actuació que passa a ser de 9,5 mesos.

Vist el que estableix l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, relatiu a la tramitació d'emergència i atès que l'òrgan de contractació pot ordenar l'execució de totes aquelles actuacions estrictament necessàries per donar resposta a la situació d'emergència, i que persisteixen les circumstàncies que van motivar la declaració d'emergència, resulta procedent aprovar l'increment econòmic i ampliar l'encàrrec d'emergència de les obres i de les assistències tècniques associades a l'obra principal i l'ampliació del termini d'execució de les Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9, i dels contractes de serveis complementaris. Clau: TM-00509.4F5.

D'acord amb els precedents exposats, i amb relació a l'expedient supraesmentat s'adopta el següent,

**Resolc**

Primer.- D'acord amb la resolució de data 27 d'octubre de 2026, emesa pel Director General d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), ampliar la declaració d'emergència de l'execució de les obres "Actuacions complementàries de verificació i consolidació de la zona afectada per l'aparició d'una cavitat superficial a causa de l'execució del túnel de la L9". Clau: TM-00509.4F5.

Segon.- Ampliar en 7,5 mesos, resultant un total de 9,5 mesos, el termini d'execució estimat de les obres esmentades a l'acord anterior i de prestació dels serveis d'assistència tècnica complementaris vinculats a les obres, per a l'execució de les actuacions incloses en la declaració d'emergència.

Tercer.- En relació als següents contractes d'obres i de serveis que varen ser adjudicats per resolució del President i Conseller delegat d'Infraestructures.cat, en data 30 de juliol de 2026, incrementar el pressupost estimat i adjudicat inicialment amb el desglossament que es detalla a continuació, per a executar les actuacions derivades de la declaració d'emergència i ampliar el seu termini d'execució estimat en 7,5 mesos, resultant un total de 9,5 mesos:

- Contracte per a l'execució de les obres, adjudicat a la UTE TÚNEL LESSEPS (formada per les empreses DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, SA, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA, COMSA, SA i ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA), per un import estimat de 20.087.909,00 € (IVA 0%), essent l'import total adjudicat de 24.669.084,00 € (IVA 0%).
- Contracte de serveis de direcció de les obres adjudicat a la UTE DO LÍNEA 9 (formada per les empreses BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL & TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL & TUNNELCONSULT ENGINEERING, SL) per un import estimat de 1.317.493,75 € (IVA exclòs) resultant un import total adjudicat de 1.575.610,75 € (IVA exclòs).
- Contracte de serveis d'inspecció tècnica d'edificis adjudicat a la UTE INSPECCIONS MANDRI-LESSEPS (formada per les empreses APPLUS NORCONTROL, SLU & INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SA), per un import estimat de 163.515,00 € (IVA exclòs) resultant un import total adjudicat de 212.400,00 € (IVA exclòs).
- Contracte de serveis d'auscultació de les obres adjudicat a la UTE AUSCULTACIÓN L9 BARCELONA (formada per les empreses Euro Geotecnica, SAU & Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, SA & TPF Getinsa Euroestudios), per un import estimat de 2.543.392,17 € (IVA exclòs), resultant un import total adjudicat de 2.603.392,17 € (IVA exclòs).
- Contracte de serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres adjudicat a l'empresa SGS TECNOS, SAU, per un import estimat de 31.150,00 € (IVA exclòs), resultant un import total adjudicat de 40.050,00 € (IVA exclòs).

Quart.- Adjudicar els contractes següents per a dur a terme les actuacions absolutament necessàries i indispensables per reparar els danys ocasionats i evitar el perill greu per a les persones que suposa el seu estat actual; concretament:

- Contracte de serveis per a l'Assistència tècnica ambiental a Dac Enviro, SL, per un import estimat de 141.230,10 € (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 7,5 mesos.
- Contracte de serveis de Responsable de seguiment i control a EURO GEOTECNICA SAU, per un import estimat de 93.230,10 € (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 7,5 mesos.

Cinquè.- Notificar la present resolució a les empreses contractistes i publicar-la a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Donar compte d'aquesta resolució a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) i al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Aquesta Resolució no és susceptible de Recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb el previst a l'article 44.4 de la LCSP.

Per delegació,

Signat digitalment per:

Isaías Táboas Suárez
President i Conseller Delegat
Presidència i Conselleria Delegada
04/11/2026 09:25

Isaías Táboas Suárez
President i Conseller Delegat d'Infraestructures.cat
(Acord del Consell d'Administració de 18 de desembre de 2024
DOGC 9393 de 15 d'abril de 2025)